



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H97E19000060007

Informazioni generali

Titolo Progetto:

INTERVENTO DI
DEMOLIZIONE EDIFICIO
ESISTENTE UBICATO
A COSTA VOLPINO IN
LOCALITA' SANTA
MARTINA*VIA SANTA
MARTINA*INTERVENTO DI
DEMOLIZIONE EDIFICIO
ESISTENTE UBICATO

Annotazioni:

Val Cavallina Servizi Srl ha affidato i LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE UBICATO A COSTA VOLPINO IN LOCALITA' SANTA MARTINA seguendo la procedura prevista dal Dlgs 50/2016 art 36 comma 2 lettera b) per i lavori (affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi introdotto dalla legge  Sblocca cantieri ).

Classificazioni comuni

Settore:

Ambiente

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-



Generatore entrate: N

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.119781494140627	45.831550316245064



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	MORETTI PAOLO
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	MORETTI PAOLO
GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente	Realizzatore del progetto	GHILARDI FRANCESCO

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Privato	€ 87.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	S
Totale:	87.000,00			

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
01/01/2020	IMPEGNO	LAVORI ESEGUITI DALLA SOCIETA' IMPRESA LEGRENZI SRL - IMPORTO COMPENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT	€ 48.342,13
01/01/2019	IMPEGNO	spese tecniche STUDIO GEA comprese di iva split payment	€ 4.148,00
Totale:			€ 52.490,13

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
24/08/2020	PAGAMENTO	€ 229,51	Saldo	PAGAMENTO COMPENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT
14/05/2020	PAGAMENTO	€ 48.112,62	Saldo	saldo importo comprensivo di iva split payment



10/06/2020	PAGAMENTO	€ 4.148,00	Saldo	PAGAMENTO COMPENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT - studio gea
Totale:		52.490,13		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 3.800,00
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 65.049,60
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 15.586,91
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 563,49
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00

Economie



Anno	Fonte	Importo Totale
2020	Privato	€ 34.509,87
Totale:		<u>34.509,87</u>

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2020	€ 52.490,13	
Totale:	<u>52.490,13</u>	<u>0,00</u>

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
800436749B	42.16%	€ 27424.91
Totale:		<u>27.424,91</u>



Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	326,00				

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



800436749B

Affidamento diretto

INTERVENTO DI
DEMOLIZIONE EDIFICIO
ESISTENTE UBICATO A
COSTA VOLPINO IN
LOCALITA' SANTA
MARTINA - ART 36
COMMA 2 LETT B CON
MODIFICA APPORTATA
CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE N.55/2019

€ 67.049,60

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
800436749B	Stipula contratto	02/12/2019	02/12/2019		48.342,12	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	01/01/2019	01/01/2019	31/08/2019	31/08/2019		STUDIO GEA SRL



Esecuzione
Lavori

11/12/2019

11/12/2019

12/01/2020

10/01/2020

IMPRESA
LEGRENZI SRL

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
800436749B	SAL FINALE	28/01/2020	€ 48.112,62