



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H69J14001950007

Informazioni generali

Titolo Progetto:

CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI SOLTO
COLLINA*VIA
PANTENO*ADEGUAMENTO
CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E
SISTEM

Annotazioni:

Lavori di adeguamento normativo
del centro di raccolta differenziata
dei rifiuti e sistemazione di strada di
accesso in Solto Collina località
Panteno

Classificazioni comuni

Settore:

Smaltimento dei Rifiuti

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo: N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	SOLTO COLLINA	1 2017

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.0252033	45.7817845

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
COMUNE DI SOLTO COLLINA	Programmatore del progetto		1 2017
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	paolo moretti	1 2017
GEOM. LEONE CANTAMESSE	Realizzatore del progetto	GEOM. LEONE CANTAMESSE	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Privato	€ 126.700,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	1 2017
Totale:	126.700,00				

Impegni



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note
09/12/2015	PAGAMENTO	€ 72.712,00	Pagamento intermedio		
29/02/2016	PAGAMENTO	€ 7.536,40	Saldo		
05/12/2014	PAGAMENTO	€ 1.981,77	Pagamento intermedio		pagamento fattura GEOM LEONE CANTAMESSE
01/12/2015	PAGAMENTO	€ 9.735,60	Saldo		FATTURA TCE TESSERE
12/10/2015	PAGAMENTO	€ 19.947,00	Saldo		FATTURA TCE CONTROLLO ACCESSI
28/08/2015	PAGAMENTO	€ 2.854,80	Saldo		IMPIANTO ELETTRICO FINAZZI
25/01/2016	PAGAMENTO	€ 2.403,40	Saldo		AGGIORNAMENT O CONTROLLO ACCESSI TCE
31/12/2015	PAGAMENTO	€ 1.511,47	Saldo		ALTRE SOMME VARIE
20/05/2015	PAGAMENTO	€ 2.004,39	Pagamento intermedio		pagamento fattura GEOM LEONE CANTAMESSE
18/12/2015	PAGAMENTO	€ 6.013,17	Pagamento intermedio		pagamento fattura GEOM LEONE CANTAMESSE
Totale:		126.700,00			



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 76.650,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.150,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 17.556,00
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 1.120,76
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 11.763,04
Prevista	Altro	€ 16.460,20

Economie

Piano dei Costi



Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2015	€ 114.778,43		1 2017
2014	€ 1.981,77		
2016	€ 9.939,80		
Totale:	126.700,00	0,00	

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Studi o progettazioni	null		11.763,04		

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
6011560040	Procedura Negoziata senza Bando	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E SISTEMAZIONE DI STRADA DI ACCESSO IN SOLTO COLLINA - VIA PANTENO	€ 76.650,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Chiusura intervento	25/03/2015	25/03/2015	23/05/2015	16/10/2015		1 2017

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
--------	-------------	--------------------	-----------



Per predisposizione perizia variante - 159 giorni dal 06/05/15 al 13/10/15
25/03/2015 23/05/2015 1 2017

Durante il corso dei lavori si è presentata la necessità di procedere ad alcune variazioni che hanno comportato un piccolo incremento dei costi e in data 05/10/15 è stata predisposta la perizia suppletiva.

in presenza di maggiori lavori è stato predisposto atto di sottomissione in data 08/07/15 per importo netto di € 3898,23

I lavori sono stati conclusi nel giorno 16/10/2015

RIF: certificato regolare esecuzione del Direttore dei Lavori

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
6011560040	SALDO PER EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	26/10/2015	€ 7.536,40
6011560040	STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1	31/07/2015	€ 72.712,00