

Comune di Concesio Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 24/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

 Pietro Brianza
11.03.2025
18:07:44
GMT+00:00

Contratto in data 18/07/2023 rep. n. 3423 registrato a in data 20/07/2023 al n. 1T34954
di euro 4 081 025.17

Data Inizio Lavori:	20/03/2023
Data Utile per Ultimazione:	25/08/2024
Nuova Data per Ultimazione:	25/02/2025

IMPORTO DEL PROGETTO: 4 779 464.69



Firmato digitalmente da
C: IT

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 001.001.012	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.	SOMMANO % 100,00	293'148,23	293'148,22
2 001.001.013	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI	SOMMANO % 100,00	471'671,07	471'671,07
3 001.001.015	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % 95,00	185'036,54	175'784,71
4 001.001.016	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI	SOMMANO % 100,00	147'274,12	147'274,12
5 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % 95,00	438'484,64	416'560,41
6 001.002.009	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE	SOMMANO % 100,00	122'450,79	122'450,79
7 001.002.012	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A. FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.	SOMMANO % 90,00	1'765,55	1'589,00
8 001.002.013	FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI	SOMMANO % 100,00	6'761,42	6'761,42
9 002.001.017	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE	SOMMANO % 100,00	14'821,25	14'821,25
10 002.002.002	FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI	SOMMANO % 65,00	134'363,39	87'336,20
11 002.002.003	FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % 20,00	191'700,10	38'340,02
12 002.002.005	FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI	SOMMANO % 2,00	133'882,13	2'677,64
13 002.002.006	FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI	SOMMANO % 65,00	240'498,07	156'323,74
14 002.002.007	FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI	SOMMANO % 70,00	294'716,36	206'301,45
15 002.002.008	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE	SOMMANO % 40,00	52'213,50	20'885,40
16 002.002.009	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE	SOMMANO % 80,00	94'396,26	75'517,01
17 002.002.010	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % 65,00	109'287,33	71'036,77
18 002.002.011	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE			
	A R I P O R T A R E			2'308'479,22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'308'479,22
19 002.002.014	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI	SOMMANO % 50,00	85'530,93	42'765,46
20 002.003.018	FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO	SOMMANO % 80,00	375'470,78	300'376,63
21 002.004.019	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO	SOMMANO % 50,00	649'619,69	324'809,85
22 002.004.020	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	SOMMANO % 45,00	596'494,86	268'422,68
23 002.004.021	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO	SOMMANO % 40,00	104'276,97	41'710,79
24 W23-238.NP. 002	RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE	SOMMANO % 25,00	35'600,72	8'900,18
25 W23-238.NP. 003	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60	SOMMANO % 65,00	25'871,64	16'816,57
26 W23-238.NP. 004	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA	SOMMANO % 80,00	236'478,98	189'183,18
27 W23-238.NP. 005	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO	SOMMANO % 95,00	36'279,43	34'465,46
	Parziale LAVORI A CORPO euro			3'555'627,74
	TOTALE euro			3'555'627,74
	A RIPORTARE			

