



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Numero Generale	24
Data Determina	25/01/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP D43D0000290002 - CIG 8381547F60
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- con delibera di giunta n. XI/3075 del 20.4.2020 la Regione Lombardia ha approvato il finanziamento di interventi per la ripresa economica, a favore dei Comuni lombardi;
- nell'ambito del finanziamento il Comune di Concesio intende realizzare opere di riqualificazione strade ed abbattimento barriere architettoniche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 in data 16.7.20, esecutiva, fu approvato il progetto per la riqualificazione strade ed abbattimento delle barriere architettoniche, redatto dal personale dell'Ufficio tecnico Comunale, nel quale è prevista una spesa complessiva di €. 177.000,00 cui:
 - € 146.696,78 per lavori a base d'asta;
 - € 30.303,22 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con determinazione n. 481 del 10.08.2020 i lavori in questione sono stati aggiudicati all'impresa



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

MAZZA s.r.l. con sede a Borgosatollo (BS) in Via Roma, n. 66, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,01% sull'importo posto a base di gara e pari ad € 142.459,01, oltre € 4.237,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di € 101.095,65 oltre all'i.v.a. nella misura del 22% e del 4%;

VISTO il contratto REP.N. 3386 del 24/09/2020 con il quale i lavori in questione furono appaltati all'Impresa all'impresa MAZZA s.r.l. con sede a Borgosatollo (BS) in Via Roma, n. 66;

DATO ATTO CHE a seguito della dimissione del Geom. Gallerini (dipendente comunale) , con determina n. 412 del 27.07.2021 è stato incaricato l'Ing. Pasinetti quale direttore dei Lavori in questione;

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori, in data 12.10.2020 prot. n. 32267 che prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 45 gg naturali e consecutivi;
- il verbale di sospensione in data 30.10.2020 dal 30/10/2020 al 01/04/2021 per 153 giorni;
- il verbale del 04.01.2021 di sospensione dal 26.04.2021 al 27.12.2021 per 245 giorni;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 727 del 23.12.2021 veniva approvata la perizia di variante per i lavori sopracitati redatta dal Direttore Lavori con la quale venivano autorizzate maggiori opere nette per € 2.532,64 oltre IVA, e quindi per un importo totale di contratto pari ad € 103.628,29;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 27.12.2021 prot. n. 43651 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che i lavori sono stati ripresi il 27.12.2021 e che il termine contrattuale per completare le opere è rimasto fissato per il giorno 28.12.2021 e quello di ultimazione in data 28.12.2021 e quindi i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 103.628,29+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 103.628,29 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- le opere appaltate sono soggette all'aliquota IVA del 22% e al 4% come previsto nel quadro economico di progetto, modificato in ultimo con l'approvazione della perizia;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 75.917,10 iva compresa (vedi determinazione n. 791 del 22.12.2020 di approvazione 1 sal) ;
- con propria determinazione dirigenziale n. 727 del 23.12.2021 è stato approvare la variante progettuale relativa ai lavori riqualificazione strade e abbattimento delle barriere architettoniche, che ha comportato una maggiore spesa, rispetto all'importo contrattuale, di € 2.532,64 oltre l'IVA al 22%;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta un credito netto all'impresa di € 29.814,79 IVA compresa a saldo dell'esecuzione dei lavori, documenti redatti dalla Direzione Lavori e sottoscritti anche dalla ditta appaltatrice;

DATO ATTO che in data 44065 prot. n. 30.12.2021 è stato presentato il certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori; redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dalla ditta appaltatrice;

ACCERTATO, dal certificato di Regolare esecuzione, che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

pari ad 103.628,29 oltre IVA che al netto del 1 acconto corrisposto alla ditta appaltatrice resta un credito alla stessa di € 27.711,19 oltre IVA al 22% ed al 4% pari ad € 29.814,79;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale dei lavori la riqualificazione strade e abbattimento delle barriere architettoniche CUP D4340000290002 CIG 8381547F60 , descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 103.628,29 oltre IVA;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta MAZZA s.r.l. con sede a Borgosatollo (BS) in Via Roma, n. 66 , la somma di € 29.814,79 IVA compresa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 177.000,00 è imputata al capitolo 10052.02.0002 finanziata con contributo di Regione Lombardia;
4. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

Lavori appaltati + perizia	€ 99.390,52
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.237,77
Totale lavori	€ 103.628,29
Somme a disposizione	
Iva al 22% (di € 69137,67 +4237,77)	€ 16.142,60
Iva al 4% (di € 30.252,85)	€ 1.210,11
Spese tecniche e sicurezza	€ 2.247,74
Compenso DL	€ 999,00
Incentivo tecnico art.113 D.Lgs 50/20	€ 2.933,94
Risparmi	€ 49.838,32
Totale somme a disposizione	€ 73.371,71
Importo complessivo	€ 177.000,00



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

5. Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata in sede di stipula del contratto;
6. Di dare atto che le spese tecniche verranno liquidate a seguito dell'approvazione del presente atto;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA