



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	276
Data Determina	19/05/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1 SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI – CUP D43D20002210005 - CIG 87942561A2
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 in data 09/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi", redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, per una spesa complessiva di €. 200.000,00;
- l'opera è finanziata per €.180.000,00 dal contributo del Ministero dell'interno ed € 20.000,00 finanziati da trasferimenti da privati;
- con determinazione n. 435 in data 05/08/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 200.000,00, per Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi", ed imputata la spesa al cap. 10052.02.0002 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE", e contestuale avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori in questione
- con Determina n. 518 del 23.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche via Marconi CUP D43D20002210005 - CIG 87942561A2 alla Ditta P.G.S. IMPIANTI SRL con sede in Torbole Casaglia (BS), per un importo di € 25.074,50 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- che con determinazione 39 del 03.02.2022 si è preso atto che in data 13.11.2021 ANAC ha provveduto d'ufficio a cancellare il CIG 87942561A2 in quanto i termini erano scaduti, poiché l'ufficio non ha perfezionato lo stesso nei termini previsti, e che pertanto in data 27.01.2022 è stato assegnato il nuovo CIG 9081772357 all'opera dei lavori di RIQUALIFICAZION E STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI CUP : D43D20002210005

VISTO

- il verbale di consegna parziale dei lavori in data 22.12.2021 dal quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, perciò cessanti il giorno 30.01.2022, oltre eventuali sospensioni;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in data 23.12.2022 redatto a seguito di condizioni climatiche (temperature tropp basse) che pregiudicano la corretta esecuzione die lavori;
- il verbale di ripresa n. 1 dei lavori in data 11.04.2022;
- il verbale di sospensione n. 2 in data 18.05.2022 per l'introduzione di varianti minime costruttive;

VISTA la contabilità relativa al 1° sal, dei lavori eseguiti a tutto il 05/05/2022 redatta dal direttore dei lavori Arch. Giorgio Mainetti, nostro protocollo interno n.16839 del 18.05.2022 dalla quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara pari ad € 141.536,00 oltre Iva;

VISTO il certificato di pagamento n. 1° dal quale si desume che può essere liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 141.536,00 così suddivisi :

- € 99.631,53 con IVA al 22% per un totale di € 121.550,47
- € 41.904,61 con IVA al 4% per un totale di € 43.580,79;

RICHIAMATA :

- la deliberazione n. 74 in data 03.05.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori in questione dalla quale si è rilevato un incremento del costo dell'opera pari ad € 27.000,00 , sicchè il costo complessivo della stessa è passato da € 200.000,00 ad € 227.000,00 ;
- la determinazione dirigenziale n. 258 del 12.05.2022 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 27.000,00 al capitolo 10052.02.0002 ,creando impegno per € 25.991,42 in favore della ditta appaltatrice e per € 1.008,58 per imprevisti e varie finanziati con trasferimento privati;

VERIFICATO :

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e nella perizia;
- che l'importo totale dei lavori appaltati è di € 185.583,77 oltre IVA e che l'importo del 1° sal è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità del 1 sal senza riserve;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di giugno 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

dirigenziale risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il 1° sal per i lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad € 141.536,00 oltre Iva ed il 1° certificato di pagamento dal quale risulta che può essere liquidata la somma, al netto della ritenuta dello 0,5 %;
2. di liquidare a favore della ditta P.G.S. IMPIANTI SRL con sede in Torbole Casaglia (BS) come desumibile dal 1° certificato di pagamento la somma di € 141.536,00 così suddivisi :
 - € 99.631,53 con IVA al 22% per un totale di € 121.550,47
 - € 41.904,61 con IVA al 4% per un totale di € 43.580,79;per un totale di € 165.131,26.
3. di dare atto che l'importo complessivo di €. 227.000,00 per la realizzazione dell'opera, è imputato al capitolo 10052.02.0002 (impegno 64319-64324-64325-64204-64327) del bilancio di previsione 2021, finanziato per € 180.000,00 dal contributo del Ministero dell'interno ed € 47.000,00 finanziati da trasferimenti da privati;
4. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA