



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	230
Data Determina	05/05/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/STATO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA VIA EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC.LEVATA) LL.PP 564 - CUP D47H20000670007 - CUI L00350520177202100006 - CIG.865045554
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale N.37 in data 23.02.2021 e' stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente ai lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, C.U.P. D47H20000670007 - per un importo complessivo di complessivo di € 166.000,00 redatto dall'Arch.Bianchetti all'uopo incaricato con determinazione n.443 del 28/07/2020;
- con determina dirigenziale n. 204 del 15/04/2021 veniva aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione rotatoria tra la via Europa/Natali/San Gervasio (Loc.Levata) - C.U.P. D47D20000670007 -CIG 865045554A a favore della ditta SOLE IMMOMECC SPA con sede in 25018 Montichiari (Bs), via Aeroporto,18 , per un importo pari ad € 124.500,00 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, per un totale di € 129.500 oltre IVA .
- In data 10/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. N.3397 per l'importo netto di € 129.500/00 oltre IVA;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VISTO il verbale di consegna ed inizio lavori dal quale si rileva che gli stessi hanno avuto inizio in data 29.06.2021 e che il tempo utile per l'esecuzione era fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, e perciò cessanti il giorno 27 agosto 2021, oltre eventuali sospensioni;

VISTI i verbali :

- . di sospensione lavori in data 13/08/2021 (prot. n. 29502/2021);
- . di ripresa dei lavori dal 18/10/2021 (prot. n. 40276/2021);
- . richiesta proroga lavori (30gg) dal 31/12/2021 al 31/01/2022 concessa con nota n.1200/2022
- . di sospensione lavori n.2 in data 28/01/2022 (prot. n. 3351/2022)
- . di ripresa dei lavori n. 2 dal 18/02/2022 (prot. n. 5233/2022)
- . richiesta proroga lavori n.2 (15gg) dal 21/02/2022 al 07/03/2022 (prot. n. 5843/2022) concessa con nota n.6304/2022
- . di ripresa dei lavori n. 3 dal 1/03/2022 (prot. n. 7831/2021)
- . di sospensione lavori n.3 in data 04/03/2022 (prot. n. 7482/2022)
- . di ripresa lavori in data 13/04/2022 (prot.12834/2022)
- . di ultimazione dei lavori in data 13/04/2022 (prot.12834/2022) e quindi entro il tempo utile contrattuale (21.04.2022)

RICORDATO :

- che con determina n. 544 del 07/10/2021 veniva approvata perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, che ha comportato tra l'altro, un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 4.400,00 oltre IVA e di conseguenza il nuovo importo appaltato dei lavori risulta essere pari ad € 133.900/00 ;
- che con determina n. 192 del 12/04/2022 veniva approvata la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, che ha comportato tra l'altro, un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 6.700,00 oltre IVA e di € 500,00 oltre cassa ed IVA , di conseguenza il nuovo importo appaltato dei lavori risulta essere pari ad € 140.600/00 ;

DATO ATTO CHE con propria determinazione:

- 1) N.654 del 30.11.2021 è stato approvato il 1°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 18.501,00 oltre IVA;
- 2) n.677 del 14.12.2021 è stato approvato il 2°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 60.271,00 oltre IVA;
- 3) n.162 del 05.04.2022 è stato approvato il 3°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 27.847,00 oltre IVA;

VISTA la contabilità dello stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.04.2022, redatta dal direttore lavori Arch. Pierluigi Bianchetti dalla quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito lavori pari ad euro 140.600,00 oltre IVA;

RISCONTRATO tutti i documenti contabili dello stato finale sottoscritti dal direttore lavori e dall'impresa esecutrice e pervenuti in data 20.04.2022 prot. 13423;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con le perizie;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- che l'importo totale dei lavori appaltati comprese le opere aggiuntive, delle due perizie, è di € 140.600/00 oltre IVA e che l'importo dello stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità dello stato finale senza riserve;
- che l'impresa ha provveduto al pagamento delle opere eseguite dai subappaltatori come si desume dalle relative quietanze depositate agli atti dell'ufficio tecnico;

CONSIDERATO CHE in data 21.04.2022 prot. n. 13636 è stato presentato Certificato di regolare esecuzione dal Direttore Lavori e sottoscritto dalla ditta appaltatrice nel quale si dichiarava che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SOLE IMMOMECC SPA per una somma di € 140.600,00 oltre IVA, alla quale sono stati già liquidati € 106.619,00 e che rimane una somma da liquidare di € 33.981,00 oltre IVA;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di giugno 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di approvare il Certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale dei lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, allegati alla presente, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad € 140.600,00 oltre IVA al 10% dal quale risulta che può essere liquidata alla ditta la somma, al netto delle ritenute dello 0,5 %, e dei tre certificati di pagamento la somma di € € 33.981,00 oltre IVA al 10%;
- 2) di prendere atto che così come espressamente indicato nel Certificato di regolare esecuzione la Ditta dovrà provvedere ad eseguire n.3 tagli del prato;
- 3) di liquidare a favore della ditta Ditta SOLE IMMOMECC SPA con sede in Montichiari, via Aeroporto,18 , come desumibile dal certificato di regolare esecuzione la somma di € 33.981,00 + IVA al 10% previa presentazione di idonea polizza a garanzia così come previsto dall'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016;
- 4) di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto sul capitolo 10052.02.0007 finanziato da privati, e che a seguito della presente approvazione si provvederà ad inviare il consuntivo delle spese sostenute
- 5) Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata in sede di stipula del contratto dalla ditta appaltatrice;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- 6) di trasmettere copia della presente, unitamente al certificato di pagamento alla ditta appaltatrice ed alla Direzione Lavori per gli adempimenti di competenza;
- 7) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA