

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 12

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto



Pietro Brianza
11.03.2025
18:07:44
GMT+00:00



Firmato digitalmente da
C: IT

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'957'704,15	2'994'912,84
	LAVORI A CORPO							
	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN C.A. (SbCat 12)							
37 001.001.012 10/03/2025	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. SOMMANO %	1	14	5,00		293'148,23	14'657,41	
	SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI (SbCat 13)							
	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI							
38 001.001.013 10/03/2025	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI SOMMANO %	1	14	5,00		471'671,07	23'583,55	
	PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI (SbCat 16)							
	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI							
39 001.001.016 10/03/2025	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI SOMMANO %	1	14	5,00		147'274,12	7'363,71	
	OPERE EDILI (Cat 2)							
	OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9)							
	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE							
40 001.002.009 10/03/2025	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE SOMMANO %	1	14	10,00		122'450,79	12'245,08	
	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 (SpCat 2) STRUTTURE (Cat 1) ANALISI DIAGNOSTICHE (SbCat 17)							
	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE							
41 002.001.017 10/03/2025	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE SOMMANO %	1	14	5,00		14'821,25	741,06	
	OPERE EDILI (Cat 2)							
	TINTEGGIATURE (SbCat 8)							
	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE							
42 002.002.008 10/03/2025	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE SOMMANO %	1	14	20,00		52'213,50	10'442,70	
	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE							
	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE							
43 002.002.010 10/03/2025	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO %	1	15	15,00		109'287,33	16'393,10	
	ASSISTENZE (SbCat 11)							
	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE							
	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE							
44 002.002.011 10/03/2025	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE SOMMANO %	1	15	25,00		85'530,93	21'382,73	
	A R I P O R T A R E						3'064'513,49	2'994'912,84

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'064'513,49	2'994'912,84
45 002.002.014 10/03/2025	MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI (SbCat 14) FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI SOMMANO %	1	15	10,00		375'470,78	37'547,08	
46 002.003.018 10/03/2025	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3) IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 18) FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO %	1	15	13,00		649'619,69	84'450,56	
47 002.004.019 10/03/2025	IMPIANTI MECCANICI (Cat 4) IMPIANTO MECCANICO (SbCat 19) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO SOMMANO %	1	15	13,00		596'494,86	77'544,33	
48 002.004.020 10/03/2025	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCat 20) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO %	1	15	25,00		104'276,97	26'069,24	
49 002.004.021 10/03/2025	IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 21) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO %	1	16	15,00		35'600,72	5'340,11	
50 W23-238.NP. 002 10/03/2025	overflow (SpCat 3) OPERE EDILI (Cat 2) overflow (SbCat 22) RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE SOMMANO %	1	16	65,00		25'871,64	16'816,57	
51 W23-238.NP. 003 10/03/2025	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60 SOMMANO %	1	16	80,00		236'478,98	189'183,18	
52 W23-238.NP. 004 10/03/2025	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA SOMMANO %	1	16	95,00		36'279,43	34'465,46	
53	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN							
	A R I P O R T A R E						3'535'930,02	2'994'912,84

