

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Pietro Brianza ingegnere



Pietro Brianza
11.03.2025
18:07:44
GMT+00:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1 001.001.012	LAVORI A CORPO FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	293'148,23	293'148,22	
2 001.001.013	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	471'671,07	471'671,07	
3 001.001.015	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			95,00	185'036,54	175'784,71	
4 001.001.016	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	147'274,12	147'274,12	
5 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			95,00	438'484,64	416'560,41	
6 001.002.009	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	122'450,79	122'450,79	
7 001.002.012	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A. FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			90,00		1'589,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 001.002.013				90,00		1'589,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		90,00	1'765,55	1'589,00
	FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			4	28	100,00	6'761,42
					100,00	6'761,42
9 002.001.017						
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		100,00	6'761,42	6'761,42
	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE					
	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE					
				95,00		14'080,19
			1	4	95,00	14'080,19
					95,00	14'080,19
					95,00	14'080,19
					95,00	14'080,19
10 002.002.002				5,00		741,06
			5	41	5,00	741,06
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	14'821,25
	FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI					
	FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			3	11	32,00	42'996,28
					32,00	42'996,28
			4	29	33,00	44'339,92
11 002.002.003				65,00		87'336,20
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	134'363,39
	FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
	FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			3	12	20,00	38'340,02
					20,00	38'340,02
					20,00	38'340,02
12 002.002.005				20,00		38'340,02
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			20,00	191'700,10
	FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI					
	FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			3	13	2,00	2'677,64
					2,00	2'677,64
					2,00	2'677,64
13 002.002.006				2,00		2'677,64
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			2,00	133'882,13
	FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI					
	FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			3	14	20,00	48'099,61
					20,00	48'099,61
			4	30	45,00	108'224,13
14 002.002.007				65,00		156'323,74
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	240'498,07
	FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI					
	FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			3	15	25,00	73'679,09
					25,00	73'679,09
			4	31	45,00	132'622,36
				70,00	206'301,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
15 002.002.008	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			70,00	294'716,36	206'301,45	
	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE						
	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	3	16	20,00		10'442,70		
				20,00		10'442,70	
				20,00		10'442,70	
				20,00		10'442,70	
				20,00		10'442,70	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			40,00	52'213,50	20'885,40	
16 002.002.009	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE						
	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	3	17	35,00		33'038,69		
					35,00		33'038,69
				45,00		42'478,32	
				80,00		75'517,01	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	94'396,26	75'517,01	
17 002.002.010	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE						
	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	3	18	5,00		5'464,37		
					5,00		5'464,37
				45,00		49'179,30	
				50,00		54'643,67	
				15,00		16'393,10	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	109'287,33	71'036,77	
18 002.002.011	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE						
	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	3	19	25,00		21'382,73		
					25,00		21'382,73
				25,00		21'382,73	
				25,00		21'382,73	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			50,00	85'530,93	42'765,46	
19 002.002.014	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI						
	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	2	8	10,00		37'547,08		
					10,00		37'547,08
					27,00		101'377,11
				37,00		138'924,19	
				33,00		123'905,36	
				70,00		262'829,55	
				10,00		37'547,08	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	375'470,78	300'376,63	
20 002.003.018	FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO						
	FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	3	21	30,00		194'885,91		
					30,00		194'885,91
				7,00		45'473,38	
				37,00		240'359,29	
				13,00		84'450,56	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			50,00	649'619,69	324'809,85	
21 002.004.019	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO						
	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
				0,00		0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	22	26,00		155'088,66
				26,00		155'088,66
		4	36	6,00		35'789,69
				32,00		190'878,35
		5	47	13,00		77'544,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			45,00	596'494,86	268'422,68
22	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO					
002.004.020	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	23	15,00		15'641,55
	al S.A.L. n. 3			15,00		15'641,55
	al S.A.L. n. 4			15,00		15'641,55
		5	48	25,00		26'069,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			40,00	104'276,97	41'710,79
23	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO					
002.004.021	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	24	10,00		3'560,07
	al S.A.L. n. 3			10,00		3'560,07
	al S.A.L. n. 4			10,00		3'560,07
		5	49	15,00		5'340,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			25,00	35'600,72	8'900,18
24	RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE					
W23-238.NP.	RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE					
002						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	50	65,00		16'816,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	25'871,64	16'816,57
25	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60					
W23-238.NP.	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60					
003						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	51	80,00		189'183,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	236'478,98	189'183,18
26	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA					
W23-238.NP.	PALESTRA					
004	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA					
	PALESTRA					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	52	95,00		34'465,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			95,00	36'279,43	34'465,46
27	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO					
W23-238.NP.	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO					
005						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	53	45,00		19'697,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			45,00	43'772,72	19'697,72
	Parziale LAVORI A CORPO euro					3'555'627,74

