

Comune di Concesio

Provincia di Brescia

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA, NATALI, SAN GERVASIO (LOCALITÀ LEVATA).

IMPRESA SOLE IMMOMECC SPA, con sede legale a Montichiari (BS) in via Aeroporto n. 18.

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI € 129.500,00.

Certificato di regolare esecuzione

L'anno 2022, nel mese di aprile, il giorno 21, in Concesio (Bs)

Il sottoscritto direttore dei lavori:

visto il progetto redatto dallo scrivente architetto Pierluigi Bianchetti che comportava un preventivo di spesa di complessivi € 166.000,00 di cui € 130.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Assuntore dei lavori risultò l'impresa SOLE IMMOMECC SPA, con sede legale a Montichiari (BS) in via Aeroporto n. 18, per un importo contrattuale di netti € 129.500,00, valore comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Successivamente, si sono rese necessarie due perizie di variante e suppletive con relativi atti di sottomissione rispettivamente per un importo netto di € 4.400,00 ed € 6.700,00.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 29.06.2021 nel quale veniva fissata la data di inizio lavori per il giorno 29.06.2021.

Ritenuto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era di giorni 60, che è stata concesso un primo periodo di sospensione dei lavori (dal 13.08.2021 al 18.10.2021) di giorni 66, un secondo periodo di sospensione dei lavori (dal 28.01.2022 al 18.02.2022) di giorni 21, un terzo periodo di sospensione dei lavori (dal 04.03.2022 al 13.04.2022) di giorni 40, una proroga dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni di perizia n 01 di giorni 60, una proroga dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni di perizia n 02 di giorni 5, e una proroga concessa dalla Rup di giorni 30.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13.04.2022 e quindi entro il nuovo tempo utile contrattuale (21.04.2022).

Vista l'assenza di danni di forza maggiore.

Visto l'esito positivo del collaudo statico.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa.
Riscontrati tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che l'importo netto dei lavori ammonta a netti complessivi € 140.600,00, comprensivi di € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve;

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione.

Certifica:

che i lavori relativi alla realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA, NATALI, SAN GERVASIO (LOCALITÀ LEVATA) assunti dall'impresa SOLE IMMOMECC SPA sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, pertanto si liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti:

€ 140.600,00

da cui, detraendo i certificati di acconto già emessi

- n. 01 in data 30.11.2021 per € 18.501,00;
 - n. 02 in data 14.12.2021 per € 60.271,00;
 - n. 03 in data 24.03.2022 per € 27.847,00;
- totale € 106.619,00

Residua la somma di

€ 33.981,00 importo che può essere pagato all'Impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori sopra indicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del seguente atto.

Concesio, 21.04.2022

L'impresa
(firmato digitalmente)

Il direttore dei lavori
Arch. Pierluigi Bianchetti
(firmato digitalmente)

NOTA: si ricorda all'impresa appaltatrice che la voce n. 019 "Formazione di prato ..." prevede, per essere completamente eseguita, tre tagli del prato medesimo. Si fissano le seguenti date per il taglio: 06.05.2022, 06.06.2022 e 06.07.2022, date che l'impresa appaltatrice si impegna a comunicare all'impresa subappaltatrice che si è occupata della realizzazione del prato.