

**Comune di Costa Volpino**  
**Provincia di Bergamo**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL PIAZZALE IN GHIAIA E DEMOLIZIONE DEI SETTI IN C.A.  
**COMMITTENTE:** ValCavallina Servizi s.r.l., piazza Salvo d'Acquisto, 80 - 24069 - Trescore Balneario (BG)  
**R.U.P.:** Dott.ssa Elisa Belotti  
**IMPRESA:** Impresa Legrenzi s.r.l., via S. Lucio, 59/A - Clusone (BG)

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto da Dott. Ing. Francesco Ghilardi;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

Dott. Ing. Francesco Ghilardi		GHLFNC77S23A246S	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Alzano Lombardo		Bergamo	23/11/1977
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Bergamo	3057
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
via La Patta, 30/D		24020	Ranica Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
035/340112	035/340112	geasrl@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**PROGETTISTA**

Dott. Ing. Francesco Ghilardi		GHLFNC77S23A246S	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Alzano Lombardo		Bergamo	23/11/1977
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Bergamo	3057
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
via La Patta, 30/D		24020	Ranica Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
035/340112	035/340112	geasrl@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

Impresa Legrenzi s.r.l.		00518860168	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Angelo Legrenzi		Clusone (BG)	24/08/1962
legale rappresentante		nato/a a	il
via S. Lucio, 59/A		24023	Clusone (BG) BG
sede legale in via		cap	comune prov.

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

### Quadro Economico

<b>IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>91000.00</b>
---	----------	-----------------

#### Così suddiviso:

<b>A</b>	Importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	<b>€</b>	<b>70281.68</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione della stazione appaltante	<b>€</b>	<b>20718.32</b>

<b>A</b>	L'importo dei lavori è così suddiviso	
A.1	Realizzazione opere - Lavorazioni	€ 68281.68
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2000.00
	<i>Totale somme lavori (compresi oneri per la sicurezza)</i>	<b>€ 70281.68</b>

<b>B</b>	Le somme a disposizione della stazione appaltante sono così suddivise	
B.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 15461.97
B.2	Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, certificazione di regolare esecuzione	€ 4100.00
B.3	I.V.A. delle spese tecniche di B.2 (22%)	€ 902.00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 254.35
	<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>	<b>€ 20718.32</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **27/11/2020** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **20** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **17/12/2020**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori subirono le seguenti sospensioni:  
1) dal 27/11/2020 al 14/12/2020 per attesa dei tempi per la gestione "Terre e Rocce da Scavo" con riferimento al DPR 120/2017 pari a giorni 17;  
2) dal 17/12/2020 al 06/04/2021 per maltempo che causa condizioni operative non consone alle lavorazioni pari a giorni 110.
- **Proroghe:**  
Durante l'esecuzione dei lavori NON furono concesse proroghe.
- **Termini dei lavori:**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 23/04/2021.

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 23/04/2021 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### **CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA**

Il conto finale dei lavori compilato in data **23/07/2021** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>35820,57 €</b>
oneri per la sicurezza	<b>2000,00 €</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>189,10 €</b>

### **VISITA DI CONTROLLO**

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Ghilardi il giorno 23/07/2021 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Infine si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Ghilardi

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### **CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Impresa Legrenzi s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 33065090 INAIL di Bergamo ;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Impresa Legrenzi s.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 189,10.
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Ranica, 23/07/2021

Il Direttore dei Lavori



---

(Dott. Ing. Francesco Ghilardi)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

---

(Dott.ssa Elisa Belotti)