

COMUNE DI COSTA VOLPINO
PROVINCIA DI BERGAMO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA - CUP: H96D19000250005 - CIG: 8297925056
COMMITTENTE: VALCAVALLINA SERVIZI SRL, Piazza Salvo d'Aquisto, 80, Trescore Balneario (BG), 035/4274281
IMPRESA: ATI FASANINI SRL - TL DI TABONI GIANLUCA, Via Rag. Evangelista Laini, 19 - Breno (BS)
CONTRATTO: datato 26/08/2020 firmato digitalmente

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **maggio**, nel **comune di Costa Volpino**, il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Ghilardi, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- **vista** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **136** naturali e consecutivi scadeva in data 10/01/2021;
- considerato la richiesta e l'approvazione della proroga dei lavori di ulteriori 20 giorni, con il quale si stabiliva come tempo massimo per dare i lavori compiuti in data 30/01/2021;
- considerato che per motivi di forza maggiore, pandemia da COVID-19, le lavorazioni dovevano protrarsi ed ultimarsi entro il giorno 08/04/2021;
- considerato che rimangono da ultimare nel più breve tempo possibile le seguenti opere:
 - sostituzione di chiusino in pvc con uno in ghisa;
 - sostituzione di serramento nella zona uffici;
 - fornitura ed installazione di scala amovibile di servizio all'accesso della copertura del tetto.

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **08/05/2021**, con un ritardo di 30 giorni rispetto alla data di ultimazione prevista.

Costa Volpino, 09/05/2021

Il Direttore dei Lavori



(Dott. Ing. Francesco Ghilardi)

