

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Pietro Brianza ingegnere



Pietro Brianza
15.05.2024
17:50:48
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
1 001.001.012	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					
	al S.A.L. n. 1	1	1	50,00		146'574,11
		2	5	50,00		146'574,11
				45,00		131'916,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	293'148,23	278'490,81
2 001.001.013	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	6	95,00		448'087,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	471'671,07	448'087,52
3 001.001.016	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					
	al S.A.L. n. 1	1	2	95,00		139'910,41
				95,00		139'910,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	147'274,12	139'910,41
4 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
	al S.A.L. n. 1	1	3	70,00		306'939,25
				70,00		306'939,25
		2	7	25,00		109'621,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	438'484,64	416'560,41
5 002.001.017	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE					
	al S.A.L. n. 1	1	4	95,00		14'080,19
				95,00		14'080,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	14'821,25	14'080,19
6 002.002.014	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	8	10,00		37'547,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			10,00	375'470,78	37'547,08
	Parziale LAVORI A CORPO euro					1'334'676,42
	TOTALE euro					1'334'676,42
	Concesio (BS), 14/05/2024					
	Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere					
						