



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Numero Generale	556
Data Determina	12/10/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO (CUP D45H20000110006 - CIG 855665356E)
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- con determina n.756/2020 è stata affidata la progettazione e la direzione Lavori all'Ing. Silvano Tognolatti dei lavori di realizzazione di presidi di carattere idrogeologico ;
- con determinazione n. 782 /2020 veniva affidato l'incarico all'Ing. Stefano Pasolini , Iscritto all' ordine di Brescia al n. A4950 con sede in viale del Risorgimento 47 Manerba del Garda (BS), per il collaudo tecnico di realizzazione di presidi di carattere idrogeologico sul territorio - C.U.P. D45H20000110006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 in data 10.12.2020, è stato approvato il



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di realizzazione di presidi di carattere idrogeologico sul territorio C.U.P. D45H20000110006 – CIG 855665356E per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui 77.888,59 per opere da appaltare e € 22.111,41 per somme a disposizione;

- con determina dirigenziale n. 802 del 23.12.2020 venivano aggiudicati i lavori di realizzazione presidi di carattere idrogeologico sul territorio C.U.P. D45H20000110006 – CIG 855665356E con il ribasso d'asta del 2% per una somma così ripartita:

- lavori a seguito di appalto € 75.782,65
 - oneri per la sicurezza € 2.400,00
- a favore della ditta Costruzioni S.R.l. con sede in Concesio, vi a Falcone n. 85;

VISTO il contratto con rep.n .n. 3393 registrato il 29.03.2020 ;

DATO ATTO CHE con determina n.756 del 10.12.2021 è stata affidata la progettazione e la direzione Lavori all'Ing. Silvano Tognolatti ;

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto; in data 28.12.2020 prot. n. 38824 che prevedeva l'ultimazione degli stessi entro il 18.03.2021;
- il verbale di sospensione in data 29.12.2020 dal 29.10.2020 al 07.01.2021;
- il verbale del 07.01.2021 di sospensione dal 07.01.2021 al 14.01.2021
- il verbale del 14.01.2021 di prolungamento di sospensione fino al 19.01.2021
- il verbale di ripresa dei lavori del 20.01.2021
- verbale del 22.01.2021 sospensione dei lavori dal 21.01.2021 al 24.01.2021;
- verbale del 25.01.2021 di ripresa dei lavori dal 25.01.2021;
- verbale di sospensione del 29.03.2021 è per valutazione opere di variante

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 506 del 21.09.2021 veniva approvata la perizia suppletiva per i lavori sopracitati redatta dal Direttore Lavori con la quale venivano autorizzate maggiori opere nette per € 1.803,83, e quindi per un importo totale di contratto pari ad € 78.182,65 oltre Iva;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della perizia la D.L. Ha concesso un aumento dei termini contrattuali di 5 gg;

VISTO il certificato di ripresa dei lavori in data 22.09.2021 e verbale di ultimazione dei lavori in data 27.09.2021 depositato agli atti dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data precedente (a seguito delle sospensioni applicate per necessità tecniche e di verifica) a quella prevista dal contratto

RISCONTRATO tutti i documenti contabili ed in particolare lo stato finale dei lavori sottoscritto dal Direttore Lavori ed Impresa appaltatrice nonché il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale dei lavori ed i certificati di collaudo di n. 3 interventi;

VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 78.182,65+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 78.182,65 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- le opere appaltate sono soggette all'aliquota IVA del 10% come previsto nel quadro economico di progetto, modificato in ultimo con l'approvazione della perizia;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 58.517,63 iva compresa (vedi determinazione n. 214 del 15.04.2021 di approvazione 1 sal) ;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta un credito netto all'impresa di € 24.984,80 oltre IVA a saldo dell'esecuzione di lavori;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento,



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare lo stato finale il certificato di regolare esecuzione dei lavori, la relazione sul conto finale e n. 3 collaudi, descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 78.182,65 oltre IVA;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta Costruzioni S.R.I. con sede in Concesio, vi a Falcone n. 85 , la somma di € 24.984,80 oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 100.00,00 è imputata al capitolo 09042.02.0001 per € 60.000,00 (impegno 63982) e per € 40.000,00 (impegno padre 63031) del bilancio 2021 finanziata con contributo di Regione Lombardia – Piano regionale l.r.9/2000 per il rilancio economico (€ 60.000,00) ed in parte finanziata con mezzi propri del bilancio di previsione 2020 (€ 40.000,00)
4. di procedere al pagamento, della fattura alla ditta a seguito dell'approvazione della presente determinazione;
5. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

Lavori appaltati	€ 73.978,82
Lavori perizia	€ 1.803,83
Oneri sicurezza	€ 2.400,00
Totale lavori	€ 78.182,65
Iva al 10%	€ 7.818,26
Compenso direzione lavori	€ 12.400,08
Incentivo tecnico art.113 D.Lgs 50/20	€ 1.594,58
Risparmio e varie	€ 4.43
Totale somme a disposizione	€ 21.817,35
Importo complessivo	€ 100.000,00



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

6. Di dare atto che le spese tecniche verranno liquidate a seguito dell'approvazione del presente atto;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA