



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>737</b>
<b>Data Determina</b>	<b>27/12/2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PAOLO VI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: D42B22000640004 – CIG: 9284470B03"</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

#### RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.104 in data 21/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione pavimentazione esterna Scuola materna Paolo VI° e abbattimento barriere architettoniche", redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, per una spesa complessiva di € 110.000,00;
- l'opera è finanziata per € 90.000,00 con Finanziamento PNRR: M2C4 – 2.2 B Ministero Interno - "Contributi ai Comuni per lo sviluppo territoriale sostenibile" e per € 20.000,00 con oneri;
- con determinazione a contrarre n. 375 del 27/06/2022 si è provveduto ad avviare le procedure di affidamento per i lavori "Lavori di riqualificazione pavimentazione esterna Scuola materna Paolo VI° - abbattimento barriere architettoniche" - CUP: D42B22000640004 - CIG: 9284470B03";



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- con determinazione n. 409 del 20/07/2022 sono stati affidati i lavori alla Ditta 2F Pavimentazioni Gabriele Ferrari (P.Iva.: 04447980162) con sede in Via Valle di Scalve, 100 – Onore (Bg), la quale ha offerto uno sconto pari al 2,00% sull'importo lavori a base d'asta, per l'importo contrattuale di € 86.992,02, oltre iva 22% per € 16.567,93 ed iva 4% per € 467,33, assumendo impegni di spesa per: € 104.027,28 a favore della Ditta 2F Pavimentazioni Gabriele Ferrari, € 4.227,91 per somme a disposizione dell'ente, 1.744,81 per incentivo art.113 D.Lgs 50/2016;
- con determinazione n. 432 del 02/08/2022 è stato conferito l'incarico al Geom. Luca Costa per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento per i lavori in oggetto, per un importo di complessivo di € 1.921,50;
- con determinazione n. 528 del 29/09/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori, all'impresa Pavem 2000 s.r.l., con sede in Via dei Livelli di Sopra 3/A Costa di Mezzate (Bg), per l'importo di € 10.000,00, compresi oneri sicurezza di € 300,00, oltre iva 22% per un totale di € 12.200,00;

## VISTO

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 26/08/2022 dal quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, perciò entro il 14/10/2022, oltre eventuali sospensioni;
- il contratto d'appalto stipulato in data 20/09/2022 rep. com.le n° 3414;
- il verbale di sospensione n.1 dei lavori in data 11/10/2022 redatto a seguito di condizioni climatiche ( temperature troppo basse) che pregiudicano la corretta esecuzione dei lavori;
- il verbale di ripresa n.1 dei lavori in data 16/12/2022;
- il certificato di ultimazione dei lavori in data 19/12/2022 dal quale risulta che i lavori sono stati completati entro il tempo utile contrattuale;

## RICHIAMATA :

- la deliberazione n.623 in data 15/11/2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva dei lavori in questione dalla quale si è rilevato un incremento del costo dell'opera pari ad € 8.123,84, sicchè il costo complessivo della stessa è passato da € 110.000,00 ad € 118.123,84;

## RICORDATO CHE in corso d'opera è stato approvato uno stato di avanzamento lavori:

- 1° S.a.l. approvato con determina n.622 del 15/11/2022, firmato dalla ditta senza riserve, da cui risulta che l'importo liquidato alla ditta è pari ad € 81.265,00, oltre iva (variabile);

**VISTO** lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) redatto dal Direttore Lavori Arch. M. Gelati in data 19/12/2022 e sottoscritto dalla ditta esecutrice "2F Pavimentazioni di Gabriele Ferrari" dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite, nonchè la relazione sul conto finale;

## VERIFICATO CHE

- i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e dalla perizia;
- l'importo finale dei lavori ammonta ad € 95.545,81, di cui oneri di sicurezza di € 1.311,44, oltre iva, così come risulta dallo stato finale dei lavori e dal c.r.e., ed è contenuto nel limite delle somme autorizzate;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- l'impresa ha firmato il c.r.e. senza riserve;
- è possibile liquidare alla ditta la somma a saldo per i lavori pari ad € 14.280,81, al netto del 1° Sal liquidato ( € 95.545,81 – € 81.265,00), oltre iva variabile;

## DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
  - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
  - con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la relazione sul conto finale descritti in premessa redatti dal D.L. Arch. Morris Gelati e sottoscritti dalla ditta appaltatrice, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per € 94.234,37, oltre oneri di sicurezza di € 1.311,44, per un totale complessivo di € 95.545,81, oltre Iva variabile;
2. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 118.123,84 iva compresa, è imputato al capitolo 04012.02.0001 "manutenzione straordinaria scuola materna", finanziato per € 90.000,00 con Finanziamento PNRR: M2C4 – 2.2 B Ministero Interno - "Contributi ai Comuni per lo sviluppo territoriale sostenibile" e per € 28.123,84 con oneri, la maggior somma trova copertura nel bilancio di esercizio corrente;
3. di liquidare a favore della ditta 2F Pavimentazioni Gabriele Ferrari (P.Iva.: 04447980162) con sede in Via Valle di Scalve, 100 – Onore (Bg), la somma a saldo di ogni suo avere di € 14.280,81 (€ 95.545,81 – 1° sal € 81.265,00), così come risultante dai documenti contabili, oltre Iva così distinta:
  - € 2.713,37 iva al 22%
  - € 77,89 iva al 4%
4. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera:



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

Lavori appaltati	€ 94.234,37
di cui:	
per opere	€ 81.384,74
per abbattimento bb.aa	€ 12.849,63
Oneri della sicurezza	€ 1.311,44
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 95.545,81</b>
Iva al 22 % su € 81.384,74	€ 17.904,64
Iva al 4 % su € 12.849,63	€ 513,99
Iva al 22 % per oo.ss.	€ 288,52
Spes tecniche (C.s.e.)	€ 1.921,50
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113	€ 1.949,38
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 22.578,03</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 118.123,84</b>

5. di dare atto che con l'approvazione della presente verrà liquidato l'incentivo per funzioni tecniche spettante all'Ufficio Tecnico;

6. di dare atto che la liquidazione della rata a saldo è subordinata alla presentazione di apposita garanzia, così come previsto dall'art.103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.1363409342 emessa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. in data 28/07/2022, quale cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto;

8. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice per gli adempimenti di competenza;

9. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.