



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>526</b>
<b>Data Determina</b>	<b>08/10/2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE 4° S.A.L PARI AL SAL FINALE DEI LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 - FINANZIATA INTERAMENTE CON P.N.R.R." - CIG: 9996240634</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.**

### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 25 del 04/06/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Concesio è assegnatario, nell'ambito del PNRR M5.C2.I2.1 "Rigenerazione urbana", di un contributo pari ad € 1.400.000,00 per i lavori di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro - Cup: D48I21000230001";
- l'opera pubblica è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel bilancio 2022, finanziata da contributo PNRR su più annualità così come previsto nei "Termini di attuazione del progetto, dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento al Comune di Concesio" dal Ministero dell'Interno, di cui alla nota del 14/04/2022;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 01.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "Rigenerazione urbana del bocciodromo comunale Aldo Moro di Concesio (BS)", redatto dallo studio Archisquare srl, p.IVA 06916951210, consegnato a questo Ente in data 25.05.2023 prot. n. 15605 per un importo a base di gara di € 1.110.097,50 di cui € 3.100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 470 del 26.09.2023 è stata aggiudicata definitivamente, la gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di: "LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 - CIG 9996240634" in favore dell'operatore economico **FIN-EDIL S.R.L.** con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164, che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 87,50/100,00, offrendo una riduzione tempo pari a giorni 60 e un ribasso del 2,00% e quindi un importo ribassato di € 1.084.857,55 (di cui € 351.164,99 quali costi della manodopera ed € 21.697,15 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.100,00, per un importo contrattuale complessivo pari a **€ 1.087.957,55 oltre IVA e migliorie**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2024 è stata approvata la modifica al programma delle Opere Pubbliche prevedendo l'incremento dell'opera pubblica in questione a seguito dell'assegnazione del contributo G.S.E. pari a **€ 145.447,78**;

## DATO ATTO CHE :

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 09.11.2023 con Repertorio n. 3425 per un importo netto di **€ 1.087.957,55** comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA;
- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n. 33037 del 08.11.2023, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in data 07.11.2023;
- il termine per la fine lavori è previsto in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna lavori;
- con determina n. 78 del 07.02.2024 è stato approvato il 1° S.a.I. relativo ai lavori in oggetto con la quale è stata liquidata la somma di € 251.200,00, oltre iva 10% di € 25.120,00, per un importo complessivo di € 276.320,00, al netto della ritenuta dello 0,5%;
- con determina n. 181 del 03.04.2024 è stato approvato il 2° S.a.I. relativo ai lavori in oggetto con la quale è stata liquidata la somma di € 238.200,00, oltre iva 10% di € 23.820,00, per un importo complessivo di € 262.020,00, al netto della ritenuta dello 0,5% e die certificati precedenti;
- con verbale del 07.05.2024 prot. n. 13082 la Direzione Lavori sospendeva i lavori a far data dal 08.04.2024;
- con determina n. 332 del 11.06.2024 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE "ALDO MORO" - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – FINANZIATA INTERAMENTE CON P.N.R.R. - Next generation EU – CUP D48I21000230001 - CIG 9996240634" e la ricognizione delle spese, sicché il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a **€ 1.211.471,69** comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA;
- con determina n. 399 del 30.07.2024 è stato approvato il 3° S.a.I. relativo ai lavori in oggetto con la quale è stata liquidata la somma di € 496.900,00, oltre iva 10% di € 49.690,00, per un importo complessivo di **€ 546.590,00**, al netto della ritenuta dello 0,5% e die certificati precedenti;

**VISTA** la contabilità relativa al 4° S.a.I. dei lavori eseguiti a tutto il 23.09.2024, pari al Sal finale, redatta dallo studio Archisquare s.r.l in qualità di Direttore dei Lavori, assunta al prot. n. 28906 del 02.10.2024, e composta dalla seguente documentazione:

- 4° stato di avanzamento ;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- Sommario registro di contabilità N. 1 ;
- Libretto delle misure N. 1 ;
- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità stato finale ;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità 4° stato d'avanzo, risulta che la ditta **FIN-EDIL S.R.L. con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164** ha regolarmente eseguito lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad € 1.334.941,58 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal RUP in data 03.10.2024 dal quale si desume che può essere liquidata alla Ditta **FIN-EDIL S.R.L. con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164** la somma di **€ 341.900,00**, al netto delle ritenute e delle somme già liquidate in sede di 1° , 2° e 3° S.a.I., oltre iva 10% di € 34.190,00, per un importo complessivo di **€ 376.090,00**;

#### VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e nella perizia di variante;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti al 23.09.2024 è di € 341.900,00 oltre IVA e che l'importo del 4° S.a.I. è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità del 4° S.a.I. senza riserve;
- che si può liquidare alla ditta la quarta rata pari a € 341.900,00 oltre IVA 10% di € 34.190,00, per un importo complessivo di € 376.090,00;

#### VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: D48I21000230001;
- il CIG Master acquisito dalla CUC Area Vasta Brescia – sede Territoriale: 9996240634;

#### DATO ATTO CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della fattura, salvo imprevisti al momento non preventivabili.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
  - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
  - con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il 4° S.a.I. Pari al SAL finale dei **“LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 - CIG**



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

9996240634" e la relativa contabilità allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta **FIN-EDIL S.R.L. con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164** ha eseguito alla data del 23.09.2024 lavori pari a netti **€ 341.900,00**;

2. di liquidare a favore della ditta **FIN-EDIL S.R.L.**, con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164, come desumibile dal certificato di pagamento n. 4, la somma di € 341.900,00, oltre iva 10% di € 34.190,00, per un importo complessivo di **€ 376.090,00**, al netto della ritenuta dello 0,5% e delle somme già liquidate in sede di 1° , 2° e 3° S.a.l.;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 376.090,00 per la realizzazione dell'opera è imputato 06012.02.0008 finanziato interamente da PNRR e dal GSE del bilancio 2022;
4. di stabilire , come previsto dall'rt. 57 del capitolato speciale d'appalto e da codice , che la ditta dovrà provvedere alla stipula di idonea garanzia dell'importo pari al 120% della rata a saldo;
5. di trasmettere la presente alla Direzione Lavori ed alla Ditta Appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.