

Comune di Concesio  
Provincia di Brescia

pag. 1

# SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"  
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

**COMMITTENTE:** Comune di Concesio

**IMPRESA:** La Cascina Costruzioni srl

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Pietro Brianza ingegnere



Pietro Brianza  
24.09.2024 11:14:33  
GMT+02:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b>						
1 001.001.012	<b>FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.</b> FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					
	al S.A.L. n. 1	1	1	50,00		146'574,11
				50,00		146'574,11
	al S.A.L. n. 2	2	5	45,00		131'916,70
				95,00		278'490,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	293'148,23	278'490,81
2 001.001.013	<b>FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI</b> FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	6	95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 2			95,00		448'087,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	471'671,07	448'087,52
3 001.001.015	<b>FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA</b> FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	9	60,00		111'021,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			60,00	185'036,54	111'021,92
4 001.001.016	<b>FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI</b> FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					
	al S.A.L. n. 1	1	2	95,00		139'910,41
				95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 2			95,00		139'910,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	147'274,12	139'910,41
5 001.002.001	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b> FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
	al S.A.L. n. 1	1	3	70,00		306'939,25
				70,00		306'939,25
	al S.A.L. n. 2	2	7	25,00		109'621,16
				95,00		416'560,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	438'484,64	416'560,41
6 001.002.009	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE</b> FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	10	50,00		61'225,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			50,00	122'450,79	61'225,39
7 002.001.017	<b>FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE</b> FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE					
	al S.A.L. n. 1	1	4	95,00		14'080,19
				95,00		14'080,19
	al S.A.L. n. 2			95,00		14'080,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	14'821,25	14'080,19
8 002.002.002	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	11	32,00		42'996,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			32,00	134'363,39	42'996,28
9 002.002.003	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	12	20,00		38'340,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			20,00	191'700,10	38'340,02

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10 002.002.005	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	13	2,00		2'677,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			2,00	133'882,13	2'677,64
11 002.002.006	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	14	20,00		48'099,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			20,00	240'498,07	48'099,61
12 002.002.007	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	15	25,00		73'679,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			25,00	294'716,36	73'679,09
13 002.002.008	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	16	20,00		10'442,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			20,00	52'213,50	10'442,70
14 002.002.009	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	17	35,00		33'038,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			35,00	94'396,26	33'038,69
15 002.002.010	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	18	5,00		5'464,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			5,00	109'287,33	5'464,37
16 002.002.011	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	19	25,00		21'382,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			25,00	85'530,93	21'382,73
17 002.002.014	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI					
				0,00		0,00
		2	8	10,00		37'547,08
				10,00		37'547,08
		3	20	27,00		101'377,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			37,00	375'470,78	138'924,19
18 002.003.018	<b>FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO</b> FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	21	30,00		194'885,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			30,00	649'619,69	194'885,91
19 002.004.019	<b>FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO</b> FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO					
				0,00		0,00

