



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: LP 594 MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE -
CUP D47H22002960004 - CIG Z59381BF50

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di giugno, in Concesio il sottoscritto Geom. Rodolfo Sharifi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Alberto Bresciani in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltatrice P.G.S. IMPIANTI SRL con sede in Torbole Casaglia 25030 (BS), via dell'industria 11/13

VISTI

il progetto delle opere del complessivo importo di € 40.000,00, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 10/10/2022 per i lavori di LP 594 MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE CUP D47H22002960004 - CIG Z59381BF50, trova copertura al cap. 10052.02.0002, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

○ Lavori a misura:	29.313,55 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
○ Totale parziale	30.313,55 €
○ I.V.A. 22% su € 29.313,55:	6.448,98 €
○ Iva 22% su oneri della sic. € 1.000,00	220,00 €
○ Imprevisti e varie	609,92 €
○ Totale somme a disposizione	9.686,45 €
Totale:	40.000,00 €

La determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori all' Impresa PGS IMPIANTI SRL n. 627 del 16/11/2022, con ribasso del 10,1 % sul costo previsto a base d'asta di € 29.313,55 oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale pari a € 27.352,88+ IVA22% e come di seguito ripartito:

○ Lavori appaltati:	26.352,88 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
○ Totale parziale	27.352,88 €
○ I.V.A. 22% su € 26.352,88:	5.797,63 €
○ Iva 22% su oneri della sic. € 1.000,00	220,00 €
○ Imprevisti e varie	6.629,49 €
○ Totale somme a disposizione	12.647,12 €
Totale:	40.000,00 €



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- il verbale di consegna dei lavori del: 30/11/2022 prot. n.39330;
- il verbale di sospensione dei lavori del: 19/12/2022 prot. n.42004;
- il verbale di ripresa dei lavori del: 18/05/2023 prot. n.14718;
- il verbale di ultimazione dei lavori del: 28/05/2023 prot. n.17533;

- che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554.

- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 28/05/2023, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi oltre la sospensione. Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto, di seguito si riepilogano i termini:

- o Art. 5 - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
 - Tempo utile per ultimare i lavori: 30 giorni n. c.
 - Sospensione lavori complessivi: 151 giorni
 - Proroghe: 0 giorni
- o Art. 6 – penale per ritardi:
 - Non applicabile

ACCERTATO CHE

- Le opere eseguite sono quelle previste nel progetto e che l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale dei lavori eseguiti, ammonta a complessivi netti € 27.352,88, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

o Lavori effettuati:	26.352,88 €
o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
o Totale parziale	27.352,88 €
o I.V.A. 22% su € 26.352,88:	5.797,63 €
o Iva 22% su oneri della sic. € 1.000,00	220,00 €
o Imprevisti e varie	6.629,49 €
Totale:	40.000,00 €

- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;

- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato ed alle perizie suppletive;

- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto;
- In corso d'opera è stato corrisposto un acconto 1° SAL pari a € 13.319,17 + iva al 22% per un totale di € 16.249,38;
- L'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contro gli infortuni sul lavoro, contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

CERTIFICA

Che i lavori di LP 594 MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE –
CUP D47H22002960004 - CIG Z59381BF50

assunti dall'Appaltatore P.G.S. IMPIANTI SRL con sede in Torbole Casaglia 25030 (BS),
via dell'industria 11/13, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e liquida il credito dell'Appaltatore come segue:

- Ammontare del conto finale in: € 27.352,88 oltre iva al 22%.
- A dedurre 1° SAL liquidato pari ad: € 13.319,17 oltre iva al 22%.
- **Totale stato finale lavori pari ad: € 14.023,71 oltre iva al 22% =**
€ 17.121,12

(vedasi computo stato finale)

Concesio, 13/06/2023

L'Appaltatore
PGS IMPIANTI SRL

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it