



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

CUP D47H20001030004 – CIG 87365079A4

CONTRATTO D'APPALTO N. 3399 DEL 27/07/2021.

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di novembre, in Concesio il sottoscritto Arch. Giorgio Mainetti, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Stefano Molinari in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltatrice BIOS ASFALTI SRL;

VISTI

- il progetto dei lavori del complessivo importo di € 150.000,00, rientrante nell'accordo di programma, relativo a "Riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche" approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 19/01/2021, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:
 - o Opere soggette a misura: 119.501,58 €
 - o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.): 3.498,42 €
 - o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.: 2.460,00 €
 - o I.V.A. (complessiva): 21.866,34 €
 - o Imprevisti e varie: 2.673,66 €
 - Totale: 150.000,00 €**

- il verbale di aggiudicazione dei lavori alla Ditta BIOS ASFALTI S.R.L. del 10/06/2021 con prot. n. 0020264, con determinazione dirigenziale n. 320 del 10/06/2021 con ribasso del 21,18 % sul costo previsto a base d'asta di € 94.191,14 oltre ad € 3.498,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale pari a € 97.689,56 oltre IVA (22% e 4%) e come di seguito ripartito:
 - o Opere soggette a misura: 94.191,14 €
 - o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.): 3.498,42 €
 - o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.: 2.460,00 €
 - o I.V.A. (complessiva): 18.004,70 €
 - o Imprevisti e varie: 31.845,74 €
 - Totale: 150.000,00 €**

- il contratto d'appalto repertorio N. 3399 stipulato in data 27/07/2021;
- la perizia di variante suppletiva del 22/06/2022 redatta dal Direttore dei Lavori, approvata con determinazione dirigenziale n. 415 del 21/07/2022, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:
 - o Opere soggette a misura: 118.097,98 €
 - o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.): 4.494,98 €

COMUNE DI CONCESIO

2

Protocollo N.0037238/2022 del 10/11/2022



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

○ Incentivo UTC ex art. 113 C.C.:	2.996,65 €
○ I.V.A. (complessiva):	20.425,26 €
○ Spese tecniche:	600,00 €
○ Imprevisti e varie:	3.385,14 €
Totale:	150.000,00 €

- il verbale di consegna dei lavori del 20/06/2022;
- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 30/08/2022, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi. Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto, di seguito si riepilogano i termini:
 - Art. 5 - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
 - Tempo utile per ultimare i lavori: 40 giorni n. c.
 - Sospensione lavori complessivi: 0 giorni
 - Proroghe: 0 giorni
 - Art. 6 – penale per ritardi:
 - Non applicabile

ACCERTATO CHE

- In fase di esecuzione dei lavori si sono rilevate:
 - lievi modifiche quantitative impreviste e imprevedibili che hanno comportato la riduzione dell'importo complessivo dei lavori;
 - a seguito di approfondimenti svolti con Polizia Locale, si è ritenuto che la realizzazione di dosso prefabbricato in via Segheria risulta insufficiente per il traffico pesante, rimandando ad una valutazione che tenga conto dello stato attuale della viabilità ciclo-pedonale esistente;
- i lavori eseguiti sono quelli previsti nel progetto e nella perizia di variante e che l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale dei lavori eseguiti, ammonta a complessivi € 109.941,42, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

○ Opere soggette a misura:	105.910,42 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	4.031,10 €
○ Incentivo UTC ex art. 113 C.C.:	2.687,40 €
○ I.V.A. (complessiva):	17.529,04 €
○ Spese tecniche:	600,00 €
Totale:	130.757,96 €

Con un risparmio per riduzione delle opere pari a € 19.242,04

- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato ed alle perizie suppletive;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- E' stato pubblicato in data 21/09/2022 per 15 giorni consecutivi avviso ai creditori (avviso ad opponendum);
- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;
- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto e negli atti successivi approvati;
- L'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contro gli infortuni sul lavoro, contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

CERTIFICA

Che i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP D47H20001030004 - CIG 87365079A4,

assunti dall'Appaltatore BIOS ASFALTI SRL con sede in via Caselle n. 15 - 25081 Bedizzole (BS), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali

e liquida il credito dell'Appaltatore come segue:

- Ammontare del conto finale:	109.941,52 €
Detratti gli stati di avanzamento:	
- Stato finale: importo netto arrotondato	<u>109.391,80 €</u>

Sommano il restante credito di impresa, che può essere pagato all'Appaltatore BIOS ASFALTI SRL, a saldo di ogni suo avere: 549,72 €

L'Appaltatore
Geom. Stefano Molinari
B.I.O.S. ASFALTI SRL
Via Caselle, 15
25081 BEDIZZOLE (BS)
p.i. 00640680989 c.f. 01591990179

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giorgio Mainetti

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti

