



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

<b>Numero Generale</b>	<b>324</b>
<b>Data Determina</b>	<b>14/06/2021</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI lavori di adeguamento del parco giochi inclusivo di via Santa Giulia - Costorio - OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - D.d.s. 27 novembre 2020 - n. 14726 - CUP D47G2000090006 – C.I.G. 8545164C66</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n. 1 del 013/01/2021 con la quale sono state affidate provvisoriamente le risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2021 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 in data 27.10.2020, è stato approvato il progetto esecutivo de lavori di adeguamento del parco giochi inclusivo di via Santa Giulia - Costorio, per l'importo complessivo di €. 56.000,00, di cui €. 51.082,00 per lavori;
- l'opera è finanziata con contributo di cui D.d.s. 27 novembre 2020 - n. 14726 Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020- 2021: approvazione elenco dei



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

progetti presentati – Seconda finestra: il bando prevede che i lavori debbano essere appaltati entro 10 giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul BURL (pubblicazione avvenuta in data 02/12/2020);

- con determinazione n. 738 in data 03.12.2020 fu avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in premessa, mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno 3 preventivi, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/11.9.2020;
- con determina dirigenziale n.773 del 14.12.2021 venivano aggiudicati i lavori di adeguamento parco giochi inclusivo di via Santa Giulia - Costorio – Concesio (BS) CUP – D47G20000090006 - CIG 8545164C66 con il ribasso d'asta del 8,30 % per una somma così ripartita:

- lavori a seguito di appalto € 46.842,19
- oneri per la sicurezza € 510,82

a favore della ditta Gruppo Comunità Montana srl con sede a Bagnatica (BG) via Don G.Ubiali n. 6;

**VISTO** il contratto con rep.n .n. 3394 registrato il 22.04.2021 nr 20501 serie1T;

**DATO ATTO CHE** inizialmente i lavori sono stati eseguiti dal Geometra Comunale Gallerini e che poi a seguito del suo licenziamento, con determina n.113 del 09/03/2021 è stata affidata la Direzione Lavori all'Ing. Rebuffoni con studio in Concesio;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. 284 del 20.05.2021 veniva approvata la perizia suppletiva per i lavori sopraccitati redatta dal Direttore Lavori e protocollati in data 06/05/2021 prot n. 16360 con la quale venivano autorizzate maggiori opere nette per € 1.524,57, e quindi per un importo totale di contratto pari ad € 48.877,58 oltre Iva;

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione della perizia la D.L. Ha concesso un aumento dei termini contrattuali per finire i lavori di 5 gg;

## **VISTI:**

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto; in data 14/12/2020 prot. n. 38348 che prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 28 gg naturali e consecutivi;
- i verbali di sospensione in data 15.12.2020, di ripresa in data 08.03.2021, di sospensione del 02.04.2021 e di ripresa dei lavori in data 07.06.2021;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 09/06/2021 prot. n. 20205 depositato agli atti dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati nella medesima data e che gli stessi sono stati regolarmente realizzati nei 28 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori oltre le varie sospensioni;

**RISCONTRATO** tutti i documenti contabili ed in particolare lo stato finale dei lavori sottoscritto dal Direttore Lavori ed Impresa appaltatrice nonchè il certificato di regolare esecuzione ;

**VERIFICATO che:**

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 48.877,58+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 48.877,58 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- le opere appaltate sono soggette all'aliquota IVA del 10% e del 4% come previsto nel quadro economico di progetto, modificato in ultimo con l'approvazione della perizia;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 46.887,94 oltre IVA ( vedi determinazione n. 253 del 10.05.2021 di approvazione 1 sal) ;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta in credito netto all'impresa di € 1.989,64 oltre IVA a saldo dell'esecuzione di lavori;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE:**

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di luglio 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 48.877,58 oltre IVA;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta Gruppo Comunità Montana srl con sede a Bagnatica (BG) via Don G.Ubiali n. 6 , la somma di € 1.989,64 oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 09022.02.0001 per € 26.000,00 ( impegno 63004) e per € 30.000,00 ( impegno 63005) del Piano Esecutivo di Gestione 2020, del bilancio 2021 finanziati da contributo regionale;
4. di procedere al pagamento, della fattura alla ditta a seguito dell'approvazione della presente determinazione;
5. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

Lavori iva 10% appaltati	€ 19.568,78
Lavori iva 4% appaltati	€ 27.273,41
Lavori perizia iva al 10%	€ 1.524,57
Oneri sicurezza (iva al 10%)	€ 510,82
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 48.877,58</b>
Iva al 10% ( 21.604,17)	€ 2.160,42
Iva al 4% ( 27.273,41)	€ 1.090,94
Compenso direzione lavori	€ 1.562,00
Spese tecniche di perizia	€ 520,00
Incentivo tecnico art.113 D.Lgs 50/20	€ 1.065,11
Risparmio e varie	€ 723,95
Totale somme a disposizione	€ 7.122,42
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 56.000,00</b>



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

6. Di dare atto che le spese tecniche verranno liquidate a seguito dell'approvazione del presente atto;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA