

Comune di CONCESIO
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Rigenerazione urbana del bocciodromo comunale "Aldo Moro"

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: Fin-Edil srl

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Giorgio Goffi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'084'857,55 - 100%)					
1 001	A - FACCIATE COPERTURA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	5	34,19		167'155,56 (15,408%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	17	-34,19		-167'155,56 (0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	488'901,90 (45,066%)	0,00 (0,000%)
2 002	B - OPERE INTERNE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	2	29,16		40'865,38 (3,767%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	6	7,71		10'804,94 (4,763%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	11	-36,87		-51'670,32 (0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	140'141,90 (12,918%)	0,00 (0,000%)
3 003	C - OPERE ESTERNE - allacciamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	7	72,41		8'248,22 (0,760%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	19	-72,41		-8'248,22 (0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	11'391,00 (1,050%)	0,00 (0,000%)
4 004	D - STRUTTURE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	85,00		185'698,32 (17,117%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	8	15,01		32'792,14 (20,140%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	13	-100,01		-218'490,46 (0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	218'468,61 (20,138%)	0,00 (0,000%)
5 005	E - IMPIANTI MECCANICI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	4	20,26		22'875,97 (2,109%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	9	3,04		3'432,52 (2,425%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	15	-23,30		-26'308,49 (0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	112'911,97 (10,408%)	0,00 (0,000%)
6	F - IMPIANTI ELETTRICI					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
(PERIZIA di VARIANTE euro 1'327'042,28 - 100%)						
7 001-P1	A - FACCIATE COPERTURA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	18	66,44		167'167,84
		3	23	20,56		51'730,44
	al S.A.L. n. 3 aliquota			87,00		218'898,28 (16,495%)
		4	35	-87,00		-218'898,28
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	251'607,22 (18,960%)	0,00 (0,000%)
8 002-P1	B - OPERE INTERNE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	12	8,77		51'673,43
		3	24	55,23		325'418,90
	al S.A.L. n. 3 aliquota			64,00		377'092,33 (28,416%)
		4	29	-64,00		-377'092,33
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	589'206,77 (44,400%)	0,00 (0,000%)
9 003-P1	C - OPERE ESTERNE - allacciamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	20	28,38		8'247,86
		3	25	52,12		15'147,23
	al S.A.L. n. 3 aliquota			80,50		23'395,09 (1,763%)
		4	37	-80,50		-23'395,10
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	29'062,23 (2,190%)	-0,01 (0,000%)
10 004-P1	D - STRUTTURE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	14	95,61		218'484,80
		3	26	0,39		891,22
	al S.A.L. n. 3 aliquota			96,00		219'376,02 (16,531%)
		4	31	-96,00		-219'376,01
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	228'516,68 (17,220%)	0,01 (0,000%)
11 005-P1	E - IMPIANTI MECCANICI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	16	16,16		26'313,02
		3	27	50,84		82'781,80
	al S.A.L. n. 3 aliquota			67,00		109'094,82 (8,221%)
		4	33	-67,00		-109'094,82
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			0,00	162'828,09 (12,270%)	0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
(PERIZIA di VARIANTE euro 1'331'841,58 - 100%)						
13 001-P1	A - FACCIATE COPERTURA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	36	85,25		218'904,15
		4	41	14,75		37'874,91
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	256'779,06 (19,280%)	256'779,06 (19,280%)
14 002-P1	B - OPERE INTERNE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	30	96,38		377'104,50
		4	42	3,62		14'163,92
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	391'268,42 (29,378%)	391'268,42 (29,378%)
15 003-P1	C - OPERE ESTERNE - allacciamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	38	10,18		23'383,74
		4	43	89,82		206'318,98
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	229'702,72 (17,247%)	229'702,72 (17,247%)
16 004-P1	D - STRUTTURE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	32	97,14		219'381,35
		4	44	2,86		6'459,03
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	225'840,38 (16,957%)	225'840,38 (16,957%)
17 005-P1	E - IMPIANTI MECCANICI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	34	67,18		109'094,57
		4	45	32,82		53'296,87
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	162'391,44 (12,193%)	162'391,44 (12,193%)
18 006-P1	F - IMPIANTI ELETTRICI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

