



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	683
Data Determina	14/12/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE STATO FINALE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA R.S.A. DI CONCESIO OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - C.U.P. D46G20000080002 CIG 8450447976
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- che con determina n. 352 del 30/06/2020 si conferiva allo Studio Delta Project P.I.V.A. 02844110987 con sede in 25075 Nave via Bologna n.9/a, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l'ampliamento della camera mortuaria della R.S.A
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 24/09/2020, fu approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento della camera mortuaria della R.S.A. di Concesio per l'importo complessivo di € 140.000,00, di cui € 107.000,00 per somme a base d'asta - C.U.P. D46G20000080002;
- con determinazione dirigenziale n. 611 del 15/10/2020 venivano aggiudicati i lavori di l'ampliamento della camera mortuaria della R.S.A. di Concesio C.U.P. D46G20000080002 - CUI L00350520177202000005, a favore della ditta **Scarpellini Antonio & C srl con sede in 24050 Zanica (BG) , via Don Milanin.2 P.IVA 02428470161**



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

per un importo netto di € 95.347,30 oltre gli oneri non soggetti a ribasso di € 3.500,00 per una somma totale di € 98.847,30 oltre IVA.

- l'affidamento è stato perfezionato con contratto Rep. 3392 in data 08.02.2021;

RICORDATO che l'opera è finanziata con contributo della Regione Lombardia – Delibera di Giunta Regionale XI/3075 del 20.4.2020 – Interventi per la ripresa economica;

VISTO:

- il verbale di consegna lavori prot. n. 31533 del 21.10.2020, del quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 120 gg naturali e consecutivi salvo sospensioni;
- che i lavori sono iniziati in data 27 Ottobre 2020 come risulta dal verbale di consegna di pari data;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 120 (Centoventi) giorni naturali consecutivi dal loro inizio e quindi entro il 23 Febbraio 2021;
- - che i lavori sono stati sospesi in data 20 Febbraio 2021, per cui la nuova scadenza del tempo utile viene prorogata al 02 Novembre 2021;
- con determina dirigenziale n. n. 212 del 15.04.2021 veniva approvato il 1 sal per una somma di € 50.501,43 oltre IVA ed è stato liquidato alla ditta appaltatrice la somma arrotondata di € 50.000,00 oltre IVA quale 1 rata;
- che con determina n. 384 del 08.07.2021 veniva approvata la perizia dei lavori in questione, la quale ha comportato un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 7.011,49;
- con l'approvazione della perizia la scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata prorogata di 15giorni;
- - che le opere di Variante approvate con determina dirigenziale n. 384 del 08.07.2021 hanno prolungato la scadenza di ulteriori 15 giorni ;
-
- - che in data 6.10.2021 venivano ripresi i lavori;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 02.11.2021, redatto dal direttore lavori in pari data e firmato dalla ditta senza riserve, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 105.858,79 oltre IVA, con relativo libretto misure , registro contabilità;

VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 105.858,79+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 105.858,79 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità ed il conto finale senza riserve;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 50.000,00 iva compresa (vedi determinazione n. n. 212 del 15.04.2021 di approvazione 1 sal) ;
- come si desume dal certificato di pagamento resta un credito netto all'impresa di € 54.828,07 oltre IVA a saldo dell'esecuzione di lavori ;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di gennaio 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare lo stato finale per i lavori descritti in premessa e la contabilità, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad **€ 105.858,79** oltre IVA ;
2. di liquidare a favore della ditta Scarpellini Antonio & C srl con sede in 24050 Zanica (BG) , via Don Milanin.2 P.IVA P. IVA 02428470161 come desumibile dal certificato di pagamento la somma di **€ 54.828,07** oltre IVA ;
3. di dare atto che le ritenute verranno liquidate unitamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
4. di trasmettere la presente alla Direzione lavori ed alla ditta appaltatrice;
5. di dare atto che la spesa relativa ai lavori dell'opera pubblica è pari ad € 140.000,00 e che la stessa è imputata al capitolo 01052.02.0001 del bilancio di previsione 2020, opera finanziata con contributo della Regione Lombardia – Delibera di Giunta Regionale XI/3075 del 20.4.2020 – Interventi per la ripresa economica;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA