

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN VIGILIO, VIA G. GALILEI 42- CUP D42B24000070004" - CIG B0FB35CDE**

Committente

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: [protocollo@comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@comune.concesio.brescia.it) – pec: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) C.F. e P.

IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Progetto

**Arch. Flavia Gusberti**

Progettista e D.L.

**P.I. Luca Gervasoni**

Via Marco D'Aviano, 34 25036 Palazzolo s/O. (Bs)

Mail pec: [luca.gervasoni@pec.eppi.it](mailto:luca.gervasoni@pec.eppi.it)

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: Z153DF4E81

Concesio, 26/07/24

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
**ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023**

Stazione appaltante: **Comune di Concesio, Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)**  
Lavori di: **LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN VIGILIO, VIA G. GALILEI 42- CUP D42B24000070004" - CIG B0FBB35CDE**

Impresa: **CARGNONI IMPIANTI S.R.L. - con sede in via Zanardelli 227/C - 25060 – Marcheno (BS) – C.F../P.IVA 03107560983**

Importo lavori: **€ 21.684,68 + IVA 22% (di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza)**

Importo totale: **€ 21.684,68 + IVA 22% (di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza)**

**VISTO**

- che il progetto esecutivo dei "lavori di rifacimento dell'impianto elettrico della Scuola dell'Infanzia di San Vigilio via G. Galilei 42" - CUP D42B24000070004 - CIG B0FBB35CDE, redatto dal P.I. Luca Gervasoni con studio in Via Marco D'Aviano, 34 25036 Palazzolo s/O. (Bs) è stato approvato con D.G.C. n. 34 del 15/02/2024; - che l'importo di tale progetto è di € 30.156,25 così distinto:
  - o Importo dei lavori € 24.718,24 oltre IVA (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza);
  - o Somme a disposizione (sola Iva) € 5.438,01;
- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 176 in data 27/03/2024, all'Impresa CARGNONI IMPIANTI S.R.L. - con sede in via Zanardelli 227/C - 25060 - Marcheno (BS), per un ammontare complessivo di € 21.684,68 oltre IVA (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza), con ribasso di € 3.033,56 sul costo previsto a base d'asta (pari al 12,79%);
- che la Direzione Lavori è stata svolta dal sottoscritto P.I. Luca Gervasoni, in qualità di tecnico incaricato con determinazione n. 535 del 26/10/2023;
- che il giorno 01/07/2024 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, dal quale risulta che i lavori dovevano essere completati in trenta (30) giorni e quindi con ultimazione dei lavori per il giorno 30/07/2024;

**PREMESSO**

- Che costituiscono allegato al presente C.R.E., la Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale (Art. 12, comma 1 e 14, comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 49/2018), documenti questi ultimi, richiamati come parte integrante e sostanziale;
- Che il presente C.R.E. è finalizzato, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023 a certificare che l'oggetto dell'affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai fini della verifica delle opere realizzate, sia sotto il profilo della buona esecuzione che quello della loro rispondenza al progetto e della loro corretta contabilizzazione.

Di seguito si riepilogano: quadro economico di progetto; quadro economico di aggiudicazione;

Determinazione n.  del	Atto	Approvazione progetto def- esec	Aggiudicazione lavori
		34 15/02/2024	176 27/03/2024
Lavori a base d'asta		23.718,24 €	23.718,24 €
Importo maggiori lavorazioni in variante		-	-
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1.000,00 €	1.000,00 €
Importo complessivo lavori		24.718,24 €	24.718,24 €
Ribasso di gara percentuale		-	12,79%
Ribasso di gara		-	3.033,56 €
<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara</b>		<b>24.718,24 €</b>	<b>21.684,68 €</b>
IVA 22% dell'importo complessivo dei lavori		5.438,01 €	4.770,63 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>		<b>30.156,25 €</b>	<b>26.455,31 €</b>

**TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO** in data odierna i sigg.ri:

P.I. Luca Gervasoni in qualità di direttore dei lavori;

Sig.ra Monica Cargnoni nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Affidataria;

Arch. Flavia Gusberti nella qualità di Responsabile del progetto;

A seguito di alcune ispezioni effettuate sul posto con la ditta installatrice, si rende noto che i lavori elettrici, di "rifacimento dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia di San vigilio", sono stati eseguiti correttamente, secondo la regola dell'arte e nel rispetto del progetto prot. 3796/24 del 07/02/2024 a firma del sottoscritto.

E' stato provato il valore di terra con il metodo 2 fili N-terra ed p stato riscontrato un valore di circa 6 Ohm.

Sono stati testati tutti gli interruttori differenziale con test e prova strumentale con esito positivo.

Sono stati provati gli impianti di illuminazione di emergenza con esito positivo.

E' stato provato l'impianto di sgancio della corrente elettrica.

Il complesso dei lavori eseguiti, correlato di dichiarazione di conformità a firma della ditta installatrice, si ritiene idoneo e omologato.

Con la scorta del progetto si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

#### **VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità dimensioni a quanto approvato nel progetto;
- che i prezzi applicati sono quelli di affidamento e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nella somma autorizzata;
- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; - che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive e previdenziali;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'impresa ha inviato la dichiarazione di conformità degli impianti installati.

Pertanto il sottoscritto Direttore dei Lavori

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa " CARGNONI IMPIANTI S.R.L."

### **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

Pertanto

### **LIQUIDA**

il credito all'Impresa per un importo dei lavori di **€ 21.684,68 (euro ventunmilaseicentottantaquattro/68) + IVA 22%.**

Concesio, 26/07/2024

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Luca Gervasoni

L'impresa appaltatrice  
Cargnoni Impianti srl

Il Responsabile del Progetto  
Arch. Flavia Gusberti