

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'296'128,14	1'352'327,01
	LAVORI A CORPO (Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%)							
153 025.VAR01 03/02/2025	VAR01 - TVCC SOMMANO % aliquote	1	44	50,00		2'430,20 (0,268%)	1'215,10 (0,134%)	
154 014.VAR01 03/02/2025	VAR01 - PESA SOMMANO % aliquote	1	44	5,00		17'591,71 (1,940%)	879,59 (0,097%)	
155 016.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SOMMANO % aliquote	1	44	15,00		17'056,70 (1,881%)	2'558,51 (0,282%)	
156 017.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO % aliquote	1	44	10,00		17'374,08 (1,916%)	1'737,41 (0,192%)	
157 018.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	1	44	5,00		7'662,37 (0,845%)	383,12 (0,042%)	
158 019.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SI DETRAGGONO % aliquote	1	44		20,00	4'524,88 (0,499%)	-904,98 (-0,100%)	
159 019.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SOMMANO % aliquote	1	44	36,79		4'524,88 (0,499%)	1'664,70 (0,184%)	
160 020.VAR01 03/02/2025	VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SOMMANO % aliquote	1	44	25,00		14'943,89 (1,648%)	3'735,97 (0,412%)	
161 021.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA SOMMANO % aliquote	1	45	5,00		1'541,54 (0,170%)	77,08 (0,009%)	
162 022.VAR01 03/02/2025	VAR01 - DERIVAZIONE IMPIANTO SOMMANO % aliquote	1	45	25,00		8'886,53 (0,980%)	2'221,63 (0,245%)	
163 023.VAR01 03/02/2025	VAR01 - APPARECCHI ILLUMINANTI SOMMANO % aliquote	1	45	45,00		15'959,49 (1,760%)	7'181,77 (0,792%)	
164 024.VAR01 03/02/2025	VAR01 - RILEVAZIONE FUMI(solo centro riuso) SOMMANO % aliquote	1	45	25,00		3'074,02 (0,339%)	768,51 (0,085%)	
165 026.VAR01 03/02/2025	VARIANTE 01 IMPIANTI MECCANICI SOMMANO % aliquote	1	45	15,00		15'605,84 (1,721%)	2'340,88 (0,258%)	
166 025.VAR01 03/02/2025	VAR01 - TVCC SOMMANO % aliquote	1	45	45,00		2'430,20 (0,268%)	1'093,59 (0,121%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						24'952,88 (2,752%)	
	----- -----							
	A R I P O R T A R E						1'321'081,02	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'321'081,02	1'352'327,01
	LAVORI A MISURA							
167 1U.04.010.00 60.a 03/02/2025	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina	SOMMANO m ²	1	46	66,00	1,41	93,06	
168 1U.04.010.01 00.a 03/02/2025	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm	SOMMANO m ²	1	46	66,00	8,29	547,14	
169 1C.02.100.00 30.a 03/02/2025	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.	SI DETRAGGONO m ³	1	46		191,17	8,02	-1'533,18
170 1C.02.100.00 40.a 03/02/2025	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.	SI DETRAGGONO m ³	1	46		842,58	10,68	-8'998,75
171 1C.02.100.00 40.a 03/02/2025	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.	SOMMANO m ³	1	46	515,11	10,68	5'501,37	
172 1C.02.350.00 10.d 03/02/2025	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	SI DETRAGGONO m ³	1	47		522,62	14,28	-7'463,01
173 1U.04.110.00 50.b 03/02/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	SOMMANO m ³	1	47	604,44	2,14	1'293,50	
174 1C.05.350.00 10 03/02/2025	Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo	SOMMANO mqxcmm	1	47	72,68	1,74	126,46	
175 1C.18.020.00 20.a 03/02/2025	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m ² di quarzo e 2 kg/m ² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldato. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata	SOMMANO m ²	1	47	755,51	32,28	24'387,86	
176 A.P.0.019 03/02/2025	Sovrapprezzo al pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale per maggior spessore da 15cm a 20cm	SOMMANO m2	1	47	731,05	7,43	5'431,70	
177 A.P.0.020	Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2							
	A RIPORTARE						1'340'467,17	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'340'467,17	1'352'327,01
03/02/2025	SOMMANO m2	1	47	731,05		4,30	3'143,52	
178 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:							
03/02/2025	SOMMANO kg	1	48	2'887,65		2,08	6'006,31	
179 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;							
03/02/2025	SI DETRAGGONO m	1	48		300,00	21,76	-6'528,00	
180 A.P.0.015 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica(parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02							
	SOMMANO mq	1	48	3,92		135,22	530,06	
181 A.P.0.009 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01							
	SI DETRAGGONO mq	1	48		17,78	157,97	-2'808,71	
182 A.P.0.010 03/02/2025	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni ,posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01							
	SI DETRAGGONO mq	1	48		2,40	78,37	-188,09	
183 A.P.0.011 03/02/2025	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_MR_INT_01							
	SI DETRAGGONO mq	1	48		41,44	96,62	-4'003,93	
184 A.P.0.017 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna) Spessore totale 225 mm. Parete tipoP_GU_EXT_01							
	SOMMANO mq	1	49	5,57		211,41	1'177,55	
185 A.P.0.016 03/02/2025	Fornitura e posa di parete di tamponamento esterno a orditura singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della ditta produt ... i vetro da gr 160/mq e tinteggiatura finale con pittura sintetica. Spessore totale parete 125 mm Parete tipo P_GU_EXT_03							
	SOMMANO mq	1	49	83,46		140,94	11'762,85	
186 A.P.0.018 03/02/2025	Spostamento pali illuminazione esistenti interferenti con il nuovo centro di raccolta. La lavorazione comprende l'interruzione della linea di alimentazione esistente, lo scalzamento ... del palo, collegamenti elettrici e cablaggio .Compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte							
	SOMMANO cadauno	1	49	0,50		740,07	370,04	
	A R I P O R T A R E						1'349'928,77	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'349'928,77	1'352'327,01
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
187 NC.10.500.0 100.b 03/02/2025	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO cad	1	50	4,00		113,38	453,52	
188 NC.10.500.0 200.b 03/02/2025	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO cad	1	50	4,00		100,12	400,48	
189 SIC.003.001. 001.a 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI SOMMANO cad	1	50	1,00		362,00	362,00	
190 SIC.003.001. 001.b 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIU', PER LA DURATA DEI LAVORI SOMMANO cad	1	50	4,00		22,10	88,40	
191 SIC.003.001. 001.c 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI SOMMANO cad	1	50	6,00		31,00	186,00	
192 SIC.003.004. 020.a 03/02/2025	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 32 A SOMMANO cad	1	50	22,00		20,17	443,74	
193 SIC.004.005. 005.b 03/02/2025	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad	1	50	1,00		220,00	220,00	
194 SIC.004.006. 001.01.a 03/02/2025	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... resione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad	1	51	1,00		22,00	22,00	
195 SIC.004.006. 001.01.b 03/02/2025	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE SOMMANO cad	1	51	10,00		4,00	40,00	
196 IS.00.010.00	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di							
	A R I P O R T A R E						1'352'144,91	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'353'746,45	1'352'327,01
	LAVORI A MISURA							
201 MC.01.050.0 010 03/02/2025	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) SI DETRAGGONO m³	1	52		134,45	10,12	-1'360,63	
202 1U.04.110.00 50.b 03/02/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SI DETRAGGONO m³	1	52		134,45	2,14	-287,72	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-1'648,35	
203 1U.04.120.00 10.a 03/02/2025	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm SOMMANO m²	1	52	2'188,80		9,89	21'647,23	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						21'647,23	
204 1U.04.120.02 00.a 03/02/2025	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ... ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale SOMMANO m²	1	52	2'364,04		9,27	21'914,65	
205 1C.16.120.00 20 03/02/2025	Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompressso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, s ... muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnesse. SOMMANO m²	1	53	180,00		35,34	6'361,20	
206 1C.08.050.00 30 03/02/2025	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SOMMANO m²	1	53	30,90		15,66	483,89	
207 1C.10.200.01 10.a 03/02/2025	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - 20 mm SOMMANO m²	1	53	30,90		14,84	458,56	
208 1C.10.200.01 10.b 03/02/2025	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... gli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più SOMMANO m² x cm	1	53	247,20		4,25	1'050,60	
209 1C.08.050.00 30 03/02/2025	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SOMMANO m²	1	53	10,21		15,66	159,89	
210	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata,							
	A R I P O R T A R E						1'404'174,12	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'404'174,12	1'352'327,01
1C.18.150.00 10.d 03/02/2025	spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato SOMMANO m²	1	53	29,49		34,45	1'015,93	
211 1C.09.030.00 10.b 03/02/2025	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista SOMMANO m²	1	54	29,89		47,87	1'430,83	
212 1C.10.550.00 30.c 03/02/2025	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sono la norma EN 13162 - spess. 95 mm. SOMMANO m²	1	54	29,89		20,45	611,25	
213 1C.22.250.00 10.e 03/02/2025	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta SOMMANO m²	1	54	5,40		328,73	1'775,14	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						35'261,94	
214 1C.22.250.00 10.f 03/02/2025	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - scorrevole SOMMANO m²	1	54	2,40		320,78	769,87	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						769,87	
215 1C.23.155.00 20.b 03/02/2025	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) SOMMANO m²	1	54	15,60		90,13	1'406,03	
216 1C.23.190.00 10.a 03/02/2025	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con silicomi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia SOMMANO m²	1	54	7,80		33,82	263,80	
217 1C.23.190.00 20 03/02/2025	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) SOMMANO m²	1	54	7,80		8,11	63,26	
218 1C.22.150.01 50.b 03/02/2025	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 SOMMANO cad	1	55	1,00		996,34	996,34	
219 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	A R I P O R T A R E						1'412'506,57	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'412'506,57	1'352'327,01
03/02/2025	SOMMANO m ²	1	55	69,71		2,21	154,06	
220 1C.24.120.00 20.d 03/02/2025	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola							
	SOMMANO m ²	1	55	69,71		4,69	326,94	
221 N.P.0.005 03/02/2025	Realizzazione di muro a verde costituito da rete elettrosaldada zincata maglia 20X20 diametro 6 mm ,sostenuta da profili a "Omega" strutturali da 120X80X40 spess. 3,5 mm in acciaio ... ate resinata M12 classe 8,8,in ragione di 6 ogni profili..Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	SOMMANO mq	1	55	375,25		122,97	46'144,49	
222 1C.22.040.00 30 03/02/2025	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m ²)							
	SOMMANO kg	1	55	3'132,36		7,34	22'991,52	
223 N.P.0.006 03/02/2025	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... rinate e coibentate a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	SOMMANO mq	1	56	3,90		331,07	1'291,17	
224 N.P.0.007 03/02/2025	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... fornitori,fodrinata a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	SOMMANO mq	1	56	1,10		283,77	312,15	
225 1C.14.050.00 20.c 03/02/2025	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²)							
	SOMMANO m ²	1	56	0,81		92,14	74,63	
226 1C.06.570.00 10.a 03/02/2025	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e							
	SOMMANO m ²	1	56	5,54		208,36	1'154,31	
227 N.P.0.002 03/02/2025	Fornitura e posa di Pannelli ANTINTROSPEZIONE ,paret i divisorie complete di accessori in naylon caricato,vetro e alliminio anodizzato argento							
	SOMMANO mq	1	56	15,12		218,03	3'296,61	
228 1C.22.020.00 10.c 03/02/2025	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm							
	SOMMANO kg	1	56	100,96		4,44	448,26	
229 N.P.0.003 03/02/2025	Fornitura e posa di porta in laminato stratificato sp. mm14 ad un anta con imbotte in alluminio anodizzato argento.Scorrevole							
	SOMMANO cadauno	1	57	4,00		1'392,84	5'571,36	
230 N.P.0.004	Fornitura e posa di porta in laminato HPL dimensioni 80/90 X210 ,con imbotte in alluminio anodizzato argento compresa maniglia L/O a spinta							
	A R I P O R T A R E						1'494'272,07	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'494'272,07	1'352'327,01
03/02/2025	apertura esterna SOMMANO cadauno	1	57	7,00		776,58	5'436,06	
231 IC.19.050.00 10.c 03/02/2025	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite SOMMANO m²	1	57	18,25		36,93	673,97	
232 N.P.0.001 03/02/2025	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C SOMMANO mq	1	57	193,20		15,13	2'923,12	
233 IC.13.300.00 30.b 03/02/2025	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m², con sigillante incorporato SOMMANO m²	1	57	193,20		5,93	1'145,68	
234 NP_MIGL_C 1.1.a 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di barriera automatica tipo BL 227 di Automatic System SI DETRAGGONO cad	1	57		2,00	6'424,50	-12'849,00	
235 NP.MIGL_C. 1.1.b 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di consolle di gestione a tre pulsanti SI DETRAGGONO cad	1	57		2,00	256,98	-513,96	
236 NP_MIGL_C .1.1.c 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di paletto di supporto per fotocellula da incasso SI DETRAGGONO cad	1	58		8,00	214,15	-1'713,20	
237 NP_MIGL_C 1.1.d 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di lampeggiante a LED SI DETRAGGONO cad	1	58		2,00	171,32	-342,64	
238 NP_MIGL_C .1.1.e 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza da incasso SI DETRAGGONO cad	1	58		4,00	256,98	-1'027,92	
239 NP_MIGL_C 1.1.f 03/02/2025	Installazione hardware SI DETRAGGONO cad	1	58		2,00	513,96	-1'027,92	
240 IC.19.050.00 10.c 03/02/2025	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite SOMMANO m²	1	58	3,98		36,93	146,98	
241 IC.12.610.00 20.c 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 SOMMANO cad	1	58	20,00		16,02	320,40	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						77'666,50	
242 IC.22.250.00 10.h 03/02/2025	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso SOMMANO m²	1	58	1,92		131,83	253,11	
	A RIPORTARE						1'487'696,75	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'487'696,75	1'352'327,01
	Parziale LAVORI A MISURA euro						253,11	
243 1C.23.155.00 20.b 03/02/2025	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) SOMMANO m²	1	58	1,92		90,13	173,05	
244 1C.23.190.00 10.a 03/02/2025	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia SOMMANO m²	1	59	1,92		33,82	64,93	
245 1C.23.600.00 30.a 03/02/2025	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: - fino a 8 mm SOMMANO cad	1	59	2,00		30,17	60,34	
246 1C.22.350.00 90 03/02/2025	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie SOMMANO cad	1	59	3,00		246,66	739,98	
247 1E.12.010.00 20.a 03/02/2025	Accessori per automazioni scorrevoli - leva per sblocco scorrevole SOMMANO cad	1	59	4,00		12,11	48,44	
248 1E.12.010.00 20.b 03/02/2025	Accessori per automazioni scorrevoli - coperchio di protezione per leva sblocco SOMMANO cad	1	59	4,00		6,95	27,80	
249 1E.12.020.00 10.b 03/02/2025	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica SOMMANO cad	1	59	4,00		353,38	1'413,52	
250 1E.12.020.00 20.a 03/02/2025	Schede elettroniche di comando a microprocessore - per comando di 1 motore senza ricevitore radio SOMMANO cad	1	59	4,00		229,19	916,76	
251 1E.12.030.00 50.d 03/02/2025	Selettori e aperture - selettore a chiave da colonnina SOMMANO cad	1	59	4,00		48,35	193,40	
252 1E.07.040.00 20 03/02/2025	Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ SOMMANO cad	1	59	3,00		13,08	39,24	
253 1E.02.060.00 40.c 03/02/2025	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2 SOMMANO cad	1	60	3,00		15,93	47,79	
254 1E.02.060.00 25.k 03/02/2025	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... ateriali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare SOMMANO cad	1	60	3,00		54,31	162,93	
255 1E.06.060.01 30.a 03/02/2025	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme ... , esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm SOMMANO cad	1	60	8,00		109,15	873,20	
256	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita							
	A R I P O R T A R E						1'492'458,13	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'492'458,13	1'352'327,01
1U.05.100.00 10 03/02/2025	dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO m ²	1	60	78,96		6,12	483,24	
257 1C.04.015.00 20.a 03/02/2025	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 SOMMANO m ³	1	60	29,27		155,00	4'536,85	
258 1C.04.450.00 20 03/02/2025	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: SOMMANO kg	1	61	433,19		2,08	901,04	
259 1C.12.150.00 10.c 03/02/2025	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 S I D E T R A G G O N O m	1	61		500,00	6,49	-3'245,00	
260 1C.12.040.00 10.b 03/02/2025	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272 S I D E T R A G G O N O m	1	61		21,60	37,12	-801,79	
261 1C.12.150.00 10.c 03/02/2025	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 SOMMANO m	1	61	675,34		6,49	4'382,96	
262 1C.14.050.00 20.c 03/02/2025	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²) SOMMANO m ²	1	61	4,71		92,14	433,98	
263 1E.05.010.02 70.f 03/02/2025	Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interblocc ... le isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 32A 380V SOMMANO cad	1	62	4,00		86,47	345,88	
264 1C.02.100.00 10.b 03/02/2025	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m S I D E T R A G G O N O m ³	1	62		352,82	9,30	-3'281,23	
265 1C.02.100.00 10.b 03/02/2025	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m SOMMANO m ³	1	62	258,82		9,30	2'407,03	
266 1U.04.110.00 90.b 03/02/2025	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... l diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione SOMMANO m ³	1	62	210,83		3,30	695,74	
	A R I P O R T A R E						1'499'316,83	1'352'327,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'499'316,83	1'352'327,01
267 1C.02.400.00 10 03/02/2025	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. SOMMANO m³	1	62	239,94		3,39	813,40	
268 MC.01.050.0 010 03/02/2025	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) SOMMANO m³	1	63	3'375,66		10,12	34'161,68	
269 1U.04.110.00 50.b 03/02/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SOMMANO m³	1	63	3'375,66		2,14	7'223,91	
270 07.03.03.24. b- bs 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiacco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 SI DETRAGGONO m	1	63		65,00	24,26	-1'576,90	
271 1M.14.050.0 050.a 03/02/2025	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 3,0 mm SOMMANO m	1	64	108,00		8,24	889,92	
272 07.03.03.24. b- bs 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiacco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 SOMMANO m	1	64	109,77		24,26	2'663,02	
273 1C.11.200.00 30.a 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... ili e riarmabili in alluminio, completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello SOMMANO cad	1	64	1,00		1'328,05	1'328,05	
274 1C.11.200.00 30.c 03/02/2025	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml SOMMANO m	1	64	35,00		15,30	535,50	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						57'658,66	
	T O T A L E euro						1'545'355,41	
	Concesio (BS), 05/02/2025 L'Impresa Gaeta Costruzioni SRL Il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Torquati							
	A R I P O R T A R E						1'545'355,41	1'352'327,01

