

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: Riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori c/o centro sportivo "A.Moro" - LL.PP.591
VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: Italgreen spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMESSA: Riq. campo da calcio n.2 a 11 giocatori - centro sportivo Aldo Moro - Concesio (BS)

GIORNO	DATA	ADDETTI	MEZZI D OPERA	METEO	LAVORAZIONI	NOTE SOPRALLUOGHI
L	13/02/2023	X ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Inizio cantiere. Inizio sbancamento con programma Gps per sterro-risporto materiale esistente per preparazione fondo scavo. All'interno del campo (angolo adiacente al cancello carrale identificato pozzetto ispezione illuminazione). Da capire passaggio tubazione trasversale all'interno del campo per valutare se traslare il campo.	Luca e Marco: - mattino inizio cantiere - al pomeriggio consegna ufficiale dei lavori con Arch. Vaccari Tecnico comunale.
Ma	14/02/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE	SERENO	Continuazione sbancamento per sterro e risporto materiale esistente per preparazione fondo scavo. Intercettazione tubazione elettrica.	
Me	15/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Inizio scavi per collettore perimetrale di scarico. Continuazione preparazione fondo scavo	Luca e Marco tracciamento campo a 11 (interno canaline) e pozzetti collettore per successivo inizio scavi trasversali drenaggio e continuazione delle lavorazioni. Posizione campo da mantenere come da progetto con predisposizione pozzetti speciali.
G	16/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Continuazione preparazione fondo scavo. Continuazione scavi per collettore perimetrale.	
V S D	17/02/2023 18/02/2023 19/02/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE	SERENO	Continuazione preparazione fondo scavo. Continuazione scavi per collettore perimetrale.	
L	20/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Continuazione preparazione fondo scavo. Continuazione scavi per collettore perimetrale.	
Ma	21/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Inizio scavi per drenaggi trasversali.	Marco
Me	22/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	SERENO	Continuazione scavi per drenaggi trasversali. Posa geotessuto e tubazioni drenaggio	
G	23/02/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	NUVOLOSO	Continuazione scavi per drenaggi trasversali. Posa geotessuto e tubazioni drenaggio. Sistemazione fondo campo allenamento.	Marco
V S D	24/02/2023 25/02/2023 26/02/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE	NUVOLOSO	Inizio riempimento drenaggi trasversali. Inizio primo strato sottofondo h 14 cm - pezzatura 20-40mm.	
L	27/02/2023	XXX ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	PIOGGIA	Continuazione riempimento drenaggi trasversali. Inizio primo strato sottofondo h 14 cm - pezzatura 20-40mm. Continuazione preparazione fondo scavo campo allenamento. Continuazione riempimento drenaggi trasversali. Continuazione primo strato sottofondo h 14 cm - pezzatura 20-40mm. Continuazione preparazione fondo scavo campo allenamento.	Marco
Ma	28/02/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	COPERTO	Fine riempimento drenaggi trasversali. Continuazione primo strato sottofondo h 14 cm - pezzatura 20-40mm.	
Me	01/03/2023	XXX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE PALA CINGOLATA RULLO	COPERTO	Continuazione preparazione fondo scavo campo allenamento.	
G V S D	02/03/2023 03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA ESCAVATORE	COPERTO	Continuazione primo strato sottofondo h 14 cm - pezzatura 20-40mm. Continuazione e fine preparazione fondo scavo campo allenamento.	Luca e Marco
L Ma	06/03/2023 07/03/2023	XX ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA ESCAVATORE	COPERTO	Scavo collettore campo allenamento. Preparazione piano posa pozzetti collettori	Luca e Arch. Vaccari per sopralluogo e decisione collegamento collettore-pozzettone a linea di scarico esterna al campo (lato tribune)
Me	08/03/2023	XX ITALGREEN XX MAC COSTRUZIONI	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA ESCAVATORE	COPERTO	Inizio posa collettore perimetrale e relativi pozzetti di ispezione. Inizio copertura collettore perimetrale con inerte - pezzatura 20-40 mm. Inizio scavo scarico collettore-pozzettone verso strada esterna (lato tribuna. Rottura di n. 2 tubazioni plastica diam. 63 acqua. Organizzato per domani intervento idraulico Mazzoleni per riparazione fine scavo e collegamento scarico collettore-pozzettone verso strada esterna (lato tribuna).Intervenuto idraulico Mazzoleni per sistemazione di n. 2 tubazioni plastica diam. 63 acqua. Inizio consegna pietrisco 6-12 per secondo strato nuovo sottofondo. Inizio copertura collettore perimetrale e preparazione piano di posa tubazione irrigazione	Marco
V S	10/03/2023 11/03/2023	XX ITALGREEN	PALA CINGOLATA RULLO PALA GOMMATA ESCAVATORE	SERENO	Continuazione copertura collettore perimetrale e preparazione piano di posa tubazione irrigazione	
D L Ma Me	12/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023					

G	16/03/2023					
V	17/03/2023					
S	18/03/2023					
D	19/03/2023					
L	20/03/2023	XX ITALGREEN XX SCARABELLI	PALA CINGOLATA RULLO ESCAVATORE PALA CINGOLATA	SERENO	Inizio lavorazioni posa tubazioni impianto irrigazione e relative opere di assistenza.	
Ma	21/03/2023	XX ITALGREEN XX SCARABELLI	RULLO ESCAVATORE PALA CINGOLATA	SERENO	Continuazione lavorazioni posa tubazioni impianto irrigazione e relative opere di assistenza.	Marco e Arch. Vaccari
Me	22/03/2023	XX ITALGREEN XX SCARABELLI	RULLO ESCAVATORE PALA CINGOLATA	SERENO	Continuazione lavorazioni posa tubazioni impianto irrigazione e relative opere di assistenza.	
G	23/03/2023	XX ITALGREEN XX SCARABELLI	RULLO ESCAVATORE	SERENO	Continuazione e fine lavorazioni posa tubazioni impianto irrigazione e relative opere di assistenza.	
V	24/03/2023					
S	25/03/2023					
D	26/03/2023					
L	27/03/2023					
Ma	28/03/2023					
Me	29/03/2023	XX MAC	PALA CINGOLATA RULLO ESCAVATORE	SERENO	Inizio opere murarie con posa canaline da lato campo di allenamento	Marco
G	30/03/2023	XX MAC	PALA GOMMATA PALA GOMMATA PALA CINGOLATA RULLO ESCAVATORE	PIOGGIA	Continuazione opere murarie con posa canaline	
V	31/03/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
S	01/04/2023					
D	02/04/2023					
L	03/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
Ma	04/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	COPERTO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
Me	05/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
G	06/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
V	07/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	COERTO	Continuazione opere murarie con posa canaline	
S	08/04/2023					
D	09/04/2023					
L	10/04/2023					
Ma	11/04/2023					
Me	12/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con ultimazione posa canaline e inizio messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi	
G	13/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi e getto platee panchine.	
V	14/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi e getto platee panchine.	
S	15/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi e getto platee panchine.	
D	16/04/2023					
L	17/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi e getto platee panchine.	
Ma	18/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi e getto platee panchine.	
Me	19/04/2023					
G	20/04/2023			PIOGGIA		
V	21/04/2023	XXX MAC	PALA GOMMATA RULLO	PIOGGIA	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi. Posa pali recinzione e cancelli (1 carraio e 1 pedonale) delimitazione C11 e C allenamento	
S	22/04/2023	XX MAC	PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Continuazione opere murarie con continuazione messa in quota pozzetti e riempimento fondo pozzetti ispezione drenaggi. Posa pali recinzione e cancelli (1 carraio e 1 pedonale) delimitazione C11 e C allenamento	
D	23/04/2023					
L	24/04/2023					
Ma	25/04/2023					
Me	26/04/2023	XX ITALGREEN	PALA GOMMATA RULLO BOBCAT ESCAVATORE PALA GOMMATA RULLO	SERENO	Preparazione fondo aree esterne e campo allenamento.	Marco: - con Retissima (Loris Diploma) per sopralluogo lavori da eseguire di sostituzione recinzioni. Abbozzato inizio lavori di loro competenza per il 09/05/2023. - con Tedoldi Massimo Elettricista per visione lavori di Relamping, visione quadro gestione-alimentazione e visione accesso dall'esterno alle n. 4 torri faro.
G	27/04/2023	XX ITALGREEN	BOBCAT ESCAVATORE PALA GOMMATA RULLO BOBCAT	SERENO	Continuazione riparazione fondo aree esterne e campo allenamento.	
V	28/04/2023	XX ITALGREEN	ESCAVATORE	SERENO	Fine riparazione fondo aree esterne e campo allenamento.	
S	29/04/2023					
D	30/04/2023					
L	01/05/2023					
Ma	02/05/2023	XXXX ITALGREEN	PALA GOMMATA RULLO BOBCAT ESCAVATORE PALA GOMMATA RULLO BOBCAT	PIOGGIA	Continuazione preparazione fondo campo allenamento e C11.	
Me	03/05/2023	XXXX ITALGREEN	ESCAVATORE	SERENO	Continuazione preparazione fondo campo allenamento e C11.	

Marco, Luca e Arch. Vaccari. Viisionato lavori in corso. Visionato posizionamento n. 3 alzabandiere (vedi foto). Deciso di realizzare nuova rampa per nujuovo raccordo piani zona cancello carrale lato tribune. Deciso di ripristinare muratura in c.a. lato tribuna con rialzo in cls armato. Programmato test sottofondo per la giornata di Martedì 09/05 (in attesa di conferma Lnd).

G	04/05/2023	XXXX ITALGREEN XX MAC COSTRUZIONI	PALA GOMMATA RULLO BOBCAT ESCAVATORE PALA GOMMATA RULLO BOBCAT ESCAVATORE	SERENO	Continuazione preparazione fondo campo allenamento e C11. Posa canaline passaggio tra C11 e campo allenamento.
V S D	05/05/2023 06/05/2023 07/05/2023	XXXX ITALGREEN	PALA GOMMATA BOBCAT ESCAVATORE	SERENO	Continuazione preparazione fondo campo allenamento e C11.
L	08/05/2023	XXXX ITALGREEN	PALA GOMMATA	PIOGGIA	Continuazione e fine preparazione fondo campo allenamento e C11.
Ma	09/05/2023	XX MAC COSTRUZIONI	PALA GOMMATA	PIOGGIA	Ripresa opere edili con chiusura canaline accesso cancello carraio, posa n. 2 cancelli pedonali. Valutazione su ripresa muro in c.a. - lato tribune - TEST SOTTOFONDO LND. positivo
Me	10/05/2023		PALA GOMMATA	PIOGGIA	
G	11/05/2023	XX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA	PALA GOMMATA	PIOGGIA	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Inizio opere sostituzione recinzioni.
V S D	12/05/2023 13/05/2023 14/05/2023	XX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA	PALA GOMMATA	PIOGGIA	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni.
L	15/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA	PALA GOMMATA	SERENO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica - STOP PER MALTEMPO - (partenza da campo allenamento).
Ma	16/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA XXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	COPERTO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica - STOP PER MALTEMPO - (partenza da campo allenamento).
Me	17/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA XXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	COPERTO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica
G	18/05/2023	XXX MAC COSTRUZIONI XXXX RETISSIMA XXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	COPERTO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica
V S D	19/05/2023 20/05/2023 21/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	COPERTO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica
L	22/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	SERENO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica
Ma	23/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	SERENO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica
Me	24/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX SKYGREEN XXXXRETISSIMA X ITALGREEN	PALA GOMMATA	SERENO	Continuazione opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune). Continuazione opere sostituzione recinzioni. Posa erba sintetica. Posizionamento ultimi tratti rete metallica h 220 e fissaggio della stessa. Sistemazione fondo campo a 11 per posa manto
G	25/05/2023	XXXX MAC COSTRUZIONI XXXX SKYGREEN XXX TEDOLDI MASSIMO	PALA GOMMATA PALA GOMMATA	SERENO	Fine opere edili con posa cancelli carrai, realizzazione nuova rampa (lato tribune), sistemazione muretto c.a. (lato tribune), ripristino basamenti delle n. 4 torri faro. Continuazione posa erba sintetica. Inizio lavori elettricista per relamping torri faro.
V S D	26/05/2023 27/05/2023 28/05/2023	XXXX SKYGREEN	PALA GOMMATA	SERENO	Continuazione posa erba sintetica campo a 11
L	29/05/2023	XXXX SKYGREEN		PIOGGIA	Continuazione posa erba sintetica campo a 11
Ma	30/05/2023	XXXX SKYGREEN		SERENO	Continuazione posa erba sintetica campo a 11
Me	31/05/2023	XXXX SKYGREEN		PIOGGIA	Continuazione posa erba sintetica campo a 11
G V S D	01/06/2023 02/06/2023 03/06/2023 04/06/2023	XXXX SKYGREEN		SERENO	Continuazione posa erba sintetica campo a 11
L Ma	05/06/2023 06/06/2023	XXXX SKYGREEN		SERENO	Continuazione posa erba sintetica campo a 11