

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025

OGGETTO: Lavori di Rigenerazione urbana della Scuola Primaria di Costorio nel Comune di Concesio (BS)

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: I.C.E.F. SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 921 978.20
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	32 015.94
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	536 553.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'884'078,74 - 100%)				
1 001.001	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI	SOMMANO % aliquote	79,75000	104'201,76 (3,613%)	83'100,90 (2,881%)
2 001.002	OPERE EDILI - COPERTURA	SOMMANO % aliquote	88,63000	184'754,08 (6,406%)	163'747,54 (5,678%)
3 001.004	OPERE EDILI - TAMPONAMENTI E FACCIATE	SOMMANO % aliquote	21,71000	313'874,29 (10,883%)	68'142,11 (2,363%)
4 001.005	OPERE EDILI - PARETI E CONTROPARETI INTERNE	SOMMANO % aliquote	48,02000	133'215,60 (4,619%)	63'970,13 (2,218%)
5 001.006	OPERE EDILI - ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	SOMMANO % aliquote	79,95000	42'857,41 (1,486%)	34'264,50 (1,188%)
6 002.028.006	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a flessione travi FRP	SOMMANO % aliquote	93,19000	14'795,32 (0,513%)	13'787,76 (0,478%)
7 002.028.008	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a taglio travi FRP	SOMMANO % aliquote	95,25000	6'316,13 (0,219%)	6'016,11 (0,209%)
8 002.028.013	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Foro solaio impianti	SOMMANO % aliquote	95,34000	3'547,42 (0,123%)	3'382,11 (0,117%)
9 002.028.019	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Intervento fondazioni	SOMMANO % aliquote	96,42000	14'766,48 (0,512%)	14'237,84 (0,494%)
10 002.029.006	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a flessione travi FRP	SOMMANO % aliquote	94,88000	36'973,89 (1,282%)	35'080,83 (1,216%)
11 002.029.008	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a taglio travi FRP	SOMMANO % aliquote	94,99000	56'441,42 (1,957%)	53'613,70 (1,859%)
12 002.029.013	STRUTTURE - PIANO TERRA - Foro solaio impianti	SOMMANO % aliquote	94,98000	663,34 (0,023%)	630,04 (0,022%)
13 002.030.006	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a flessione travi FRP	SOMMANO % aliquote	95,05000	28'206,29 (0,978%)	26'810,08 (0,930%)
14 002.030.008	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a taglio travi FRP	SOMMANO % aliquote	95,05000	32'590,09 (1,130%)	30'976,88 (1,074%)
15 002.030.013	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Foro solaio impianti	SOMMANO % aliquote	94,98000	663,34 (0,023%)	630,04 (0,022%)
16 002.032.003	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Ringrossi pilastri	SOMMANO % aliquote	94,99000	59'815,79 (2,074%)	56'819,02 (1,970%)
17 002.032.004	idem c.s. ...LIVELLI - Ringrossi pareti	SOMMANO %	91,04000	46'750,92	42'562,04
	A R I P O R T A R E				697'771,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			697'771,63
18 002.032.005	idem c.s. ...LIVELLI - Rinforzo a flessione pilastri FRP	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	94,97000	(1,621%) 27'341,07 (0,948%) 25'965,81 (0,900%)
19 002.032.007	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo a taglio pilastri FRP	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	94,98000	(1,846%) 53'240,09 (1,846%) 50'567,44 (1,753%)
20 002.032.009	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo nodali pilastri	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	95,02000	(1,469%) 42'367,12 (1,469%) 40'257,24 (1,396%)
21 002.033.010	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Scavi, trasporto e oneri	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	15,70000	(0,081%) 2'336,10 (0,081%) 366,77 (0,013%)
22 002.033.011	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Fondazione nuova scala	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	95,05000	(0,158%) 4'556,84 (0,158%) 4'331,28 (0,150%)
23 002.033.012	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Carpenteria metallica scala	<i>aliquote</i> SOMMANO % <i>aliquote</i>	95,01000	(1,502%) 43'318,86 (1,502%) 41'157,25 (1,427%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			860'417,42 (29,833%)
	A R I P O R T A R E			860'417,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			860'417,42
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
24 001	RECINZIONI SOMMANO %	40,00000	1'606,66	642,66
25 002	NOLI BOX DI CANTIERE SOMMANO %	60,00000	8'879,85	5'327,91
26 003	NOLI PONTEGGI SOMMANO %	80,00000	20'517,89	16'414,31
27 004	IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE SOMMANO %	90,00000	494,08	444,67
28 005	CARTELLONISTICA SOMMANO %	90,00000	319,18	287,26
29 006	ANTINCENDIO SOMMANO %	60,00000	104,76	62,86
30 007	RIUNIONE DI COORDINAMENTO SOMMANO %	50,00000	93,52	46,76
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			23'226,43
	T O T A L E euro			883'643,85
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 160'071,76</i>			
	LAVORI A CORPO euro <div style="text-align: right;"><i>aliquota</i></div>			860'417,42 (29,833%)
	PER LAVORI A CORPO euro			860'417,42
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			23'226,43
	T O T A L E euro			883'643,85
	Data, 05/02/2025			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
	A R I P O R T A R E			