



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	482
Data Determina	01/09/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI COSTORIO - CUP D47H21001400002 - CIG 883264513D
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione 2021 è stata prevista la realizzazione dell'opera denominata "ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002" per un importo complessivo di € 140.000,00;
- con determina dirigenziale n. 334 del 17/06/2021 è stato dato incarico all'Arch. Antonio Rubagotti , con sede in Brescia C.so Garibaldi, 10 per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ,contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di opere nei cimiteri comunali per un importo di €. 13.000,00 oltre oneri ed IVA;
- con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO CIMITERO COSTORIO CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002, redatto dall'Arch. Rubagotti Antonio, per un costo complessivo di € 140.000,00;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- con determina n.456 in data 31/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori di ADEGUAMENTO CIMITERO COSTORIO CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002 alla ditta Impresa edile F.lli Zanardelli di Zanardelli con sede in via San Rocco 15, 25060 Collio (Italia), la quale ha presentato l'offerta per l'importo contrattuale di € 93.778,40 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00;
- in data 09/11/2021 Rep.3401 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 96.778,00;

CONSIDERATO CHE :

- che in data 08/11/2022 sono stati consegnati parzialmente i lavori e che con decorrenza dalla data del 09/11/2022 gli stessi sono stati sospesi , in quanto era necessario avere l'intera cimiteriale libera dai loculi scaduti;
- nel periodo invernale marzo 2022 il comune ha provveduto ad effettuare delle estumulazioni straordinarie presso il cimitero di Costorio per poter liberare le campate oggetto d'intervento;
- I lavori sono stati riconsegnati in data 13.06.2022 e dovevano concludersi entro il 24/08/2022;
- che in data 16/08/2022 venivano sospesi i lavori;
- nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro;

RICORDATO

- con determina n. 374 del 27.06.2022 veniva approvata la perizia modificativa suppletiva, redatta dal direttore lavori Arch. Rubagotti Antonio, a seguito dell'incremento ed approvvigionamento delle materie prime, per un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 10.354,36 oltre IVA e e che, di conseguenza il nuovo importo contrattuale, risulta essere pari ad € 107.132,36 e che tale somma è prevista nel Quadro economico e che , di conseguenza l'importo dell'opera pari ad € 140.000,00 resta invariato ;
- l'intera opera pari ad € 140.000,00 è finanziata da contributo Regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 "interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";

VISTA la contabilità del 1° sal, dei lavori eseguiti a tutto il 16/08/2022, redatta dal direttore lavori Ing. Arch. Rubagotti Antonio, dalla quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito lavori pari netti euro 75.163,40 (compreso oneri della sicurezza oltre IVA) ;

RISCONTRATO tutti i documenti contabili del 1° sal sottoscritti dal direttore lavori e dall'impresa esecutrice e pervenuti in data 30/08/2022 prot. n. 28676;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 dal quale si desume che può essere liquidato alla ditta appaltatrice la somma di € 74.798,00 oltre IVA al 10% comprensiva delle ritenute del 5% per infortuni e per un totale di € 82.277,80 oltre IVA;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia;
- che l'importo totale dei lavori appaltati comprese le opere aggiuntive, di perizia, è di € 107.132,36 oltre IVA e che l'importo del 1° sal, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità del 1° sal senza riserve;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di settembre 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di approvare il 1° sal dei lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, depositati agli atti, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad € 74.798,00 oltre IVA al 10% ;
- 2) di liquidare a favore della ditta Ditta F.lli Zanardelli di Zanardelli con sede in via San Rocco 15, 25060 Collio (Italia) , come desumibile dal 1° certificato di pagamento la somma di € 74.798,00 + IVA al 10% e per un totale di € 82.277,80;
- 3) di trasmettere copia della presente, unitamente al certificato di pagamento alla ditta appaltatrice ed alla Direzione Lavori per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori di €. 140.000,00 per la realizzazione dell'opera, è imputato al capitolo al capitolo 12092.02.0001 del Bilancio 2021 (impegno 64309) del bilancio di previsione 2021, finanziato contributo regionale, artt. 1 e 2 della L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 "interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";
- 5) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it