



## Comune di Concesio Provincia di Brescia

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)

**COMMITTENTE:** Comune di Concesio

**IMPRESA:** GAETA COSTRUZIONI Srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Flavia Gusberti architetto

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
<b>Anticipazione euro</b>								685'285,19	
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>									
1 001.003 21/01/2025	Fase 1 - Edificio A - Scavi e rinterrì SOMMANO %	1	2	92,00		61'157,62	56'265,01		
2 001.004 21/01/2025	Fase 1 - Edificio A - Opere strutturali in C.A. SOMMANO %	1	2	40,00		529'790,45	211'916,18		
3 002.021 21/01/2025	Fase 2 - Edificio B - Sistemazioni esterne SOMMANO %	1	2	15,00		75'217,00	11'282,55		
4 004.004 21/01/2025	PARATIA PIANO INTERRATO TRA FASE1 E 2 - Opere strutturali in C.A. SOMMANO %	1	2	100,00		30'051,60	30'051,60		
5 005.NP.001 21/01/2025	NP.001 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI FONDAZIONE - CORPO A SOMMANO %	1	2	90,00		260'811,55	234'730,39		
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								544'245,73	
6 006.026 21/01/2025	MIGLIORIE IN DETRAZIONE - MIGLIORIE IN DETRAZIONE SOMMANO %	1	2	11,50		-295'950,26	-34'034,28		
7 007.027 21/01/2025	SICUREZZA - Sicurezza SOMMANO %	1	2	11,50		24'858,50	2'858,73		
<b>TOTALE euro</b>								513'070,18	
Concesio (BS), 21/01/2025									
<b>L'Impresa</b> GAETA COSTRUZIONI Srl									
<b>Il Direttore dei Lavori</b> Pietro Brianza ingegnere									
A R I P O R T A R E							513'070,18	685'285,19	

