

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CONCESIO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CONCESIO Piazza Paolo VI n.1 25062 Concesio (BS)

LAVORI DI: ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

IMPRESA: OLLI SCAVI S.R.L srl Via Strada della Frera n. 14 - 25060 Pezzaze (BS)

CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IN DATA 29/03/2021 REP. 3393

IMPORTO CONTRATTUALE: € 76.378,82

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): D43D21003750004

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 88601456F3

PREMESSO

- che la stazione appaltante, con determinazione n. 370 del 06/07/2021 affidava all'Ing. Silvano Tognolatti l'incarico della progettazione delle opere di : ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI per un importo di € 3.600/00 oltre oneri ed IVA di legge impegno n. 64240;
- con Delibera di Giunta comunale n. 131 del 03.08.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI "ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI „CUP D43D21003750004 CIG 88601456F3 per la spesa complessiva di €. 100.000,0 di cui €. 72.941,48 per lavori,oltre gli oneri della sicurezza di € 1.500,00 ed € 25.558,52 per somme disposizione;
- Il Quadro economico complessivo dell'opera è risultato di €.100.000,00, finanziato interamente da privati (GSE);
con determinazione n. 434 in data 05/08/2021 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori in questione ed impegnata la somma complessiva di € 100.000,00, per lavori di "ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI CUP D43D21003750004 CIG 88601456F3";
- con determina dirigenziale n. 459 del 01.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di "ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI CUP D43D21003750004 CIG 88601456F3" alla Ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) la quale ha offerto il prezzo a corpo sui lavori posti a base di gara di € 71.117,94 oltre oneri e IVA 22%
- i lavori in oggetto sono stati assegnati con contratto REP.N. 3400 del che il quadro economico iniziale delle opere era così composto
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 07.12.2021 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era fissato in 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi .
- I lavori sono stati sospesi in data 07.12.2021 e ripresi in data 28.02.2022 come indicato nei rispettivi verbali depositati agli atti;
- nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire quantità e qualità di lavorazioni diverse e non previste inizialmente nel progetto e minori quantità di lavori al fine di migliorare l'intervento nel suo complesso ed adeguarlo al PE.BA, prevedendo un percorso pedonale a raso colorato;
- il sottoscritto progettista e direttore lavori, ha sottoscritto perizia di variante con relativi elaborati progettuali, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e allibrata al protocollo comunale in data 09/03/2022 prot. 8078;
- come indicato nella relazione tecnica di perizia redatta dal sottoscritto professionista incaricato, il costo complessivo dei maggiori lavori al netto dello sconto, è ammontato ad € 1.823,25 e che tale

E
COMUNE DI CONCESIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0034709/2022 del 20/10/2022 Firmatario: Silvano Tognolatti

maggior importo è stato reperito nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera il cui costo resta invariato e pari ad € 100.000,00;

- che il giorno 07/04/2022 con prot. 0012114/2022 è stata comunicata l'approvazione della perizia di variante con determina n.167 del 05/04/2022;
- che relativamente al contratto stipulato, l'appaltatore ha stipulato polizze fideiussorie n. 1363407451 e Car n. 1363407530 Compagnia HDI Assicurazioni s.p.a.;
- che in data 29/03/2022 è stata inviata comunicazione con precisazione che il cantiere è da intendersi sospeso a far data dal 15/03/2022 per il completamento della segnaletica, conformemente a quanto richiesto dalla polizia municipale;
- che in data 06/10/2022 la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente alle indicazioni della polizia municipale è stata completata dall'impresa appaltatrice e che i lavori possono intendersi ufficialmente conclusi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il quadro economico finale a seguito della variante risulta così costituito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO e PERIZIA DI VARIANTE		
per i lavori riguardanti ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI		
INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI (SCONTO 2,5%)	71.117,94 €	
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso	1.500,00 €	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI APPALTATI		72.617,94 €
OPERA AGGIUNTIVE IN VARIANTE		1.870,00 €
RIBASSO SULLE OPERE IN VARIANTE (2,5%)		- 46,75 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DA VARIANTE AL NETTO DELLO SCONTO		74.441,19 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
▶ IVA 22%	16.377,06 €	
▶ Somme per spese tecniche (IVA e oneri previd. compresi) relative alla Progettazione complessiva:	4.567,68 €	
▶ Spese fondo RUP (art.113 D.Lgs 50/2016) (2%)	1.452,36 €	
▶ Imprevisti e arrotondamenti	3.161,71 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		25.558,81 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		100.000,00 €

INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
IMPORTO MAGGIORI LAVORAZIONI	1.823,25 €	
% DELL'IMPORTO PER MAGGIORI LAVORAZIONI SUL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO		2,5%

Si procede con il **RESOCONTO SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico. Alcune difficoltà tecniche legate allo smaltimento delle acque meteoriche convogliate nei piccoli invasi superficiali venutisi a creare a monte ed a valle degli attraversamenti rialzati, sono state facilmente superate tramite soluzioni di concerto tra la direzione lavori e l'impresa.

I lavori sono stati completati nelle loro quasi totalità nel mese di marzo, sono stati quindi oggetto di sospensione, in attesa di sopralluogo della polizia locale, per la valutazione della segnaletica. In seguito al sopralluogo della polizia locale è emersa la necessità di procedere ad integrazione della segnaletica verticale ed alla modifica di alcuni tratti di segnaletica orizzontale. Per questioni logistiche e legate alla difficoltà di reperimento di materiali, l'impresa è potuta intervenire al completamento dell'opera dal 06/10/2022.

Dopo il completamento della segnaletica, la polizia municipale ha provveduto a sopralluogo di verifica in data 11/10/2022 e dato nulla osta in merito alla stessa.

PAGAMENTI

- nel corso dell'esecuzione dell'opera è stato emesso 1 stato avanzamento lavori in data 30/03/2022 regolarmente contabilizzato;
- a seguito dell'emissione del s.a.l. è stato predisposto certificato di pagamento per € 88.102,40 regolarmente liquidati dalla stazione appaltante;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato da apposito verbale, è avvenuta l'11/10/2022

SOSPENSIONI RIPRESE LAVORI

- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 07.12.2021 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era fissato in 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi .
- I lavori sono stati sospesi in data 07.12.2021 e ripresi in data 28.02.2022 per ragioni meteoriche, come si desume dai rispettivi verbali depositati agli atti;
- I lavori sono stati parzialmente completati in data 14/03/2022 e sospesi in attesa di approvazione variante e completamento della segnaletica a partire dal 15/03/2022
- In data 06/10/2022 è stato possibile riprendere i lavori per il completamento della segnaletica e la chiusura degli stessi è avvenuta in data 11/10/2022
- I giorni effettivi dedicati ai lavori sono stati complessivamente **21**, conformemente al contratto.

CREDITO RESIDUO IMPRESA

Lo stato finale dei lavori corrisponde ad € 74.441,19 + iva 22% pari ad € 90.818,25 a dedurre 1° S.A.L. di € 88.102,40 comprensivi di iva (22%)

A **credito dell'impresa** rimangono quindi € 90.818,25 – € 88.102,40 = € **2.716,00** comprendenti iva (22%) .

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno diciassette del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, avendo esaminato i documenti progettuali iniziali e di perizia di variante, oltre ai documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo aver stilato relazione finale sulle opere eseguite, allibrandola al protocollo comunale, il sottoscritto Ing. Silvano Tognolatti (direttore lavori dell'opera), ha accertato la completezza della documentazione e verificato sul posto l'accuratezza delle lavorazioni eseguite.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Silvano Tognolatti Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Olli Scavi s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alla perizia di variante approvati;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, risultante dallo stato finale è di netti € 74.441,19 + iva (22%);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme previste dal quadro economico come in ultimo approvato unitamente alla perizia suppletiva di variante.
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI, CODICE UNICO PROGETTO (CUP): D43D21003750004, CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 88601456F3 appaltati dall'Impresa OLLI SCAVI S.R.L. con sede in Pezzaze (BS)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

LIQUIDA quindi

Il credito residuo dell'Impresa allo stato finale dei lavori eseguiti pari ad € 74.441,19 + (iva € 16.377,06)

a dedurre 1° S.A.L. di € 88.102,40 comprendenti iva (22%) = € 72.215,08 oltre IVA

per un totale di € 2.226,23 (diconsi euro duemiladuecentoventisei,23)+(Iva 22% pari ad € 489,77)

Il presente atto è costituito da n. quattro pagine firmate dal Direttore dei lavori (in calce e digitalmente) dall'impresa appaltatrice (in calce) e dal RUP ((in forma digitale)

Concesio 18/10/2022

Il Direttore dei Lavori Ing. Silvano Tognolatti
(firmato in calce e digitalmente)

L'Esecutore OLLI SCAVI s.r.l.
(firmato in calce)

il Responsabile del procedimento Arch. Flavia Gusberti
(firmato digitalmente)

15.11.2022

OLLISCAVI S.R.L.
Strada delle Industrie 14
26060 PEZZAZE (BS)
Partita IVA 00641960984

