

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 13

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto



Pietro Brianza
11.03.2025
18:07:44
GMT+00:00

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORIA CORPO							
1 / 37 001.001.012 24/02/2025	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN C.A. (SbCat 12) FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					5,00		
	SOMMANO %					5,00		
2 / 38 001.001.013 24/02/2025	SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI (SbCat 13) FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					5,00		
	SOMMANO %					5,00		
3 / 39 001.001.016 24/02/2025	PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI (SbCat 16) FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					5,00		
	SOMMANO %					5,00		
4 / 40 001.002.009 24/02/2025	OPERE EDILI (Cat 2) OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9) FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					10,00		
	SOMMANO %					10,00		
5 / 41 002.001.017 24/02/2025	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 (SpCat 2) STRUTTURE (Cat 1) ANALISI DIAGNOSTICHE (SbCat 17) FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE					5,00		
	SOMMANO %					5,00		
6 / 42 002.002.008	OPERE EDILI (Cat 2) TINTEGGIATURE (SbCat 8) FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/02/2025	SOMMANO %					20,00		
7 / 43 002.002.010 24/02/2025	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE					15,00		
	SOMMANO %					15,00		
8 / 44 002.002.011 24/02/2025	ASSISTENZE (SbCat 11) FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE					25,00		
	SOMMANO %					25,00		
9 / 45 002.002.014 24/02/2025	MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI (SbCat 14) FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI pareti perimetrali piano primo e divisori interni					10,00		
	SOMMANO %					10,00		
10 / 46 002.003.018 24/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3) IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 18) FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO PARTITA IN CONTO PROVVISORIO completamento impianto FTV					8,00 5,00		
	SOMMANO %					13,00		
11 / 47 002.004.019 24/02/2025	IMPIANTI MECCANICI (Cat 4) IMPIANTO MECCANICO (SbCat 19) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					13,00		
	SOMMANO %					13,00		
12 / 48 002.004.020 24/02/2025	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCat 20) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					25,00		
	SOMMANO %					25,00		
13 / 49 002.004.021 24/02/2025	IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 21) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO					15,00		
	SOMMANO %					15,00		
14 / 50 W23-238.NP. 002 24/02/2025	overflow (SpCat 3) OPERE EDILI (Cat 2) overflow (SbCat 22) RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE					65,00		
	SOMMANO %					65,00		
15 / 51 W23-238.NP. 003 24/02/2025	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60					80,00		
	SOMMANO %					80,00		
16 / 52 W23-238.NP. 004 24/02/2025	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA					95,00		
	SOMMANO %					95,00		
17 / 53 W23-238.NP. 005 24/02/2025	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO					45,00		
	SOMMANO %					45,00		
	Concesio (BS), 10/03/2025 L'Impresa <i>concesio</i> La Cascina Costruzioni srl Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere							
	 Ing. Giorgio FELLA							
	A RIPO RTARE							