



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	179
Data Determina	11/04/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI COSTORIO - CUP D47H21001400002 - CIG 883264513D
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberty / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 36 del 07/02/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n. 11 del 17/01/2023 con la quale sono state affidate provvisoriamente le risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2023 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nel bilancio 2021 è stata prevista la realizzazione dell'opera denominata "ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002" per un importo complessivo di € 140.000,00 finanziato da contributo regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 "interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";
- con determina dirigenziale n. 334 del 17/06/2021 è stato incarico all'Arch. Antonio Rubagotti , con studio in Brescia C.so Garibaldi, 10 per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ,contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di opere nei cimiteri comunali per un importo di €. 13.000,00 oltre oneri ed IVA;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO CIMITERO COSTORIO CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002, redatto dall'Arch. Rubagotti Antonio, per un costo complessivo di € 140.000,00;
- con determina n.456 in data 31/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori di ADEGUAMENTO CIMITERO COSTORIO CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002 alla ditta Impresa edile F.lli Zanardelli di Zanardelli con sede in via San Rocco 15, 25060 Collio (Italia), la quale ha presentato l'offerta per l'importo contrattuale di € 93.778,40 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00;
- in data 09/11/2021 Rep.3401 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 96.778,00;

CONSIDERATO CHE :

- che in data 08/11/2021 sono stati consegnati parzialmente i lavori e che con decorrenza dalla data del 09/11/2021 gli stessi sono stati sospesi , in quanto era necessario avere l'intera area cimiteriale libera dai loculi scaduti;
- nel periodo invernale marzo 2022 il Comune ha provveduto ad effettuare delle estumulazioni straordinarie presso il cimitero di Costorio per poter liberare le campate oggetto d'intervento;
- I lavori sono stati riconsegnati in data 13.06.2022 e dovevano concludersi entro il 24/08/2022;
- che in data 16/08/2022 venivano sospesi i lavori e che i giorni intercorsi dall'inizio degli stessi ammontavano a complessivi 64 ;

RICORDATO

- con determina n. 374 del 27.06.2022 veniva approvata la perizia modificativa suppletiva, redatta dal direttore lavori Arch. Rubagotti Antonio, a seguito dell'incremento ed approvvigionamento delle materie prime, per un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 10.354,36 oltre IVA e e che, di conseguenza il nuovo importo contrattuale, risulta essere pari ad € 107.132,36 e che tale somma è prevista nel Quadro economico e che , di conseguenza l'importo dell'opera pari ad € 140.000,00 resta invariato ;
- con determina dirigenziale n. 482 del 01.09.2023 veniva approvato il 1° sal dei lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, per lavori eseguiti pari ad € 74.798,00 oltre IVA al 10% e per un totale di € 82.277,80;

DATO ATTO CHE

- con determina dirigenziale n. 661 del 28.11.2022 è stata approvata la seconda perizia modificativa suppletiva redatta dal direttore lavori Ing. Arch. Rubagotti Antonio e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice la quale prevede:
 1. Aumento di 8.752,01 €, importo al lordo dello sconto contrattuale pari allo 8,78%) dei lavori a misura (ora 104.132,36+8.572,0=112.704,36);
 2. Conseguente adeguamento dell'importo dell'IVA sui lavori (da 10.713,24 a 11.530,44);
 3. Aumento di 1.268,80 € (importo al lordo del contributo previdenziale 4% e IVA di legge su imponibile di 1.000,00 €) delle spese tecniche accessorie per la redazione di due varianti in corso d'opera
 4. Aumento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 degli incentivi pari ad € 379,17 ;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VISTO il Quadro economico di perizia di variante dal quale si specifica che la maggiore spesa per i lavori è pari ad € 10.497,50 a seguito dell'approvazione della perizia trova copertura al capitolo "manutenzione straordinaria dei cimiteri " 12092.02.0001 del bilancio 2022

Lavori appaltati	€ 93.778,40
Perizia 1	€ 10.353,96
Perizia 2	€ 8.572,00
Totali lavori	€ 112.704,36
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00
Sommano A	€ 115.704,36
Somme a disposizione	
Iva al 10% sui lavori compresi di perizia	€ 11.570,44
Spese tecniche compreso oneri det. 334/2021	€ 16.494,40
Spese tecniche di perizia compreso oneri	€ 1.268,80
Indagini geologiche e geotecniche del 356/2021	€ 1.632,00
Incentivo UTC compreso perizia	€ 2.495,26
Collaudo strutturale det. 314/2022	€ 1.332,24
Sommano B	€ 34.793,14
Totale A+B	€ 150.497,50

CONSIDERATO CHE :

- i lavori sono ripresi dopo l'approvazione della seconda variante ovvero in data 20/12/2022;
- in data 28/12/2022 l'impresa comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori ;
- i lavori complessivamente sono stati svolti in 72 giorni totali , nel rispetto quindi del termine stabilito dal capitolato speciale e dal contratto;
- l'intera opera pari ad € 140.000,00 è finanziata da contributo regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 "interventi a sostegno del tessuto economico lombardo" ed € 10.497,50 con mezzi propri di bilancio;

PRECISATO CHE :

- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate in data 28/12/2022, per un totale di €. 115.704,36, oltre IVA , e che la relativa documentazione finale è stata redatta dallo studio dell' Arch. Antonio Rubagotti , con sede in Brescia C.so Garibaldi, 10 per formarne parte integrante e sostanziale della presente ;
- la contabilità finale è composta dai seguenti documenti:
 1. - Registro di Contabilità - dichiarazione di fine lavori
 2. certificato di ultimazione lavori
 3. relazione sul conto finale
 4. Certificato regolare esecuzione;
- all'Impresa appaltatrice è stato corrisposto un acconto 1 sal pari ad € 74.798,00 oltre IVA in



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

corso d'opera e che il credito dell'impresa da corrispondere a saldo pari ad € 40.906,36 oltre IVA ;

DATO ATTO CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di marzo 2023, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale dai quali si desume che la ditta ha regolarmente eseguito le opere, per un totale di €. **€ 115.704,36** oltre IVA;
2. di riconoscere alla Ditta F.lli Zanardelli di Zanardelli con sede in via San Rocco 15, 25060 Collio (Italia), la somma di € 40.906,36 oltre IVA a saldo di ogni suo uso;
3. di dare atto che si procederà, con separato provvedimento, alla liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura previa presentazione di apposita polizza così come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016;
4. di dare atto l'importo di €. 140.000,00 per lavori di ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI "è imputata al capitolo 12092.02.0001 del Bilancio 2021 (impegno 64309) finanziato contributo regionale e per € 10.497,50 è imputata al capitolo 12092.02.0001 (impegno 66287 del bilancio di previsione 2022 finanziato con mezzi propri di bilancio);
5. di dare atto che il quadro economico finale dell'opera è il seguente e che dallo stesso si evince che non vi è alcun risparmio :

Lavori appaltati	€ 93.778,40
Perizia 1	€ 10.353,96
Perizia 2	€ 8.572,00
Totali lavori	€ 112.704,36
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00
Sommano A	€ 115.704,36
Somme a disposizione	



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Iva al 10% sui lavori compresi di perizia	€ 11.570,44
Spese tecniche compreso oneri det. 334/2021	€ 16.494,40
Spese tecniche di perizia compreso oneri	€ 1.268,80
Indagini geologiche e geotecniche del 356/2021	€ 1.632,00
Incentivo UTC compreso perizia	€ 2.495,26
Collaudo strutturale det. 314/2022	€ 1.332,24
Sommano B	€ 34.793,14
Totale A+B	€ 150.497,50

6. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed al direttore lavori ;
7. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva, prestata in sede di stipula del contratto , mediante polizza fideiussoria n. 407477336 emessa dalla società AXA Assicurazioni S.P.A, in data 20.09.2021, per un importo di € 9.677,80 ;
8. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.;

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.