

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	77
Data Determina	06/02/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE "ALDO MORO" - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATA INTERAMENTE CON P.N.R.R. - Next generation EU - CUP D48I21000230001 - CIG 9996240634.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- con deliberazione C.C. n. 44 del 30/07/2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.74 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 06/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, da ultimo aggiornato con con deliberazione G.C. n. 203 del 28/11/2024 e il PIAO 2025/2027 è in corso di predisposizione;

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 46 del 24.09.2024 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore SERVIZIO LLPP E URBANISTICA - MANUTENZIONI E PATRIMONIO sino a fino ai 15 giorni successivi alla scadenza (naturale o anticipata) del mandato elettivo e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;

PREMESSO, altresì, CHE:

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- il Comune di Concesio è assegnatario, nell'ambito del PNRR M5.C2.I2.1 "Rigenerazione urbana", di un contributo pari ad € 1.400.000,00 per i lavori di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro - Cup: D48I21000230001";
- l'opera pubblica è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel bilancio, finanziata da contributo PNRR su più annualità così come previsto nei "Termini di attuazione del progetto, dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento al Comune di Concesio" dal Ministero dell'Interno, di cui alla nota del 14.04.2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 25.05.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione urbana del bocciodromo comunale "Aldo Moro" (CUP D48I21000230001) per un costo complessivo di € 1.400.000,00, redatto dall'Ing. Silvano Tognolatti, libero professionista incaricato con determinazione n. 277 del 19/05/2021;
- con determinazione n. 369 del 27.06.2022 è stato incaricato il **geom. Adriano Adami Ricci** (C.f. DMRDRN75M28B157F/P.IVA 03542320175), con sede a Concesio (BS), via Castello 5, per l'esecuzione del rilievo plano-altimetrico del Bocciodromo di Via Aldo Moro e delle aree esterne annesse per l'importo di € 4.099,20 cassa e iva comprese (**impegno 65869 - € 4.099,20**);
- con determinazione n. 402 del 19.07.2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza allo Studio **Archisquare srl**, (C.f./P.iva: 06916951210), con sede a Napoli, via Bisignano 68, e sede operativa a Brescia, via Massimo d'Azeglio 23, e sede operativa a Brescia, via Massimo d'Azeglio 23, legale rappresentante Arch. Giorgio Goffi, per l'importo di € 125.039,71 cassa e iva comprese (**impegno 65897 - € 60.300,83 e impegno 65898 - € 64.738,87**) ed in data 02.08.2022 al prot. n. 25883 è stato sottoscritto, tramite scrittura privata, il disciplinare d'incarico con lo Studio **Archisquare srl**;
- con la stessa determinazione n. 402/2022 è stato impegnato l'importo di € 30,00 a favore dell'**ANAC** quale contributo di gara spettante alla stazione appaltante (**impegno 65899 - € 30,00**);
- con la determinazione n. 500 in data 08.09.2022 è stata incaricata la ditta **Geolab srl** (P.Iva 01985350170) con sede in Via Cernaia, 24 Brescia, per l'esecuzione di indagini geologiche consistenti in n.6 prove penetrometriche dinamiche (tipo S.T.P.) da effettuarsi presso l'area esterna pertinenziale del Bocciodromo in oggetto per un importo di € 2.842,60 cassa e iva comprese (**impegno 66050 - € 2.842,60**);
- con propria determinazione n. 605 del 03.11.2022 è stato incaricato lo studio **Grafiche E.Gaspari** per il servizio di supporto RUP per la rendicontazione dell'opera in oggetto sul sito REGIS, e vari per un importo di € 1.098,00 Iva compresa (**impegno 66162 - € 1.098,00**);
- con la determinazione n. 65 in data 08.02.2023 è stata incaricata la ditta **QSC srl** (Cf/P.iva: 08590020965), con sede in Via Adelaide Bono Cairoli, 30, Milano, per la verifica del progetto definitivo dell'opera in oggetto per un importo di € 9.394,00 iva compresa (**impegno 66695 - € 9.394,00**);
- con la determinazione n. 271 in data 30.05.2023 è stata impegnata a favore del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco** di Brescia per l'esame del progetto di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro" la somma di € 200,00, (**impegno 67430 - € 200,00**);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 01.06.2023 è stato approvato il **progetto definitivo-esecutivo** dei lavori "Rigenerazione urbana del bocciodromo comunale Aldo Moro di Concesio (BS)", redatto dallo studio Archisquare srl, p.IVA 06916951210, consegnato a questo Ente in data 25.05.2023 prot. n.15605, e validato con verbale del RUP prot. 16466 del 01.06.2023, per un importo a base di gara di €

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- 1.106.997,50** oltre **€ 3.100,00** di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di **€ 1.110.097,50** oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 293 del 07.06.2023 si stabiliva di appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi del art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e si incaricava la CUC della Val Trompia per l'espletamento della gara;
 - con determinazione n. 336 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico per il Conto termico e rettifica errore impegno per errata aliquota cassa, a favore della Società **Coopconsulting Società Cooperativa**, con sede in Via Martiri di Piazza Loggia 7, 25030 Castelvotati (BS), per l'importo di € 8.967,00, compreso cassa e Iva (**impegno n. 67526 - € 8.967,00**);
 - in data 04.07.2023 prot. n. 19820 è stato rilasciato parere definitivo favorevole da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Brescia al progetto di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro";
 - con determinazione n. 386 del 27.07.2023, in seguito all'assenza di presentazione di offerte appropriate in esito all'esperimento della procedura aperta, si stabiliva di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e si incaricava la CUC della Val Trompia per l'espletamento della seconda gara;
 - che con determinazione dirigenziale n. 470 del 26.09.2023 è stata aggiudicata definitivamente, la gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 dei "LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 - CIG 9996240634" in favore dell'operatore economico **FIN-EDIL S.R.L.** con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F./P.IVA 02672960164, che ha offerto un ribasso del 2,00% e quindi un importo netto di **€ 1.084.857,55** (di cui € 351.164,99 quali costi della manodopera ed € 21.697,15 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 3.100,00**, per un importo contrattuale complessivo pari a **€ 1.087.957,55 oltre IVA e migliorie**;
 - con la stessa determinazione sono stati impegnati e imputati al capitolo 06012.02.0008 "PNRR - MC5C2I2.1 - Cup: D48I21000230001 - Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale" finanziato interamente con PNRR gli importi come di seguito elencati:
 - a favore dell'operatore economico **FIN-EDIL S.R.L.**, con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 - 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164, la somma di € 1.084.857,55, più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.100,00, per un importo contrattuale complessivo pari a **€ 1.087.957,55** oltre IVA per un importo totale di **€ 1.196.753,31**, ad esclusione della quota per l'anno 2026 pari a € 399.499,99 demandando l'impegno a successiva determina (**imp. n. 66477 - € 71.629,36 / imp. n. 67714 - € 61.122,96 / imp. n. 67717 - € 226.746,00 / imp. n. 67718 - € 437.855,00**);
 - la spesa complessiva di € 11.757,65 a favore della **Comunità Montana** per l'espletamento della gara in questione e della precedente a procedura aperta (**impegno 67712 - € 11.757,65**);
 - la quota per fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 13.054,74, come previsto dal regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2017 (**impegno 67713 - € 13.054,74**);
 - con determinazione n. 506 del 11.10.2023 è stato affidato allo **STUDIO LOCATELLI RIZZUTO**, con sede nel Comune di BONATE SOPRA (BG) - Via MILANO N. 12/B, C.F./P.IVA 03003510165, l'incarico dei servizi tecnici relativi al collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori in oggetto ed stato impegnato il 30% dell'importo contrattuale pari a € 3.819,18 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi € 4.845,78 (**impegno**

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- n. 67762**), imputandolo al bilancio 2023, demandando a successiva determinazione l'impegno del restante 70% dell'importo contrattuale di € 8.911,43 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi € 11.306,82 da imputare al bilancio 2024;
- in data 09.11.2023 al **rep. n. 3425** è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta FIN-EDIL S.R.L.;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2024 è stata approvata la modifica al programma delle Opere Pubbliche prevedendo, tra l'altro, l'incremento dell'opera pubblica in questione a seguito dell'assegnazione del contributo G.S.E. pari a € **145.447,78**;
 - con determinazione n. 299 del 27.05.2024 sono stati affidati alla ditta **A2A Ciclo Idrico** i lavori per l'allacciamento di un nuovo idrante antincendio per l'importo di € 2.650,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.915,00, imputando la somma all'impegno n. 67713 (**sottoimpegno 68938 - € 2.915,00**);
 - con determinazione n. 332 del 11.06.2024 è stato impegnato il 70% dell'importo contrattuale per un importo di € 8.911,43 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi € 11.306,82, imputandolo al bilancio 2024, a favore dello STUDIO LOCATELLI RIZZUTO, con sede nel Comune di BONATE SOPRA (BG) - Via MILANO N. 12/B, C.F./P.IVA 03003510165, che non era ancora stato impegnato per l'incarico affidato con determinazione n. 506 del 11.10.2023 per i servizi tecnici relativi al collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori in oggetto (**impegno n. 68985**);

CONSIDERATO CHE:

- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n. 33037 del 08.11.2023, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in data 07.11.2023;
- con verbale del 07.05.2024 prot. n. 13082 la Direzione Lavori sospendeva i lavori a far data dal 08.04.2024;
- con determinazione n. 332 del 11.06.2024 è stata approvata la **perizia di variante 01** e la ricognizione delle spese relative all'opera in oggetto che ha comportato un incremento dell'importo appaltato di € **123.514,14**, oltre iva, e la relativa integrazione degli impegni di spesa e la ricognizione di tutte le spese relative all'opera in oggetto, con conseguente aggiornamento del quadro economico, sicché il nuovo importo contrattuale a favore della ditta FIN-EDIL S.R.L. varia da € 1.084.857,55 ad € 1.208.371,69, oltre € 3.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € **1.211.471,69** oltre IVA al 10% (FIN-EDIL s.r.l. - **imp. n. 68980 - € 389.817,76 / imp. n. 68981 - € 145.447,78 / Incentivi fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 - imp. n. 68983 € 1.749,55 / Imprevisti e varie - imp. n. 68984 € 236,78**);
- con la medesima determinazione n. 332/2024 è stato, altresì, quantificato l'incremento per le prestazioni tecniche di perizia per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la somma di € **7.500,00** oltre cassa 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € **9.516,00 (imp. n. 68982)**, sicché il nuovo importo contrattuale a favore dello **Studio Archisquare srl** diventa pari a € 134.555,71 cassa e iva comprese;
- con verbale del 24.06.2024 prot. n. 19216 la Direzione Lavori riprendeva i lavori a far data dal 24.06.2024 fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori al 30.08.2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 01.08.2024 è stata approvata la **perizia di variante 02** che ha comportato un incremento dell'importo appaltato di € **7.837,30**, oltre iva, sicché il nuovo importo contrattuale a favore della ditta FIN-EDIL S.R.L. varia da € 1.208.371,69 ad € 1.216.208,99, oltre € 3.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € **1.219.308,99** oltre IVA al 10%, e ha disposto di demandare a successivo atto di determinazione dirigenziale la variazione

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

dell'impegno a favore della stessa ditta appaltatrice, nonchè l'approvazione del quadro economico;

- con determinazione n. 454 del 30.08.2024 è stata approvata la ricognizione delle spese e l'integrazione degli impegni di spesa a seguito della perizia di variante n. 2, imputando la somma all'impegno n. 68984 (**sottoimpegno 69128 - € 8.621,03 / sottoimpegno 69129 - € 70,06**);
- con determinazione n. 489 del 20.09.2024 è stato impegnato a favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Brescia per la pratica SCIA di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro" l'importo di € 324,00, utilizzando la somma di **€ 236,78 dell'impegno n. 68984** ed imputando la restante somma di € 87,22 al capitolo 01051.03.0002 "spese per funzionamento del patrimonio" de bilancio 2024;

VISTO il verbale di fine lavori redatto dal D.L. e pervenuto tramite protocollo n. 24623 del 20.08.2024 che attesta che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi entro tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto e per effetto delle sospensioni concesse;

CONSIDERATO CHE in data 24.12.2024 prot. 38341 è stata pubblicata la "Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori" firmata dal RUP, in quanto durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'Allegato II.14 art. 16 D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE nel corso dell'esecuzione dell'opera sono stati emessi e liquidati alla ditta appaltatrice i seguenti S.A.L. per un importo totale di **€ 1.212.500,00** oltre iva 10% per un importo complessivo di **€ 1.333.750,00**:

1. S.A.L. N. 1 approvato con determina n. 78 del 07.02.2024 dell'importo di € 251.200,00 oltre iva 10% per un importo complessivo di € 276.320,00 liquidato in data 29.04.2024;
2. S.A.L. N. 2 approvato con determina n. 181 del 03.04.2024 dell'importo di € 238.200,00 oltre iva 10% per un importo complessivo di € 262.020,00 liquidato in data 11.06.2024;
3. S.A.L. N. 3 approvato con determina n. 399 del 30.07.2024 dell'importo di € 496.900,00 oltre iva 10% per un importo complessivo di € 546.590,00 liquidato in data 21.08.2024;
4. S.A.L. N. 4 approvato con determina n. 597 del 31.10.2024 dell'importo di 226.200,00 oltre iva 10% per un importo complessivo di 248.820,00 liquidato in data 19.11.2024;

DATO ATTO CHE in data 28.01.2025 protocollo n. 2927 è stata deposita la Relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere in oggetto, ed i relativi documenti allegati, a firma del collaudatore incaricato Ing. Ivan Locatelli, controfirmato dall'Impresa esecutrice e dalla Direzione Lavori senza riserve, dalla quale risulta:

- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza RCO/RCT n. 2017/03/2298319 decorrente dal 10.11.2017;
- che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa FIN-EDILS.R.L. secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- che i muri sono prosciugati e, pertanto, l'immobile risulta agibile e rispetta i requisiti tecnici ed igienico-sanitari

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti, non vengono pubblicati avvisi ai creditori secondo l'allegato II.14, art. 16, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza/con riserva;

VERIFICATO:

- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € **1.219.308,99**, di cui € 1.216.308,99 per lavori ed € 3.100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 1.341.239,89, e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

CONSIDERATO CHE dalla ricognizione finale delle spese risulta essere stato impegnato a favore della ditta FIN-EDIL S.R.L. un importo di € 1.341.269,89 anziché € 1.341.239,89, e, pertanto, superiore di € 30,00;

VISTO CHE presso la Stazione Appaltante è stata depositata, in sede di stipula del contratto, una **cauzione definitiva di € 54.397,88** mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2679718 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni emessa dall'Agenzia di Bergamo in data 12.10.2023;

RITENUTO:

- di approvare la succitata Relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo finale dei lavori dalla quale si desume che l'opera è agibile;
- di ridurre di € **30,00** l'impegno n. 68984 - sottoimpegno n. 69128 imputato alla ditta FIN-EDIL S.R.L.;
- di approvare il quadro economico finale dell'opera;

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- di prendere atto che non vi sono risparmi sul quadro economico dell'opera e che, di conseguenza la stessa ha avuto un costo di **€ 1.545.447,78**;
- di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in questione alla ditta **FIN-EDIL S.R.L.** con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F./P.IVA 02672960164 per la somma di **€ 6.808,99** oltre iva 10%, per un importo complessivo di **€ 7.489,89**;
- di procedere alla liquidazione delle prestazioni tecniche degli importi non ancora pagati a favore dello Studio tecnico **Archisquare srl**, C.f./P.IVA 06916951210, per l'importo di **€ 74.254,87** – imp. nn. 65897-65898-68982;
- di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria presentata dalla ditta FIN-EDIL S.R.L., depositata presso la Stazione Appaltante, n. 2023/50/2679718 dell'importo di € 54.397,88 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni emessa dall'Agenzia di Bergamo in data 12.10.2023;
- di richiedere alla ditta appaltatrice **FIN-EDIL S.R.L.** una polizza indennitaria a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, così come previsto all'art. 32, comma 5, del capitolato speciale d'appalto;

VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: **CUP D48I21000230001**;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. **9996240634**;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO che:

- ai soli fini di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione dell'impegno derivante dall'approvazione della presente determinazione avverranno con le modalità previste dal contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore, sia con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita *"La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della"*

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso sotteso, si senti dell'art. 6 *bis* della Legge 241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** la Relazione di Collaudo tecnico amministrativo per i "LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 - CIG 9996240634", ed i relativi documenti allegati, pervenuta in data 28.01.2025 protocollo n. 2927 a firma del collaudatore incaricato Ing. Ivan Locatelli, dal quale risulta che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori per **€ 1.219.308,99** oltre Iva e che l'opera è collaudabile ed agibile;
3. **di ridurre** di **€ 30,00** l'impegno n. 68984 - sottoimpegno n. 69128 imputato alla ditta FIN-EDIL S.R.L.;
4. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

LP 586 - RIGENERAZIONE URBANA BOCCIODROMO			
FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP D48I21000230001			
QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A.1	lavori comprensivo di ribasso d'asta del 2% - aggiudicati	det. 470/2023	1.084.857,55 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	det. 470/2023	3.100,00 €
A.3	Variante 1 comprensiva di ribasso d'asta 2%	det. 332/2024	242.184,73 €
A.4	Variazioni 23/05/2024 recupero importo migliorie	det. 332/2024	-118.670,59 €
A.5	Variante 2 comprensiva di ribasso d'asta 2%	det. 454/2024	7.837,30 €
SOMMANO A			1.219.308,99 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	det. 470/2023 + det. 332/2024	121.930,90 €
B.2.1	Progettazione definitiva/ ESECUTIVA e DL (compreso cassa e IVA)	det. 402/2022	125.039,71 €
B.2.2	Progettazione definitiva/ ESECUTIVA e DL (compreso cassa e IVA) - variante	det. 332/2024	9.516,00 €
B.3.1	collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso iva)	det. 506/2023	4.845,78 €
B.3.2	collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso iva)	det. 332/2024	11.306,82 €
B.4	spese cuc gara ed anac	det. 470/2023	11.757,65 €
B.5	Fondo art. 113 dlgs 50/2016 (1,5% importo dei lavori)	det. 470/2023 + det. 332/2024 + det. 454/2024	11.959,35 €
B.6	rilievo altimetrico (compreso cassa e iva)	det. 369/2022	4.099,20 €
B.7	spesa richiesta V.V.F	det. 271/2023	200,00 €
B.8	verifica progetto	det. 65/2023	9.394,00 €
B.9	spese per indagini diagnostiche (compreso iva)	det. 500/2022	2.842,60 €
B.10	allacciamento idrante antincendio	det. 299/2024	2.915,00 €
B.11	incarico conto termico (compreso cassa e iva)	det. 336/2023	8.967,00 €
B.12	incarico supporto RUP	det. 605/2022	1.098,00 €
B.13	contributo anac su gara progettazione e d.l.	det. 402/2022	30,00 €
B.14	Pratica SCIA VVF	det. 332/2024 - det. 489/2024	236,78 €
SOMMANO B			326.138,79 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			1.545.447,78 €

5. **di dare atto** che l'importo dell'opera pari a € **1.545.447,78** è stato imputato al capitolo 06012.02.0008 "PNRR - MC5C2I2.1 - Cup: D48I21000230001 - Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale" del bilancio 2022-2023-2024 finanziato da fondi PNRR per € **1.400.000,00** e contributo G.S.E. per € **145.447,78**;

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

6. **di dare atto** che non vi sono risparmi sul quadro economico dell'opera e che, di conseguenza la stessa ha avuto un costo di **€ 1.545.447,78**;
7. **di liquidare** a favore della ditta **FIN-EDIL S.R.L.** con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F./P.IVA 02672960164 la somma di **€ 6.808,99** oltre iva 10%, per un importo complessivo di **€ 7.489,89** a saldo di ogni suo avere;
8. **di liquidare** le prestazioni tecniche degli importi non ancora pagati a favore dello Studio tecnico **Archisquare srl**, C.f./P.IVA 06916951210, per l'importo di **€ 74.254,87** – imp. nn. 65897-65898-68982;
9. **di procedere** allo svincolo della **polizza fidejussoria** presentata dalla ditta FIN-EDIL S.R.L., depositata presso la Stazione Appaltante, n. 2023/50/2679718 dell'importo di **€ 54.397,88** rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni emessa dall'Agenzia di Bergamo in data 12.10.2023;
10. **di richiedere** alla ditta appaltatrice **FIN-EDIL S.R.L.** una polizza indennitaria a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, così come previsto all'art. 32, comma 5, del capitolato speciale d'appalto;
11. **di trasmettere** copia della presente alla ditta appaltatrice, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore;
12. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Flavia Gusberti al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
13. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
14. **di dare** altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.