



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>84</b>
<b>Data Determina</b>	<b>11/02/2025</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA IN VIA MATTEI, 99 - LP 607 - Misura EX P.N.R.R.: M2C4I2.2 - CUP D42C24000040006 - CIG B2C01A1290</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**Flavia Gusberty / InfoCert S.p.A.**

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 44 del 30/07/2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.74 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 06/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, da ultimo aggiornato con con deliberazione G.C. n. 203 del 28/11/2024 e il PIAO 2025/2027 è in corso di predisposizione;

### PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 46 del 24.09.2024 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore SERVIZIO LLPP E URBANISTICA - MANUTENZIONI E PATRIMONIO sino a fino ai 15 giorni successivi alla scadenza (naturale o anticipata) del mandato elettivo e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## PREMESSO, altresì, CHE:

- al fine dell'efficientamento energetico e per migliorare la sostenibilità ambientale, si è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posto a copertura della Biblioteca in via Mattei, 99;
- con determinazione n. 230 del 30.04.2024 è stato affidato allo STUDIO **MAFFOLINI ANDREA**, con sede in Via E. Mattei n. 13/A - 25080 - Nuvolera (BS), C.F. MFFNDR81D03B157A/P.IVA 03233660988, l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e sicurezza **dei lavori** in oggetto per l'importo di € **6.245,20** oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%, per complessivi € **8.000,10 (impegno n. 68859)**;
- con determinazione n. 279 del 21.05.2024 è stato affidato alla ditta **GRAFICHE E. GASPARI SRL** con sede in Via Minghetti, 18 – 40057 – Cadriano di Granarolo (BO), C.F./P.IVA 00089070403, per la spesa di € 1.200,00 oltre iva 22% per complessivi € **1.464,00** per l'assistenza tecnica al RUP per la "Realizzazione dell'impianto (**impegno n. 68924**)";
- con nota prot. 20321 del 04.07.2024 è stato autorizzato il subappalto richiesto dallo STUDIO **MAFFOLINI ANDREA** dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza al geom. Marco Turati, con sede in via Zanardelli, 39 - 25068 - Sarezzo (BS), C.F. TRTMRC78R05B157G - P.IVA 03582520981;
- con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31.07.2024 è stato approvato il progetto per i lavori di: "Realizzazione impianto fotovoltaico Biblioteca in via Mattei, 99 – LP 607 Misura EX PNRR: M2C4I2.2 – Cup: D42C24000040006", predisposto dallo Studio Maffolini Andrea;
- con determinazione n. 475 del 12.09.2024 sono stati affidati, tramite la piattaforma telematica E-Procurement SINTEL, alla ditta **RA ENERGY SRL**, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980, i lavori in oggetto, la quale ha offerto uno sconto percentuale del 0,10% sull'importo posto a base di gara di € 67.000,00, oltre € 6.148,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo contrattuale di € **66.933,00**, oltre € 6.148,50 per oneri della sicurezza, per un importo di € **73.081,50** oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € **80.389,65** ed il contratto si è concluso mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con comunicazione di aggiudicazione in data 12.09.2024 prot. n. 26808;
- con la stessa determinazione sono stati impegnati e imputati al capitolo 01052.02.0001 "Manutenzione straordinaria patrimonio" del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 finanziato con contributo statale gli importi come di seguito elencati:
  - a favore dell'operatore economico **RA ENERGY SRL** l'importo contrattuale di € **66.933,00**, oltre € 6.148,50 per oneri della sicurezza, per un importo di € **73.081,50** oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € **80.389,65 (impegno n. 69177)**;
  - a favore dell'**ANAC**, Autorità Nazionale Anticorruzione l'importo per il contributo di gara di € **35,00 (impegno n. 69178)**;
  - per imprevisti e varie la somma di € **111,25 (impegno n. 69179)**;
- con determinazione n. 489 del 20.09.2024 è stato impegnato a favore della Società **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**, con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 – Roma, C.F./P.IVA 05779711000 l'importo di € 122,00, utilizzando la somma di € **111,25** dell'**impegno n. 69179** ed imputando la restante somma di € 10,75 al capitolo 01052.02.0001 "Manutenzione straordinaria patrimonio" del bilancio 2024 finanziato con oneri di urbanizzazione (**sottoimpegno 69603 - € 111,25**);

## DATO ATTO CHE:



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n. 33169 del 08.11.2024, sono stati consegnati in pari data ed iniziati in data 11.11.2024;
- il tempo utile per l'esecuzione degli stessi era fissato da contratto in 36 giorni lavorativi e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- il termine ultimo per la consegna dei lavori veniva, pertanto, fissato al 16.12.2024;

**VISTO** il verbale di fine lavori redatto dal D.L., pervenuto tramite protocollo n. 37515 del 17.12.2024, che attesta che i lavori sono stati ultimati in data 13.12.2024 e quindi entro tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto e per effetto delle sospensioni concesse;

**DATO ATTO CHE** in data 23.01.2025 protocollo n. 2448 è stata deposita la relazione sul conto finale delle opere in oggetto, ed i relativi documenti allegati, a firma del Direttore Lavori Geom. Marco Turati, controfirmato dall'Impresa esecutrice, dalla quale risulta:

- che i lavori eseguiti dall'Impresa RA ENERGY SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 079461150190254 decorrente dal 07.11.2024;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente redatta;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 73.081,50 oltre iva, per complessivi € 80.389,65, e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

## VERIFICATO:

- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state emesse dalla ditta appaltatrice fatture di acconto;
- che l'impianto fotovoltaico è connesso regolarmente e che dal 07.01.2025 presso la biblioteca è attiva l'app dello stesso;

## RITENUTO:

- di approvare la succitata relazione sul conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori dai quali si desume che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori pari a **€ 73.081,50** oltre IVA 10%;
- di approvare il quadro economico finale dell'opera;
- di prendere atto che non vi sono risparmi sul quadro economico dell'opera e che, di conseguenza la stessa ha avuto un costo di **€ 90.000,00**;
- di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in questione alla ditta **RA ENERGY SRL**, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980 per



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

la somma di € **73.081,50** oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € **80.389,65** - impegno n. 69177;

- di procedere alla liquidazione delle prestazioni tecniche a favore dello STUDIO **MAFFOLINI ANDREA**, C.F. MFFNDR81D03B157A/P.IVA 03233660988, per l'importo di € **8.000,10** IVA compresa - impegno n. 68859;

**ATTESO CHE**, con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: **D42C24000040006**;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. **B2C01A1290**;

**RICHIAMATE** le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

**CONSIDERATO** che ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato DM n. 55/2013;

**DATO ATTO** che:

- ai soli fini di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione dell'impegno derivante dall'approvazione della presente determinazione avverranno con le modalità previste dal contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore, sia con le regole di finanza pubblica;

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita "*La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi*";

**ATTESTATO**, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

sotteso, si senti dell'art. 6 *bis* della Legge 241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale delle opere di “**Realizzazione dell'impianto fotovoltaico posto sulla copertura della biblioteca in via Mattei, 99 - - Misura EX P.N.R.R.: M2C4I2.2 - CUP D42C24000040006 - CIG B2C01A1290**”, ed i relativi documenti allegati, pervenuta in data 23.01.2025 protocollo n. 2448 a firma del Direttore Lavori incaricato Geom. Marco Turati, dal quale risulta che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori per **€ 73.081,50** oltre IVA 10%, per un importo complessivo di **€ 80.389,65**;
3. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

LP 607 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA					
CUP D42C24000040006					
QUADRO ECONOMICO					
<b>A) LAVORI</b>					
A.1	IMPIANTI ELETTRICI ( A CORPO)		67.000,00 €		imp. 69177
	SCONTO APPLICATO	0,10%	-67,00 €		
	<b>TOTALE</b>	det. n. 475/2024	<b>66.933,00 €</b>		
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	det. n. 475/2024	<b>6.148,50 €</b>		imp. 69177
<b>SOMMANO A</b>					<b>73.081,50 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	det. n. 475/2024		<b>7.308,15 €</b>	imp. 69177
<b>B.2 Spese Tecniche</b>					
B.2.1	Progettazione ESECUTIVA/DL + cassa e iva	det. n. 230/2024	8.000,10 €		imp. 68859
<b>SOMMANO B.2</b>				<b>8.000,10 €</b>	
<b>Altre somme a disposizione</b>					
B.3	Assistenza tecnica RUP (Grafiche E.Gaspari)	det. n. 279/2024	1.464,00 €		imp. 68924
B.4	Contributo ANAC gara lavori	det. n. 475/2024	35,00 €		imp. 69178
B.5	E-distribuzione	det. N. 759/2024	111,25 €		sottoimp. 69603 (P. 69179)
<b>SOMMANO da B.3 a B.6</b>				<b>1.610,25 €</b>	
<b>SOMMANO B</b>					<b>16.918,50 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>					<b>90.000,00 €</b>

- di dare atto** che l'importo dell'opera pari a **€ 90.000,00** è stato imputato al capitolo 01052.02.0001 "Manutenzione straordinaria patrimonio" del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 finanziato con contributo statale;
- di dare atto** che non vi sono risparmi sul quadro economico dell'opera e che, di conseguenza la stessa ha avuto un costo di **€ 90.000,00**;
- di liquidare** a favore della ditta **RA ENERGY SRL**, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980 la somma di **€ 73.081,50** oltre IVA 10%, per un importo complessivo di **€ 80.389,65** a saldo di ogni suo avere;
- di liquidare** a favore dello STUDIO **MAFFOLINI ANDREA**, C.F. MFFNDR81D03B157A /P.IVA 03233660988, la somma di **€ 6.245,20** oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%, per un importo complessivo di **€ 8.000,10** a saldo di ogni suo avere;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

8. **di dare atto** che all'affidamento del servizio oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: **B2C01A1290**;
9. **di trasmettere** copia della presente alla ditta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori;
10. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Flavia Gusberti al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
11. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
12. **di dare** altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.