

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 9

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto



Pietro Brianza
02.12.2024
12:42:52
GMT+01:00



Firmato
digitalmente da
GIORGIO FELLA
C: IT

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'253'598,16	2'242'300,00
	LAVORI A CORPO							
25 001.001.015 27/11/2024	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA (SbCat 15) FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA SOMMANO %	1	10	35,00		185'036,54	64'762,79	
26 001.002.009 27/11/2024	OPERE EDILI (Cat 2) OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9) FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE SOMMANO %	1	10	40,00		122'450,79	48'980,32	
27 001.002.012 27/11/2024	OPERE IN C.A. (SbCat 12) FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A. FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A. SOMMANO %	1	10	90,00		1'765,55	1'589,00	
28 001.002.013 27/11/2024	SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI (SbCat 13) FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI SOMMANO %	1	10	100,00		6'761,42	6'761,42	
29 002.002.002 27/11/2024	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 (SpCat 2) COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 2) FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO %	1	10	33,00		134'363,39	44'339,92	
30 002.002.006 27/11/2024	INTONACI E CONTROSOFFITTI (SbCat 6) FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI SOMMANO %	1	11	45,00		240'498,07	108'224,13	
31 002.002.007 27/11/2024	SERRAMENTI (SbCat 7) FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI SOMMANO %	1	11	45,00		294'716,36	132'622,36	
	A R I P O R T A R E						2'660'878,10	2'242'300,00

con firma 

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'660'878,10	2'242'300,00
32 002.002.009 27/11/2024	OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9) FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE SOMMANO %	1	11	45,00		94'396,26	42'478,32	
33 002.002.010 27/11/2024	SISTEMAZIONI ESTERNE (SbCat 10) FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO %	1	11	45,00		109'287,33	49'179,30	
34 002.002.014 27/11/2024	MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI (SbCat 14) FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI SOMMANO %	1	11	33,00		375'470,78	123'905,36	
35 002.003.018 27/11/2024	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3) IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 18) FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO %	1	11	7,00		649'619,69	45'473,38	
36 002.004.019 27/11/2024	IMPIANTI MECCANICI (Cat 4) IMPIANTO MECCANICO (SbCat 19) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO SOMMANO %	1	12	6,00		596'494,86	35'789,69	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						704'105,99	
	T O T A L E euro						2'957'704,15	
	Concesio (BS), 27/11/2024 L'impresa <i>concesio 03/12/2024</i> La Cascina Costruzioni srl Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 4 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere							700'612,84
	A R I P O R T A R E						2'957'704,15	2'942'912,84