

COMUNE DI CONCESIO

LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA - LLPP573

Importo a base d'appalto €. 34.193,14 + oneri della sicurezza € 915,00 per un totale contrattuale di € 35.108,14

CUP D48B20000810004..... CIG 8558154C16.....

STATO FINALE

ESEGUITI A TUTTO IL 24/09/2021

LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA - LLPP573

ALLEGATI:

- 1 STATO FINALE
- 2 LIBRETTO DELLE MISURE
- 3 REGISTRO DI CONTABILITA'
- 4 DICHIARAZIONE NON PUBBLICAZIONE CREDITORI
- 5 RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- 6 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRETTORE LAVORI
(Ing. Claudio Pasinetti)
(documento firmato digitalmente)

Concesio, li 29 Ottobre 2021

Importo dei lavori a base d'appalto	41.024,26 €	Data della consegna dei lavori:	03/08/2021
Di cui:	- €		
- per lavori a corpo:	40.109,26 €	Tempo utile di contratto per l'ultimazione dei lavori:	giorni 28
- per lavori a misura:		
- per lavori in economia:	915,00 €	Data di scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	
- per oneri inerenti la sicurezza:			
Importo di contratto	35.108,14 €		03/09/2021
Importo lavori perizia di variante n 01	4.702,08 €		
Importo oneri perizia di variante 01	85,00 €	Sospensione dei lavori:	giorni 14
Importo totale netto dei lavori appaltati	39.895,22 €		03-13/09/2021 20-24/09/2021
		Proroga all'ultimazione dei lavori:	giorni 10
Somme a disposizione dell'amministrazione:			
per lavori in economia esclusi da appalto	- €		
per rilievi, accertamenti, indagini	- €	Nuova data di scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	
per direzione lavori	1.200,00 €		24/09/2021
per imprevisti	307,34 €		
per incentivo RUP e fondo innovazione	820,49 €		
per I.V.A. su €39.895,22	8.776,95 €		
Totale somme a disposizione	11.104,78 €		

n° d'ord.	articolo	indicazione dei lavori e delle somministrazioni	u.m	quantità		prezzo unitario €	importo €		
				negativi	positivi		parziale	totale	
		LAVORI A MISURA							
	1	RIPRESA INTONACO AMMALORATO	m ²		123,14	19,32	€ 2.379,06		
	3	PULIZIA E RASCHIATURA	m ²		310,00	1,66	€ 514,60		
	4	STRATO DI PREPARAZIONE	m ²		914,52	2,59	€ 2.368,61		
	5	PITTURAZIONE SILOSSANICA	m ²		914,52	10,42	€ 9.529,30		
	6	RASCHIATURE GRONDE	m		140,00	2,67	€ 373,80		
	7	TINTEGGIATURA GRONDE	m		140,00	3,34	€ 467,60		
	8	TINTEGGIATURA GRONDE	m		140,00	3,36	€ 470,40		
NP	1	TINTEGGIATURE PORTE	m ²		21,50	10,19	€ 219,09		
NP	2	NOLO PIATTAFORMA AEREA FINO A 25 M	g		5,00	703,15	€ 2.109,45		
NP	3	NOLO PIATTAFORMA AEREA FINO A 35 M	g		0,00	800,04			
NP	4	IDROSABBIATURA SUPERFICI LAPIDEE	m ²		115,83	24,35		€ 2.820,43	
NP	5	DECORAZIONI INGRESSI	cad		2,00	200,00		€ 400,00	
		Importo totale dei lavori a misura, a corpo, in economia					€	21.652,37	
		A detrarre il ribasso d'asta pari al 14,75% su 23.972,54 €					€	18.458,64	
	9	ONERI PER LA SICUREZZA			100,00 %		€ 542,50		
		Importo totale oneri per la sicurezza					€	542,50	
							Importo totale dei lavori ed oneri per la sicurezza	€ 19.001,14	
		MATERIALI GIACENTI IN CANTIERE					€ -	€ -	
		SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE					€ -	€ -	
		FATTURA ... del liquidata e quietanzata					€ -	€ -	
			Importo totale dei lavori, oneri sicurezza, somme anticipate dall'appaltatore e materiali a piè d'opera a tutto il					€	-

IL DIRETTORE LAVORI
 (Ing. Claudio Pasinetti)
 (documento firmato digitalmente)

Concesio, li 29 ottobre 2021