

**Comune di Concesio  
Provincia di Brescia**

pag. 3

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"  
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55 COSTI DELLA  
SICUREZZA

**COMMITTENTE:** Comune di Concesio

**IMPRESA:** La Cascina Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Flavia Gusberti architetto



Marco Bigni  
15.05.2024  
17:54:26  
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'851,51	4'800,00
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
3 001.001.001 14/05/2024	<b>FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE</b> FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE SOMMANO %	1	4	10,00		5'267,56	526,76	
4 001.001.002 14/05/2024	<b>FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO</b> FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO SOMMANO %	1	4	48,00		68'495,19	32'877,69	
5 001.001.003 14/05/2024	<b>FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b> FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO SOMMANO %	1	4	40,00		935,20	374,08	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>						33'778,53	
	<b>T O T A L E euro</b>						38'630,04	
	Concesio (BS), 14/05/2024  <b>L'Impresa</b> La Cascina Costruzioni srl							
	In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro							33'600,00
	<b>Il Coordinatore della Sicurezza</b> Marco Bigni ingegnere  _____							
	A R I P O R T A R E						38'630,04	38'400,00