

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMA QUADRI IRRIGAZIONE  
DEI CAMPI DA GIOCO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ALDO MORO" - CUP:  
D42H24000080004 - CIG: B1498A0D38**

Committente

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: [protocollo@comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@comune.concesio.brescia.it) – pec: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) C.F. e P.

IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Progetto

**Arch. Flavia Gusberti**

Progettista

**P.I. Luca Gervasoni**

Via Marco D'Aviano, 34 25036 Palazzolo s/O. (Bs)

Mail pec: [luca.gervasoni@pec.eppi.it](mailto:luca.gervasoni@pec.eppi.it)

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: Z153DF4E81

Concesio, 30/07/24

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 14, comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 49/2018

Stazione appaltante: **Comune di Concesio , Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)**  
Lavori di: **LAVORI DI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMA QUADRI IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ALDO MORO" - CUP: D42H24000080004 - CIG: B1498A0D38**

Impresa: **GIREX ITALIA S.R.L. - con sede in Via Borgo 97 - 25069 - VILLA CARCINA - (BS) - P.IVA 03278330984;**

Importo lavori: **€ 9.765,42 + IVA 22% (di cui 535,75 per oneri della sicurezza)**

Importo variante: **€ 3.619,97 + IVA 22%**

Importo totale: **€ 13.385,39 + IVA 22% (di cui 535,75 per oneri della sicurezza)**

### PREMESSO

che il progetto esecutivo dei "lavori di di realizzazione impianto elettrico - schema quadri irrigazione dei campi da gioco presso il centro sportivo "Aldo Moro" - cup: D42H24000080004 - cig: B1498A0d38, redatto dal P.I. Luca Gervasoni con studio in Via Marco D'Aviano, 34 25036 Palazzolo s/O. (Bs) è stato approvato con D.G.C. n.54 del 26/03/2024; - che l'importo di tale progetto è di € 12.383,00 così distinto:

- o Importo dei lavori € 10.150,00 oltre IVA (di cui € 535,75 per oneri della sicurezza);
- o Somme a disposizione (sola Iva) € 2.233,00;

- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 214 in data 22/04/2024, all'Impresa Girex Italia srl , per un ammontare complessivo di € 9.765,42 oltre IVA (di cui € 535,75 per oneri della sicurezza), con ribasso di € 384,57 sul costo previsto a base d'asta (pari al 4,00%);
- che la Direzione Lavori è stata svolta dal sottoscritto Arch. Morri Gelati, in qualità di tecnico del Comune di Concesio;
- che il giorno 02/05/2024 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, dal quale risulta che i lavori dovevano essere completati in trenta (30) giorni e quindi con ultimazione dei lavori per il giorno 31/05/2024;
- che per l'attuazione della variante è stato necessario introdurre nuovi prezzi, riportati nel seguente elenco:

		U.M.	prezzo
5/3 (NP.01)	Fornitura e posa cavo FG16OR16 4x1,5 e collegamento utenze derivate direttamente dai quadri di comando. Compresa le opere accessorie per la posa e l'infilaggio. Il tutto installato e collegato a regola d'arte.	ml	€ 140,00
6/4 (NP.02)	Fornitura e posa cavo FG16OR16 4x2,5 e collegamento utenze derivate direttamente dai quadri di comando. Compresa le opere accessorie per la posa e l'infilaggio. Il tutto installato e collegato a regola d'arte.	ml	€ 220,00

7/5 (NP.03)	Fornitura e posa cavo FG16OR16 5G16 e collegamento utenze derivate direttamente dai quadri di comando. Comprese le opere accessorie per la posa e l'infilaggio. Il tutto installato e collegato a regola d'arte.	ml	€ 90,00
-------------	--	----	---------

- che in data 23/05/2024 con prot. n.0015435 è stata protocollata la variante citata;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 30/05/2024 è stata approvata la perizia di ì che prevede maggiori lavorazioni per € 3.619,97 al netto dello sconto del 4,00%, per un ammontare complessivo al netto del ribasso di gara di € 13.385,39 oltre IVA (di cui € 535,75 per oneri della sicurezza);
- che in data 31/05/2024 è stato emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dal citato verbale, è avvenuta in data 31/05/2024 rispettando i termini previsti e quindi non sono state applicate penali per un ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio dal Direttore dei lavori;
- che dagli atti in possesso di questa direzione lavori, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive e previdenziali;
- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell'Impresa Affidataria.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Lo stato finale, redatto in data 30/07/2024 e depositato in allegato alla presente relazione, quantifica un importo complessivo netto di **€ 13.385,39 + IVA 22%** (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 535,75**).

Concesio, 30/07/2024

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Morris Gelati

L'impresa appaltatrice  
Girex Italia Srl

Il Responsabile del Progetto  
Arch. Flavia Gusberti