

Comune di Concesio Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 26/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl



Pietro Brianza
02.12.2024
12:42:52
GMT+01:00



Firmato
digitalmente da
GIORGIO FELLA
C: IT

Contratto in data 18/07/2023 rep. n. 3423 registrato a in data 20/07/2023 al n. 1T34954
di euro 4 081 025.17

Data Inizio Lavori: 20/03/2023
Data Utile per Ultimazione: 25/02/2025

IMPORTO DEL PROGETTO: 4 779 464.69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 001.001.012	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.	SOMMANO % 95,00	293'148,23	278'490,81
2 001.001.013	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI	SOMMANO % 95,00	471'671,07	448'087,52
3 001.001.015	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % 95,00	185'036,54	175'784,71
4 001.001.016	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI	SOMMANO % 95,00	147'274,12	139'910,41
5 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % 95,00	438'484,64	416'560,41
6 001.002.009	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE	SOMMANO % 90,00	122'450,79	110'205,71
7 001.002.012	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A. FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.	SOMMANO % 90,00	1'765,55	1'589,00
8 001.002.013	FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI	SOMMANO % 100,00	6'761,42	6'761,42
9 002.001.017	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE	SOMMANO % 95,00	14'821,25	14'080,19
10 002.002.002	FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI	SOMMANO % 65,00	134'363,39	87'336,20
11 002.002.003	FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % 20,00	191'700,10	38'340,02
12 002.002.005	FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI	SOMMANO % 2,00	133'882,13	2'677,64
13 002.002.006	FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI	SOMMANO % 65,00	240'498,07	156'323,74
14 002.002.007	FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI	SOMMANO % 70,00	294'716,36	206'301,45
15 002.002.008	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE	SOMMANO % 20,00	52'213,50	10'442,70
16 002.002.009	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE	SOMMANO % 80,00	94'396,26	75'517,01
17 002.002.010	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % 50,00	109'287,33	54'643,67
18 002.002.011	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE			
	A R I P O R T A R E			2'223'052,61

