

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di Rigenerazione urbana della Scuola Primaria di Costorio nel Comune di Concesio (BS)

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: I.C.E.F. SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'884'078,74 - 100%)								
1 002.028.006 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a flessione travi FRP <i>(voce pari a euro 14'795,32 - 0,513% dei lavori a corpo)</i>					93,19000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					93,19000 <i>(0,478%)</i>		
2 002.028.008 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a taglio travi FRP <i>(voce pari a euro 6'316,13 - 0,219% dei lavori a corpo)</i>					95,25000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					95,25000 <i>(0,209%)</i>		
3 002.028.013 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Foro solaio impianti <i>(voce pari a euro 3'547,42 - 0,123% dei lavori a corpo)</i>					95,34000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					95,34000 <i>(0,117%)</i>		
4 002.028.019 27/11/2024	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Intervento fondazioni <i>(voce pari a euro 14'766,48 - 0,512% dei lavori a corpo)</i>					96,42000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					96,42000 <i>(0,494%)</i>		
5 002.029.006 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a flessione travi FRP <i>(voce pari a euro 36'973,89 - 1,282% dei lavori a corpo)</i>					94,88000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					94,88000 <i>(1,216%)</i>		
6 002.029.008 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a taglio travi FRP <i>(voce pari a euro 56'441,42 - 1,957% dei lavori a corpo)</i>					94,99000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					94,99000 <i>(1,859%)</i>		
7 002.029.013 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO TERRA - Foro solaio impianti <i>(voce pari a euro 663,34 - 0,023% dei lavori a corpo)</i>					94,98000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					94,98000 <i>(0,022%)</i>		
8 002.030.006 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a flessione travi FRP <i>(voce pari a euro 28'206,29 - 0,978% dei lavori a corpo)</i>					95,05000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					95,05000 <i>(0,930%)</i>		
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
9 002.030.008 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a taglio travi FRP (voce pari a euro 32'590,09 - 1,130% dei lavori a corpo)					95,05000		
	SOMMANO % aliquota					95,05000 (1,074%)		
10 002.030.013 05/02/2025	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Foro solaio impianti (voce pari a euro 663,34 - 0,023% dei lavori a corpo)					94,98000		
	SOMMANO % aliquota					94,98000 (0,022%)		
11 002.032.003 05/02/2025	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Ringrossi pilastri (voce pari a euro 59'815,79 - 2,074% dei lavori a corpo)					94,99000		
	SOMMANO % aliquota					94,99000 (1,970%)		
12 002.032.004 05/02/2025	idem c.s. ...LIVELLI - Ringrossi pareti (voce pari a euro 46'750,92 - 1,621% dei lavori a corpo)					91,04000		
	SOMMANO % aliquota					91,04000 (1,476%)		
13 002.032.005 05/02/2025	idem c.s. ...LIVELLI - Rinforzo a flessione pilastri FRP (voce pari a euro 27'341,07 - 0,948% dei lavori a corpo)					94,97000		
	SOMMANO % aliquota					94,97000 (0,900%)		
14 002.032.007 05/02/2025	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo a taglio pilastri FRP (voce pari a euro 53'240,09 - 1,846% dei lavori a corpo)					94,98000		
	SOMMANO % aliquota					94,98000 (1,753%)		
15 002.032.009 27/11/2024	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo nodali pilastri (voce pari a euro 42'367,12 - 1,469% dei lavori a corpo)					95,02000		
	SOMMANO % aliquota					95,02000 (1,396%)		
16 002.033.010 05/02/2025	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Scavi, trasporto e oneri (voce pari a euro 2'336,10 - 0,081% dei lavori a corpo)					15,70000		
	SOMMANO % aliquota					15,70000 (0,013%)		
17 002.033.011 05/02/2025	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Fondazione nuova scala (voce pari a euro 4'556,84 - 0,158% dei lavori a corpo)					95,05000		
A RIPORTARE						95,05000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					95,05000		
	SOMMANO % aliquota					95,05000 (0,150%)		
18 002.033.012 05/02/2025	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Carpenteria metallica scala (voce pari a euro 43'318,86 - 1,502% dei lavori a corpo)					95,01000		
	SOMMANO % aliquota					95,01000 (1,427%)		
19 001.001 05/02/2025	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI (voce pari a euro 104'201,76 - 3,613% dei lavori a corpo)					79,75000		
	SOMMANO % aliquota					79,75000 (2,881%)		
20 001.002 05/02/2025	OPERE EDILI - COPERTURA (voce pari a euro 184'754,08 - 6,406% dei lavori a corpo)					88,63000		
	SOMMANO % aliquota					88,63000 (5,678%)		
21 001.004 05/02/2025	OPERE EDILI - TAMPONAMENTI E FACCIATE (voce pari a euro 313'874,29 - 10,883% dei lavori a corpo)					21,71000		
	SOMMANO % aliquota					21,71000 (2,363%)		
22 001.005 05/02/2025	OPERE EDILI - PARETI E CONTROPARETI INTERNE (voce pari a euro 133'215,60 - 4,619% dei lavori a corpo)					48,02000		
	SOMMANO % aliquota					48,02000 (2,218%)		
23 001.006 05/02/2025	OPERE EDILI - ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI (voce pari a euro 42'857,41 - 1,486% dei lavori a corpo)					79,95000		
	SOMMANO % aliquota					79,95000 (1,188%)		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
24 001 05/02/2025	RECINZIONI					40,00000		
	SOMMANO %					40,00000		
25 002 05/02/2025	NOLI BOX DI CANTIERE					60,00000		
	SOMMANO %					60,00000		
26 003 05/02/2025	NOLI PONTEGGI					80,00000		
	SOMMANO %					80,00000		
27 004 05/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE					90,00000		
	SOMMANO %					90,00000		
28 005 05/02/2025	CARTELLONISTICA					90,00000		
	SOMMANO %					90,00000		
29 006 05/02/2025	ANTINCENDIO					60,00000		
	SOMMANO %					60,00000		
30 007 05/02/2025	RIUNIONE DI COORDINAMENTO					50,00000		
	SOMMANO %					50,00000		
	Data, 05/02/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE							