



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI - CUP D43D20002210005 – CIG 9081772357

CONTRATTO D'APPALTO N. 3402 DEL 21/12/2021.

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di agosto, in Concesio il sottoscritto Arch. Giorgio Mainetti, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Bresciani Alberto in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltata PGS Impianti SRL;

VISTI

- il progetto dei lavori del complessivo importo di € 200.000,00 relativo a "Riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi" approvato con deliberazione G.C. n. 132 del 03/08/2021, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

o Opere soggette a misura:	175.360,00 €
o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.500,00 €
o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.:	3.557,20 €
o I.V.A. (complessiva):	15.034,52 €
o Spese tecniche:	3.202,50 €
o Imprevisti e varie:	345,78 €
Totale:	200.000,00 €

- il verbale di aggiudicazione dei lavori alla Ditta P.G.S. IMPIANTI S.R.L. del 23/09/2021 con prot. n. 0032050, con determinazione dirigenziale n. 518 del 23/09/2021 con ribasso del 1,5 % sul costo previsto a base d'asta di € 175.360,00 oltre ad € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale pari a € 175.229,60 oltre IVA (22% e 4%) e come di seguito ripartito:

o Opere soggette a misura:	172.729,60 €
o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.500,00 €
o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.:	3.557,20 €
o I.V.A. (complessiva):	14.812,75 €
o Spese tecniche:	3.202,50 €
o Imprevisti e varie:	3.197,95 €
Totale:	200.000,00 €

- il contratto d'appalto repertorio N. 3402 stipulato in data 21/12/2021;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- l'incarico all'arch. Giorgio Mainetti in qualità di Direttore dei Lavori, individuato con deliberazione di G.C. n. 166 del 12/10/2021;
- la comunicazione agli Enti competenti di servizi in esclusiva e sottoservizi in data 11/10/2021;
- le modalità di intervento in tema di sicurezza concordate alla presenza del coordinatore della sicurezza Geom. Armando Ricarboni prima dell'inizio dei lavori;
- Il verbale di consegna parziale dei lavori in data 22/12/2021 e la sospensione dei lavori in data 23/12/2021 per condizioni climatiche avverse;
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 11/04/2022;
- La perizia suppletiva e di variante in data 27/04/2022, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 03/05/2022 che ha comportato l'incremento dei costi dell'opera pubblica per un importo complessivo pari a € 227.000,00, così ripartito:
 - o Opere soggette a misura: 185.083,77 €
 - o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.): 2.500,00 €
 - o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.: 3.557,20 €
 - o I.V.A. (complessiva): 28.450,00 €
 - o Spese tecniche: 3.202,50 €
 - o Imprevisti e varie: 4.206,53 €
 - Totale: 227.000,00 €**
- La Determinazione dirigenziale n. 258 del 12/05/2022, con la quale si impegnava la somma complessiva di € 27.000,00 per l'incremento dei costi derivanti dalla perizia suppletiva e di variante;
- Il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 18/05/2022;
- La seconda perizia in riduzione e di variante in data 23/05/2022, approvata con determinazione dirigenziale n. 296 del 26/05/2022 che ha comportato la riduzione dei costi dell'opera pubblica per un importo complessivo pari a € 218.379,68, così ripartito:
 - o Opere soggette a misura: 181.408,62 €
 - o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.): 2.500,00 €
 - o Incentivo UTC ex art. 113 C.C.: 3.683,42 €
 - o I.V.A. (complessiva): 27.585,14 €
 - o Spese tecniche: 3.202,50 €
 - o Imprevisti e varie: 0,00 €
 - Totale: 218.379,68 €**
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 01/06/2022;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto e nelle perizie suppletive coerenti con le analisi dei prezzi;
- L'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contro gli infortuni sul lavoro, contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

CERTIFICA

Che i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI - CUP D43D20002210005 – CIG 9081772357,

assunti dall'Appaltatore PGS Impianti SRL con sede in via dell'Industria n. 11/13 – 25030 Torbole Casaglia (BS), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali

e liquida il credito dell'Appaltatore come segue:

- Ammontare del conto finale:	183.908,62 €
Detratti gli stati di avanzamento:	
- N. 1 SAL: importo netto arrotondato	- 141.536,00 €
- N. 2 SAL - Stato finale: importo netto arrotondato	<u>- 39.426,00 €</u>

Sommano il restante credito di impresa, che può essere pagato all'Appaltatore PGS Impianti SRL, a saldo di ogni suo avere: **2.946,62 €**

L'Appaltatore
P.G.S. Impianti Srl
Geom. Alberto Bresciani
Via. Industria n. 11/13
25030 Torbole C. (BS)
P.IVA e C.F. 03987940982

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giorgio Magretti



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti



Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E' possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Concesio). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente."



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 06/06/2022, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi. Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto, di seguito si riepilogano i termini:
 - o Art. 5 - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
 - Tempo utile per ultimare i lavori: 40 giorni n. c.
 - Sospensione lavori complessivi: 122 giorni
 - Proroghe: 0 giorni
 - o Art. 6 – penale per ritardi:
 - Non applicabile

- Gli stati di avanzamento lavori ed i certificati di pagamento che si riportano:
 - o 1° SAL, approvato con determinazione dirigenziale n. 276 del 19/05/2022 per l'ammontare dei lavori a € 142.247,39;
 - o 2° SAL pari allo stato finale per l'ammontare complessivo dei lavori a € 183.908,62;

ACCERTATO CHE

- i lavori eseguiti sono quelli previsti nel progetto e nelle perizie di variante e che l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale dei lavori eseguiti, ammonta a complessivi € 183.908,62 e che corrispondono alle somme autorizzate;
- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- Da quanto risulta agli atti della Direzione Lavori, si è potuto riscontrare ed accertare che le verifiche, i controlli e le misurazioni delle opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto, al progetto approvato ed alle perizie suppletive;
- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato ed alle perizie suppletive;
- E' stato pubblicato in data 13/06/2022 per 15 giorni consecutivi avviso ai creditori (avviso ad opponendum);
- Risulta agli atti il risarcimento per la riparazione della facciata di un edificio danneggiato durante i lavori, concordato con la proprietà, mediante attestazione di pagamento datata 13/07/2022 della fattura alla Ditta Archetti Pittore Edile 2 SNC di € 350,00;
- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): fba77e1025b278adaaf35b9cb6129c48933255ae5e77cf4458bb30651d58353f

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

N. Protocollo: 0029180/2022

Data Protocollo: 05/09/2022

Destinatari: PGS IMPIANTI SRL

Oggetto: CRE - RIQUALIFICAZIONE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI - CUP D43D20002210005 - CIG 9081772357



Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8cf7ad670c4584c0_p7m&auth=1

ID: 8cf7ad670c4584c0