

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori c/o centro sportivo "A.Moro"- LL.PP.591
VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Concesio (BS)

IMPRESA: Italgreen spa

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 509'997,91 - 100%)							
1 001 07/06/2023	Opere Propedeutiche SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		27'723,49 (5,436%)	27'723,49 (5,436%)	
2 002 07/06/2023	Sottofondo campo da gioco SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		65'856,03 (12,913%)	65'856,03 (12,913%)	
3 003 07/06/2023	Opere edili e drenaggi SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		40'310,23 (7,904%)	40'310,23 (7,904%)	
4 004 07/06/2023	Recinzione SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		38'356,94 (7,521%)	38'356,94 (7,521%)	
5 005 07/06/2023	Irrigazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		13'565,94 (2,660%)	13'565,94 (2,660%)	
6 006 07/06/2023	Manto sportivo SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	80,00		193'350,41 (37,912%)	154'680,33 (30,330%)	
7 007 07/06/2023	Attrezzatura e segnaletica SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	50,00		11'327,05 (2,221%)	5'663,53 (1,111%)	
8 008 07/06/2023	Sottofondo - Out esterno SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		6'716,67 (1,317%)	6'716,67 (1,317%)	
9 009 07/06/2023	Manto decorativo SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	60,00		10'500,86 (2,059%)	6'300,52 (1,235%)	
10 010 07/06/2023	VARIANTE SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	45,00		102'290,28 (20,057%)	46'030,63 (9,026%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						405'204,31 (79,452%)	
	T O T A L E euro						405'204,31	
	Data, 07/06/2023							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	In data 07/06/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							415'118,29
	Il Direttore dei Lavori							
	A R I P O R T A R E						405'204,31	415'118,29