



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Tecnico**

**Servizio Manutenzioni e Patrimonio**

<b>Numero Generale</b>	<b>649</b>
<b>Data Determina</b>	<b>23/11/2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIE VARIE -CUP-D41C22000030001 – CIG 9240421CAD</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.**

#### RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 124/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "" Asfalti 2022, riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche vie varie – CUP- D41C22000030001 – CIG 9240421CAD "redatto dall'ufficio Tecnico per un importo complessivo di € 93.000,00;
- l'opera trova copertura al capitolo 10052.02.0002 finanziata per € 60.000,00 da contributo del Ministero dell'Interno e per € 33.000,00 da fondo dell'Ente finanziati da trasferimento da privati;
- con determina a contrarre n. 322 del 07.06.2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 93.000,00 per i lavori di asfalti, riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche vie varie ( CUP – D41C22000030001 – CIG 9240421CAD);



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- con determina n. 348 del 21.06.2022 sono stati affidati i lavori in questione alla Ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia), la quale ha offerto uno sconto pari al 15,8% sui prezzi unitari posti a base di gara, per l'importo contrattuale netto di € 62.738,98 ( di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% ed al 4%

## VISTO il

- il verbale del direttore dei lavori Geom. Rodolfo Sharifi dal quale si evince che i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 25.07.2022 , nelle more della stipula del contratto;
- i lavori sono stati sospesi in data 31.08.2022;
- il contratto è stato stipulato in data 13.09.2022 Rep. n. 3413/2022;

**CONSIDERATO CHE** con determinazione dirigenziale n. 529 del 29.09.2022 veniva approvata la perizia suppletiva con la quale venivano autorizzate maggiori opere per € 11.4893,55 oltre IVA e che tale maggiore importo è stato reperito nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera il cui costo resta invariato e pari ad € 93.000,00;

## DATO ATTO CHE

- i lavori sono stati ripresi il 01/10/2022;
- il verbale di ultimazione dei lavori del 04/10/2022 prot. n. 32754 dal quale si certifica che i lavori sono stati ultimati il 01.10.2022 e quindi gli stessi sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

## VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 74.324,21 oltre IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 73.324,21 oltre 1000,00 per gli oneri della sicurezza oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- le opere appaltate sono soggette all'aliquota IVA del 22% e al 4% come previsto nel quadro economico di progetto, modificato in ultimo con l'approvazione della perizia;
- in corso d'opera non è stato corrisposto nessun acconto alla ditta;

**DATO ATTO** che in data 21.11.2022 prot. n. 38398 è stato depositato il certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori; redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dalla ditta appaltatrice;

**ACCERTATO**, dal certificato di Regolare esecuzione, che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori pari ad 74.232,53 oltre IVA così suddivisa:

- € 67.820,01 oltre IVA al 22%
- € 5.412,52 oltre IVA al 4%

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in questione alla ditta Bios asfalti la somma di € 89.589,43 IVA variabile compresa;

## DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale dei lavori la riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche vie varie – CUP-D41C22000030001 – CIG 9240421CAD , descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 74.323,53 oltre IVA;
2. di dare atto l'opera è imputata al capitolo 10052.02.0002 finanziata per € 60.000,00 da contributo del Ministero dell'Interno e per € 33.000,00 da fondo dell'Ente finanziati da trasferimento da privati;
3. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

Lavori appaltati + perizia	€ 73.232,53
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 74.232,53</b>
Somme a disposizione	
Iva al 22% ( di € 67.820,01 )	€ 14.920,40
Iva al 4% ( di € 5.412,52)	€ 216,50
Iva la 22% ( € 1000,00 oneri della sicurezza)	€ 220,00
Incentivo tecnico art.113 D.Lgs 50/20	€ 1.484,65
<b>Risparmi</b>	<b>€ 1.925,92</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 18.767,47</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 93.000,00</b>

4. Di liquidare alla ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia) la somma di € 89.589,43 IVA compresa così suddivisa € 67.820 IVA al 22% ed € 5.412,52 IVA al 4% previa presentazione di apposita polizza così come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016;
5. Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata in sede di stipula del contratto;;
6. di dare atto che l'opera in questione ha comportato un risparmio di € 1925,92 e che tale somma andrà in avanzo.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.