



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Numero Generale	629
Data Determina	16/11/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI (CUP D43D21003750004 - CIG 88601456F3)
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 370 del 06.07.2021 è stato incaricato l'Ing. Silvano Tognolatti con sede in Concesio, Via Sorlini, 5 per progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità lavori di asfaltatura di Via Rizzardi con formazione di nuovi attraversamenti rialzati, per un importo di € 3.600/00 oltre oneri ed IVA di legge ;
- con Delibera di Giunta comunale n. 131 del 03.08.2021 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI "ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI „CUP D43D21003750004 CIG 88601456F3 per una spesa complessiva di €. 100.000,0 di cui €. 72.941,48 per lavori,oltre gli oneri della sicurezza di € 1.500,00 ed € 25.558,52 per somme disposizione;
- l'opera di €.100.000,00 è finanziata interamente da privati (GSE);
- con determina dirigenziale n. 459 del 01.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

“ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI CUP D43D21003750004 CIG 88601456F3” alla Ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) la quale ha offerto il prezzo a corpo sui lavori posti a base di gara di € 71.117,94 oltre oneri e IVA 22%;

- il contratto d'appalto REP.N. 3400 è stato sottoscritto in data 02.11.202

CONSIDERATO CHE :

- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 07.12.2021 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era fissato in 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi .
- I lavori sono stati sospesi in data 07.12.2021 e ripresi in data 28.02.2022 come si desume dai rispettivi verbali depositati agli atti;
- nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro;

VISTO che :

- che con determinazione dirigenziale n. 167 del 05.04.2021 veniva approvata la perizia per i lavori sopraccitati redatta dal Direttore Lavori con la quale venivano autorizzate maggiori opere per € 1.823,25 e che tale maggiore importo è stato reperito nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera il cui costo resta invariato e pari ad € 100.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 257 del 12.05.2022 veniva approvato il 1 sal per un importo di € 88.102,40 comprensivi di IVA (22%) ;
- a credito dell'impresa rimangono quindi € 2.716,00 comprensivi di IVA al 22%;

VISTO

- il verbale di sospensione dei lavori in data 15.03.2022 ;
- in data 06.10.2022 per questioni logistiche e legate alla difficoltà di reperimento di materiali l'impresa è potuta intervenire al completamento dell'opera solo in pari data;
- il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI in data 14.10.2022 prot. n. 34185 dal quale risulta che i lavori sono stati ripresi il 06.10.2022 e completamente ultimati il giorno 11.10.2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 17.10.2022, redatto in pari data dal direttore dei lavori e firmato dalla ditta senza riserve, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €74.441,19, con relativo libretto misure , registro contabilità;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

a) somme appaltate:

- importo netto lavori contratto principale	€.	71.117,94
- importo di variante	€	1.823,25
- importo netto oneri della sicurezza	€.	1.500,00
TOTALE	€.	74.441,19

b) somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22%	€.	16.377,06
- incentivo ex art 113	€.	1.452,36
- spese tecniche	€.	4.567,68
- risparmio	€	3.161,71
TOTALE	€.	25.558,81
TOTALE a+b	€.	100.000,00

VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 74.441,19+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 74.441,19 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità ed il conto finale senza riserve;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 72.215,08 oltre iva(vedi determinazione n. n. 257 del 12.05.2022 di approvazione 1 sal) ;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta un credito netto all'impresa di € 2.226,23 oltre IVA a saldo dell'esecuzione di lavori per un totale di € 2.716,00;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento,



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, , allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 74.441,19 oltre IVA;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta Ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) , la somma di € 2.226,23 oltre IVA;
3. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 100.000,00 ed è stata imputata sul capitolo 10052.02.0002 impegno 64320 finanziato da GSE;
4. di procedere al pagamento, della fattura alla ditta a seguito dell'approvazione della presente determinazione e previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall' art. 103 comma 6 del D.lgs 50/2016;

5. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

a) somme appaltate:

- importo netto lavori contratto principale	€.	71.117,94
- importo di variante	€	1.823,25
- importo netto oneri della sicurezza	€.	1.500,00
TOTALE	€.	74.441,19

b) somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22%	€.	16.377,06
- incentivo ex art 113	€.	1.452,36
- spese tecniche	€.	4.567,68
- risparmio	€	3.161,71
TOTALE	€.	25.558,81
TOTALE a+b	€.	100.000,00

6. Di dare atto che le spese tecniche verranno liquidate a seguito dell'approvazione del presente atto;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare atto che l'opera in questione ha comportato un risparmio di € 3.161,71 e che tale somma andrà in avanzo.
9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.