

Comune di Concesio - Provincia di Brescia

LAVORI DI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPPELLE LATO SUD-OVEST DEL CIMITERO DI COSTORIO.

Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera della Giunta del Comune di Concesio n. 125 del 28/07/2021.

CUI n. L00350520177202100009 CUP n. D47H21001400002

CIG 883264513D

IMPORTO CONTRATTUALE

105.804,65 euro di cui 3.000,00 euro per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza *(oltre IVA al 10%)*.

Perizia Suppletiva Modificativa di Variante approvata con det. 374 del 27/06/2022. Nuovo importo dei lavori: **107.132,36 €** di cui 3.000,00 euro per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza *(oltre IVA al 10%)*.

Perizia di variante in corso d'opera modificativa e suppletiva n. 2 approvata con det. 661 del 28/11/2022. Nuovo importo dei lavori: Nuovo importo dei lavori: **115.704,36 €** di cui 3.000,00 euro per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza *(oltre IVA al 10%)*.

IMPRESA ESECUTRICE:

Impresa Edile f.lli Zanardelli di Zanardelli Battista & C snc, via San Rocco n. 15, 25060, Collio (Bs). CF: 02978840177, P.IVA: 00714030988

PROGETTO ESECUTIVO

arch. Antonio Rubagotti

R.U.P.

arch. Flavia Gusberti

DIREZIONE DEI LAVORI

arch. Antonio Rubagotti

COORDINATORE SICUREZZA

arch. Antonio Rubagotti

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aggiudicazione con determinazione Responsabile del Settore Tecnico del comune di Concesio n. 456 del 31/08/2021. Contratto in data 09/11/2021, rep. 3401

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventitre il mese di febbraio il giorno 27 (27/02/2023),

il sottoscritto Arch. Antonio Rubagotti, in qualità di direttore dei lavori in epigrafe,

Premessi e visti i seguenti documenti:

Premessi e visti i seguenti documenti:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti e relativa approvazione da parte della Giunta comunale;
- il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;
- la delibera di Giunta comunale n. 125 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato il sopracitato progetto definitivo-esecutivo;
- il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo in data 26/07/2021;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;
- l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Impresa Edile f.lli Zanardelli di Zanardelli Battista & C snc, con Dirigente dell'Area Tecnica del comune di Concesio n. 456 del 31/08/2021;
- il POS fornito dalla ditta esecutrice;
- la comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Concesio del 08/11/2021 nella quale si comunicava che la consegna dei lavori avverrà nelle more della stipula del contratto;
- il verbale di consegna dei lavori in data 08/11/2021;
- il contratto sottoscritto in data 09/11/2021 rep. 3401;
- l'incarico per il collaudo statico all'ing. Flavio Buonopane con determina n. 314 del 31/05/2022;
- la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori in data 09/11/2021;
- la ripresa dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori in data 13/06/2022;
- considerato che ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 72 (in lettere settantadue) naturali e consecutivi scadeva in data 24/08/2022;
- considerata la sospensione dei lavori in data 16/08/2022 e che i giorni intercorsi dall'inizio lavori ammontavano a tal momento a complessivi 64 giorni;
- il SAL 1 in data 16/08/2022;
- la perizia di variante modificativa e suppletiva approvata con determina 374 del 27/06/2022;
- la perizia di variante in corso d'opera modificativa suppletiva approvata con determina 661 del 28/11/2022;
- considerato che i lavori sono ripresi dopo l'approvazione della seconda variante, ovvero in data 20/12/2022;
- richiamata la comunicazione in data 28/12/2022 da parte dell'impresa appaltatrice di avvenuta ultimazione dei lavori;

- considerato che complessivamente i lavori sono stati svolti in 72 giorni totali, nel rispetto quindi del termine stabilito dal capitolato speciale e dal contratto;
- il certificato di ultimazione dei lavori in data 11/01/2023;
- il collaudo statico con esito positivo a firma dell'ing. Flavio Buonopane in data 20/02/2023;
- il SAL finale in data 27/02/2023.
- la Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 27/02/2023.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'Impresa Edile f.lli Zanardelli di Zanardelli Battista & C snc corrispondono a quanto previsto dal progetto autorizzato e dalle successive varianti suppletive;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che l'ing. Flavio Buonopane ha emesso, con esito positivo, collaudo statico delle opere in data 20/02/2023;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, la somma spesa risulta coincidente alla somma autorizzata con determina n. 661 del 28/11/2022;
- che il complessivo ammontare rientra quindi nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edile f.lli Zanardelli di Zanardelli Battista & C snc ed approva conseguentemente il seguente risultato finale:

SAL FINALE - IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 112.704,36
oneri per la sicurezza non soggetti a sconto contrattuale	€ 3.000,00
ritenuta per infortuni 0,5%	- € 563,52
ammontare del certificato SAL 1	-€ 74.798,00
Credito Impresa (al netto dei SAL già emessi) al netto di IVA	€ 40.343,00

Concesio (Bs), 27/02/2023

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

