



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>385</b>
<b>Data Determina</b>	<b>27/07/2023</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE CIG:9696481D3E CUP:D47H23000160004- ASFALTI 2023</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di G.C. n.71 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 13.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dei lavori "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- D47H23000160004 - CIG 9696481D3E ", predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale per la somma totale di € 185.000,00 ;
- la spesa trova copertura sul capitolo 10052.02.0002 di € 185.000,00(manutenzione straordinaria strade) del bilancio 2023;
- con determinazione a contrarre n. 206 del 20.04.2023 è stata avviata la procedura di Gara per l'affidamento dei lavori "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 , così come in ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 L. 108/2021 ;

- con determinazione n.237 del 17.05.2023 sono stati aggiudicati i lavori di “Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ” a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), la quale ha offerto uno sconto pari al 31,82 % sui prezzi unitari posti a base di gara, per un importo contrattuale di €. 93.575,77 oltre ad € 2.000,00 per gli oneri della sicurezza oltre IVA 22%;

## DATO ATTO CHE :

- con lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) prot. n. 14818 del 18.05.2023;
- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n.15231 del 22.05.2023, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in pari data e il cui termine contrattuale era di 40 gg;

## DATO ATTO

- che con determina dirigenziale n. 252 del 22.05.2023 è stata approvata la perizia opere complementari dei lavori di “Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ” a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) dal quale si rileva un incremento dell'importo contrattuale di € 42.344,06 oltre IVA;
- che con determina dirigenziale n. 332 del 26.06.2023 è stata approvata la perizia n. 2 dei lavori di “Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ” a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), e che il nuovo importo contrattuale dei lavori ammonta ad € **147.905,20** oltre IVA ( di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza) e che il costo complessivo dell'opera resta invariato e quindi pari ad € 185.000,00 ;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 30/06/2023, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi oltre la sospensione. Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 359 del 11.07.2023 con la quale è stato approvato il 1° sal relativo ai lavori di “Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ” a tutto il 22/06/2023 e la relativa contabilità, dai quali risulta che la ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) ha eseguito i lavori per la somma di € 114.931,54 oltre iva 22% di € 25.284,94 per un importo complessivo di €140.216,48 esclusa la ritenuta d'acconto per infortuni;al netto della ritenuta dello 0,5%

**CONSIDERATO CHE** durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DATO ATTO CHE :

- dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 25.07.2023, il Direttore dei Lavori attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi;
- Le opere eseguite sono quelle previste nel progetto e che l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale dei lavori eseguiti, ammonta a complessivi € 147.905,20, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato;
- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;
- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto;
- in corso d'opera non è stato corrisposto un acconto;

## PRECISATO CHE :

- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate in data 30/06/2023, per un totale di €. 147.905,20 oltre iva al 22%, e che la relativa documentazione finale è stata redatta dal Tecnico Comunale Geom.Rodolfo Sharifi in qualità di direttore lavori, per formarne parte integrante e sostanziale della presente ;
- il quadro economico finale dell'opera è di seguito riepilogato:

o	<b>Lavori eseguiti stato finale:</b>	<b>214.000,00 €</b>
o	Sconto gara 31.82 %	68.094,80 €
o	Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
o	<b>Totale opere</b>	<b>147.905,20 €</b>
o	Incentivo UTC ex.art.113 2%	4.320,00 €
o	Iva 22% su lavori di 145.905,20 €:	32.099,15 €
o	Iva 22€ su oneri della sicurezza	440,00 €
o	risparmi	235,65 €
o	Totale somme a disposizione	37.094,80 €
	<b><u>Totale:</u></b>	<b><u>185.000,00 €</u></b>

- la contabilità finale è composta dai seguenti documenti:

1. Stato finale dei lavori -
2. relazione sul conto finale
3. Certificato regolare esecuzione dal quale risulta che può essere pagato a saldo di ogni suo avere alla ditta la somma di € 32.973,66;

**RICORDATO** , ai sensi degli articoli 225 e 226 del nuovo Codice D.Lgs 36/2023 (periodo transitorio) per avvisi o bandi già pubblicati prima del 01.07.2023 si continuano ad applicare le norme precedenti, fino al 31.12.2023, di cui al D.Lgs 50/2016;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DATO ATTO CHE:

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di agosto 2023, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale dai quali si desume che la ditta ha regolarmente eseguito le opere, € 147.905,20, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
2. di riconoscere alla Ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), al netto del 1sal, la somma di € 32.973,66 oltre IVA al 22% a saldo di ogni suo avere;
3. di dare atto che si procederà, con separato provvedimento, alla liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura previa presentazione di apposita polizza così come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 pari all'importo delle opere liquidate;
4. di dare atto che l'importo complessivo di €. 185.000,00 dell'opera è stato impegnato ed imputato al capitolo 10052.02.0002 e che la stessa è finanziata :
  - € 30.000,00 con trasferimenti stato (impegno 67330);
  - € 51.576,23 con avanzo di amministrazione 2022 (impegno n. 67331) (contributo Legge Regionale 9/2020 utilizzo economie)
  - € 103.423,77 con mezzi propri di bilancio (impegno 67331);
5. di prendere atto che, come indicato nel quadro economico finale, vi è stato un risparmio di € 235,65 sulla somma originaria preventivata;
6. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed al direttore lavori per gli adempimenti di competenza;
7. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.;
- 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.