

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						950'968,31	986'300,00
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'331'841,58 - 100%)							
40 006-P1 23/09/2024	F - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	1	29	61,21		65'859,57 (4,945%)	40'312,64 (3,027%)	
41 001-P1 23/09/2024	A - FACCIATE COPERTURA SOMMANO % aliquote	1	29	14,75		256'779,06 (19,280%)	37'874,91 (2,844%)	
42 002-P1 23/09/2024	B - OPERE INTERNE SOMMANO % aliquote	1	29	3,62		391'268,42 (29,378%)	14'163,92 (1,063%)	
43 003-P1 23/09/2024	C - OPERE ESTERNE - allacciamenti SOMMANO % aliquote	1	29	89,82		229'702,72 (17,247%)	206'318,98 (15,491%)	
44 004-P1 23/09/2024	D - STRUTTURE SOMMANO % aliquote	1	29	2,86		225'840,38 (16,957%)	6'459,03 (0,485%)	
45 005-P1 23/09/2024	E - IMPIANTI MECCANICI SOMMANO % aliquote	1	29	32,82		162'391,44 (12,193%)	53'296,87 (4,002%)	
46 006-P1 23/09/2024	F - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	1	29	38,79		65'859,57 (4,945%)	25'546,93 (1,918%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						383'973,28 (28,830%)	
	TOTALE euro						1'334'941,59	
	Brescia, 23/09/2024							
	L'Impresa Fin-Edil srl							
	Il Direttore dei Lavori arch. Giorgio Goffi							
	In data 23/09/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 4 per un importo di euro							341'900,00
	Il Direttore dei Lavori arch. Giorgio Goffi							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE						1'334'941,59	1'328'200,00