

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Stazione appaltante: Comune di Monticelli Brusati, Via della Valle n. 2 25040
Monticelli Brusati

Lavori di: **“Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede in Via San Zenone”**

Impresa appaltatrice: **“ARICI FRATELLI SRL”, con domicilio telematico
aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale
00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a
Gussago (cap 25064)**

Contratto in data 27/07/2022 – Determinazione n. 192/2022

Importo contrattuale: € 12.174,44, oltre I.V.A., di legge

Codice unico progetto: B17H22002200005

Codice identificativo gara: 9321233CCC

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Istruttore Tecnico Marco Civini ed è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 07.07.2022 per l'importo complessivo di Euro 15.000,00 di cui Euro 12.293,55 a base d'appalto (dei quali € 11.910,55 per lavori ed € 383,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 2.706,45 per somme a disposizione dell'amministrazione, così distinta:

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.910,55
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.293,55
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.704,58
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	1,87
B	totale somme a disposizione (b)	2.706,45
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

DESCRIZIONE LAVORI

Le opere di sistemazione consistono principalmente nella:

- fresatura di tappeto di usura;
- ricarica con binder ove necessario;
- rifacimento tappeto di usura;
- formazione di ribassamenti nei marciapiedi
- rifacimento di segnaletica orizzontale;
- sostituzione di cordoli ammalorati.

ASSUNTORE LAVORI

I lavori vennero affidati alla ditta "ARICI FRATELLI SRL", con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064) con determinazione n. 192 in data 27.07.2022 che offrì il ribasso del 1,00 % sull'importo dei lavori posti a base di gara soggetti a sconto, per un importo pari a € 12.174,44 (dei quali € 11.791,44 per lavori ed € 383,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA alle aliquote di legge, ovvero € 14.852,82 Iva 22% inclusa

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Il quadro economico dell'opera a seguito dell'affidamento risultò essere il seguente:

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.791,44
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.174,44
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.678,38
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	147,18
B	totale somme a disposizione (b)	2.825,56
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

CONSEGNA LAVORI

I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 28.07.2022, senza riserve da parte dell'Impresa

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto n. 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; il termine ultimo doveva scadere quindi in data 06.08.2022

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori subirono la sospensione in data 29.07.2022;

I lavori vennero ripresi in data 12.09.2022

I lavori subirono la seconda sospensione in data 14.09.2022;

I lavori vennero ripresi la seconda volta in data 29.09.2022

PROROGHE

Non furono concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA TEMPO UTILE

In causa a quanto sopra il tempo utile assomma a giorni 70, come risulta dal seguente prospetto:

a) da capitolato	giorni	10
b) sospensioni e relative riprese	giorni	60
c) proroga	giorni	\\
	<hr/> <hr/>	
Totale (a + b+c)	giorni	70

In conseguenza di quanto sopra, e tenuto conto che la consegna avvenne in data 28/07/2022, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 05.10.2022.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05.10.2022, come accertato con certificato in data medesima, e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante, approvata con determinazione n. 269 in data 03.10.2022 che non ha determinato variazione del corrispettivo né introduzione di nuovi prezzi.

CONTABILITA' FINALEi

Dalla contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 06.12.2021 si deduce la spesa riassunta nel quadro economico che segue:

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.791,44
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.174,44
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.678,38
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	147,18
B	totale somme a disposizione (b)	2.825,56
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

Resta quindi il seguente credito all'impresa:

- per lavori e somministrazioni principali, netti	€ 12.174,44
- a dedurre certificati di pagamento già emessi	€ 0,00

=====

Totale generale netto € 12.174,44+ IVA 22%

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato la contabilità senza riserve,

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di collaudo deve avvenire entro il primo trimestre (ovvero entro 90 giorni) a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:

l'impresa risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di CNCE, INPS ed INAIL;

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal personale dell'UTC.

QUADRO ECONOMICO FINALE

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.791,44
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.174,44
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.678,38
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	147,18
B	totale somme a disposizione (b)	2.825,56
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

Addi 05/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Civini Marco)



Marco Civini

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Stazione appaltante: Comune di Monticelli Brusati, Via della Valle n. 2 25040
Monticelli Brusati

Lavori di: “Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede in Via San Zenone”

Impresa appaltatrice: “ARICI FRATELLI SRL”, con domicilio telematico
aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale
00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a
Gussago (cap 25064)

Contratto in data 27/07/2022 – Determinazione n. 192/2022

Importo contrattuale: € 12.174,44, oltre I.V.A., di legge

Codice unico progetto: B17H22002200005

Codice identificativo gara: 9321233CCC

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio dell'Impresa Appaltatrice, verificando ed ispezionando le opere eseguite ed i manufatti posati, riscontrati tutti i documenti contabili, e considerato che:

- 1) i lavori sono quelli previsti dal progetto e dalle varianti ordinate dalla Direzione Lavori e dall'Ente Appaltante, e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
- 2) i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna.
- 3) l'importo dei lavori risulta contenuto in quello previsto per tale titolo nelle somme autorizzate.
- 4) l'Impresa Appaltatrice, per quanto risulta dagli atti in possesso della Direzione Lavori e dell'Ente Appaltante, ha provveduto all'assicurazione degli operai.
- 5) non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- 6) non sono stati prodotti danni diretti od indiretti a proprietà di terzi.
- 7) l'Impresa Appaltatrice ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- 8) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- 9) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 10) non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

CERTIFICA

Che i “lavori di manutenzione straordinaria marciapiede in via San Zenone” CUP: **B17H22002200005**- CIG: **9321233CCC**, assunti ed eseguiti dall'impresa ARICI FRATELLI SRL”, con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064) sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni progettuali e pertanto ne liquida

l'importo quale risultante dal conto finale, ovvero in € 12.174,44 oltre all'IVA, ovvero € 14.852,82 Iva 22% compresa per lavori e somministrazioni.

In conseguenza di quanto sopra possono essere pagate all'Impresa le somme sopra esposte a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile, la presentazione dei moduli relativi alla tracciabilità dei pagamenti e la superiore approvazione del presente atto.

Atto redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Addì 05.10.2022

LA DIREZIONE LAVORI

M. Civini Marco



visto:

L'ENTE APPALTANTE

(Geom. Giampietro Fongaro)

Giampietro Fongaro

L'IMPRESA APPALTATRICE

(Arici Beniamino) s.r.l.

Via Sale, 125/C
25064 GUSSAGO (BS)
Tel. 030.2521230 R.A.
P. IVA e C.F.: 00662570175

Arici Beniamino