



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**COMUNE DI MONTICELLI
BRUSATI**
Provincia di Brescia
Area Tecnica

Via Della Valle n. 2 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n.
030 652423 fax n. 030 6852048
codice fiscale e partita IVA 00841590177

Il Progetto è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU per € 50.000,00. I contenuti del presente documento non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea che, conseguentemente, possono essere ritenute responsabili per essi.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI

CUP: B17H22001440005 - CIG: 93227321D3

IMPRESA: “Giudici SpA” con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) CF P IVA 00226710168

CONTRATTO: *in data 01.09.2022 rep 1028*

CONSEGNA LAVORI: *in data 01.09.2022*

SOSPENSIONE LAVORI: *in data 03.10.2022*

RIPRESA LAVORI: *in data 30.01.2023*

PROROGA: *concessa con perizia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 31.01.2023*

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno dieci del mese di febbraio in Monticelli Brusati il sottoscritto Marco Civini, Direttore dei lavori e RUP, a seguito della comunicazione dell'Appaltatore in data

- Geom Fabio Magri per conto dell'Impresa esecutrice;
- Geom. Fongaro Giampietro per conto dell'Ente appaltante.

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 01.09.2022;
- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 03.10.2022;
- considerato che ai sensi del Capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, pertanto il termine ultimo era per il giorno 10.10.2022;
- considerato che in data 03.10.2022 vi è stata una sospensione dei lavori;
- considerato che in data 30.01.2023 vi è stata la ripresa dei lavori;
- considerata la concessione di ulteriori 20 giorni con approvazione della perizia in data 31.01.2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7;

- per effetto della sospensione (119 giorni) e della proroga concessa con l'approvazione della perizia (20) giorni il termine ultimo rimaneva fissato per il giorno 26.02.2023

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

(Civini Marco)



visto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Fongaro Geom. Giampietro)

L'APPALTATORE

(Magri Claudio)

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Via Ronchini, 17
24060 BOGNO (Bergamo)
C. F. e P. IVA: 00226710167