



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
PROVINCIA DI BRESCIA

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE
COMUNALI CIG: Z3138978EC.**

**IMPRESA: “Giudici SpA” con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) CF P
IVA 00226710168.**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto definitivo/esecutivo é stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Istruttore Tecnico Marco Civini ed é stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 in data 15.11.2022 per un importo di € 37.900,00 dei quali 30.588,42 a base d'appalto (dei quali € 29.988,42 per lavori ed € 600,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 7.311,59 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO asfalti | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 29.988,42 |
| a2 | oneri per la sicurezza | 600,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2) | 30.588,42 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 6.729,45 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 110,12 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 440,47 |
| b4 | IRAP | 30,24 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 1,30 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 7.311,59 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 37.900,00 |

DESCRIZIONE LAVORI

Le opere di sistemazione consistono principalmente nella:

- Impianto/rimozione cantiere per singola zona di intervento;
- fresatura di tappeto di usura;
- ricarica con binder ove necessario;
- rifacimento tappeto di usura;
- rifacimento di segnaletica orizzontale;
- messa in quota di chiusini.

ASSUNTORE LAVORI

I lavori vennero affidati alla ditta ditta Giudici SpA con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) cf e p iva 00226710168 con determinazione n. 361 in data 14.12.2022 che offrì il ribasso del 18,25 % sull'importo dei lavori posti a base di gara soggetti a sconto, per un importo complessivo di € 25.115,53 oltre ad Iva (dei quali € 24.515,53 per lavori ed € 600,00 per oneri della sicurezza) ovvero € 30.640,95 iva inclusa;

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Il quadro economico dell'opera a seguito dell'affidamento risultò essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO ASFALTI AD AFFIDAMENTO | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 29.988,42 |
| a2 | sconto - 18,25% | -5.472,89 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 600,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2+a3) | 25.115,53 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 5.525,42 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 110,12 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 440,47 |
| b4 | IRAP | 30,24 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 6.678,22 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 12.784,47 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 37.900,00 |

CONSEGNA LAVORI

I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 27.12.2022, senza riserve da parte dell'Impresa

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto n. 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; il termine ultimo doveva scadere quindi in data 10.01.2023

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori subirono la sospensione in data 05.01.2023;

I lavori vennero ripresi in data 30.01.2023

PROROGHE

A seguito dell'autorizzazione di una perizia, venne concessa una proroga di ulteriori 20 giorni per la conclusione dei lavori.

SCADENZA DEFINITIVA TEMPO UTILE

In causa a quanto sopra il tempo utile somma a giorni 60, come risulta dal seguente prospetto:

| | | |
|-----------------------------------|--------|----|
| a) da capitolato | giorni | 15 |
| b) sospensioni e relative riprese | giorni | 25 |
| c) proroga | giorni | 20 |
| | <hr/> | |
| Totale (a + b+c) | giorni | 60 |

In conseguenza di quanto sopra, e tenuto conto che la consegna avvenne in data 27.12.2022, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 24.02.2023.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10.02.2023, come accertato con certificato in data medesima, e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una variante suppletiva e modificativa, approvata con deliberazione n. 6 in data 31.01.2023, per una maggiore spesa di € 1.434,18 oltre iva, ovvero € 1.749,70 Iva inclusa.

Il quadro economico dell'opera a seguito di approvazione della perizia è diventato il seguente:

| QUADRO ECONOMICO ASFALTI A SEGUITO DI PERIZIA | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 31.742,77 |
| a2 | sconto - 18,25% | -5.793,06 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 600,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2+a3) | 26.549,71 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 5.840,94 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 110,12 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 440,47 |
| b4 | IRAP | 30,24 |
| b5 | arrotondamenti/impresvisti | 4.928,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 11.350,28 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 37.900,00 |

CONTABILITA' FINALE

Dalla contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 10.02.2023 si deduce la spesa riassunta nel quadro economico che segue:

| QUADRO ECONOMICO FINALE ASFALTI | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 31.742,77 |
| a2 | sconto - 18,25% | -5.793,06 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 600,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2+a3) | 26.549,71 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 5.840,94 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 110,12 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 440,47 |
| b4 | IRAP | 30,24 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 4.928,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 11.350,28 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 37.900,00 |

Resta quindi il seguente credito all'impresa:

- per lavori e somministrazioni principali, netti € 26.549,71
- a dedurre certificati di pagamento già emessi € 26.400,00

=====

Totale generale netto € 149,71+ IVA 22%

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato la contabilità senza riserve,

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di collaudo deve avvenire entro il primo trimestre (ovvero entro 90 giorni) a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:

l'impresa risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di CNCE, INPS ed INAIL;

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal personale dell'UTC.

QUADRO ECONOMICO FINALE

| QUADRO ECONOMICO FINALE ASFALTI | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 31.742,77 |
| a2 | sconto - 18,25% | -5.793,06 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 600,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2+a3) | 26.549,71 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 5.840,94 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 110,12 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 440,47 |
| b4 | IRAP | 30,24 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 4.928,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 11.350,28 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 37.900,00 |

Addi 10.02.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Civini Marco)



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE
COMUNALI CIG: Z3138978EC.**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio dell'Impresa Appaltatrice, verificando ed ispezionando le opere eseguite ed i manufatti posati, riscontrati tutti i documenti contabili, e considerato che:

- 1) i lavori sono quelli previsti dal progetto e dalle varianti ordinate dalla Direzione Lavori e dall'Ente Appaltante, e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
- 2) i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna.
- 3) l'importo dei lavori risulta contenuto in quello previsto per tale titolo nelle somme autorizzate.
- 4) l'Impresa Appaltatrice, per quanto risulta dagli atti in possesso della Direzione Lavori e dell'Ente Appaltante, ha provveduto all'assicurazione degli operai.
- 5) non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- 6) non sono stati prodotti danni diretti od indiretti a proprietà di terzi.
- 7) l'Impresa Appaltatrice ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- 8) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- 9) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quali risultanti dal verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 10) non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltatura delle strade comunali CIG: Z3138978EC, assunti ed eseguiti dall'impresa "Giudici SpA" con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG), avente codice fiscale e partita I.V.A. 00226710168 sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni progettuali e per un importo complessivo di € 26.549,71 oltre ad Iva.

In considerazione che è già stato emesso il certificato di pagamento n. 1 dei lavori per complessivi € 26.400,00 oltre ad Iva, ne liquida l'importo quale risultante dal conto finale, ovvero in € 149,71 oltre all'IVA, ovvero € 182,65 Iva 22% compresa per lavori e somministrazioni.

In conseguenza di quanto sopra possono essere pagate all'Impresa le somme sopra esposte a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile, la presentazione dei moduli relativi alla tracciabilità dei pagamenti, la

superiore approvazione del presente atto e previo deposito della garanzia di cui all'art 103 comma 6 del d lgs 50/2016.

Atto redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Addì 10.02.2023

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Civini Marco)

L'IMPRESA APPALTATRICE

(Fabio Magri)

visto:

L'ENTE APPALTANTE

(Geom. Giampietro Fongaro)