



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H96D19000250005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA PALAZZINA ADIBITA
AD USO UFFICI, SPOGLIATOI E
MAGAZZINO PRESSO LA
STAZIONE ECOLOGICA SITA
IN LOCALITÀ SANTA
MARTINA - COSTA VOLPINO
(BG)*VIA SANTA MARTINA
10*REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA PALAZZINA ADIBITA
AD USO UFFICI, SPOGLIA

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Ambiente

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-



Generatore entrate: N

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.119802951812746	45.83158021837112



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	PAOLO MORETTI
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	PAOLO MORETTI
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Stazione unica appaltante	MORETTI PAOLO
GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente	Realizzatore del progetto	ING GHILARDI FRANCESCO

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Privato	€ 650.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	650.000,00			



Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
05/12/2019	IMPEGNO		€ 650.000,00
Totale:			€ 650.000,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 271.571,91	Pagamento intermedio	IMPORTO 1^SAL COMPRENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT
18/02/2021	PAGAMENTO	€ 51.199,92	Pagamento intermedio	IMPORTO 2^SAL COMPRENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT
23/11/2021	PAGAMENTO	€ 65.007,55	Pagamento intermedio	IMPORTO 3^SAL COMPRENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT
15/06/2022	PAGAMENTO	€ 3.362,32	Saldo	FATTURA LUIGI NICOLI PER COLLAUDO



18/02/2021	PAGAMENTO	€ 136.224,40	Pagamento intermedio	IMPORTO 2^SAL COMPENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT
08/10/2021	PAGAMENTO	€ 2.946,30	Saldo	fattura studio capristo
24/08/2020	PAGAMENTO	€ 24.339,00	Saldo	FATTURA STUDIO GEA PROGETTO COMPRESA IVA SPLIT
09/06/2021	PAGAMENTO	€ 6.100,00	Pagamento intermedio	FATTURA STUDIO GEA PROGETTO COMPRESA IVA SPLIT
01/06/2022	PAGAMENTO	€ 6.222,00	Saldo	PAGAMENTO FATTURA STUDIO GEA COMPENSIVA IVA SPLIT
19/04/2021	PAGAMENTO	€ 2.946,30	Pagamento intermedio	fattura studio capristo
Totale:		569.919,70		

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 467.302,25
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 112.663,26
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 14.944,58
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.003,46
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 49.086,45

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2021	Privato	€ 80.080,30
Totale:		80.080,30

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2020	€ 295.910,91	



2021	€ 264.424,47	
2022	€ 9.584,32	
Totale:	569.919,70	0,00

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
8297925056	13.5%	€ 63085.8
	Totale:	63.085,80

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	311,00				



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
8297925056		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA ADIBITA AD USO UFFICI, SPOGLIATOI E MAGAZZINO PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA SITA IN LOCALITÀ SANTA MARTINA - COSTA VOLPINO (BG)*VIA SANTA MARTINA 10*	€ 473.305,71

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
8297925056	Stipula Contratto	26/08/2020	26/08/2020			

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	27/08/2020		10/01/2021	08/05/2021	Problematiche tecniche	

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
8297925056	SAL FINALE N.3	06/08/2021	€ 65.007,55
8297925056	2^ SAL	05/02/2021	€ 187.424,32
8297925056	1^ SAL	30/11/2020	€ 222.599,93