

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
PROVINCIA DI BRESCIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE
COMUNALI.
CODICE CUP B17H23001780005 CODICE CIG: 9975231D05

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto definitivo/esecutivo é stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Istruttore Tecnico Marco Civini ed é stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 13.07.2023 per l'importo complessivo di € 45.100,00 dei quali € 36.350,78 a base d'appalto (dei quali € 35.700,78 per lavori ed € 650,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 8.749,22 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO asfalti | | |
|--------------------------|---|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 35.700,78 |
| a2 | oneri per la sicurezza | 650,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2) | 36.350,78 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 7.997,17 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 130,86 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 523,45 |
| b4 | IRAP | 35,94 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 61,79 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 8.749,22 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 45.100,00 |

DESCRIZIONE LAVORI

Le opere di sistemazione consistono principalmente nella:

- fresatura di tappeto di usura;
- rifacimento tappeto di usura;
- Rifacimento di segnaletica orizzontale;
- Realizzazione di dossi.

ASSUNTORE LAVORI

I lavori vennero affidati alla ditta ditta Giudici SpA con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) cf e p iva 00226710168 con determinazione n. 201 in data 27.07.2023 che offrì il ribasso del 3,00 % sull'importo dei lavori posti a base di gara soggetti a sconto, per un importo complessivo di € € 35.279,76 oltre Iva, dei quali € 34.629,76 per lavori veri e propri oltre ad € 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Il quadro economico dell'opera a seguito dell'affidamento risultò essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO asfalti | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 35.700,78 |
| a2 | sconto 3% | -1.071,02 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 650,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2) | 35.279,76 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 7.761,55 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 116,35 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 523,45 |
| b4 | IRAP | 35,94 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 1.368,44 |
| b6 | rientro dal fondo | 14,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 9.820,24 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 45.100,00 |

CONSEGNA LAVORI

I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 27.07.2023, senza riserve da parte dell'Impresa

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto n. 20 (venti) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; il termine ultimo doveva scadere quindi in data 16.08.2023

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori subirono la sospensione in data 31.07.2023;

I lavori vennero ripresi in data 04.09.2023

PROROGHE

Non furono concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA TEMPO UTILE

In causa a quanto sopra il tempo utile assomma a giorni 55, come risulta dal seguente prospetto:

| | | |
|-----------------------------------|--------|----|
| a) da capitolato | giorni | 20 |
| b) sospensioni e relative riprese | giorni | 35 |

| | | |
|------------|------------------|-----------|
| c) proroga | giorni | 0 |
| | ===== | |
| | Totale (a + b+c) | giorni 55 |

In conseguenza di quanto sopra, e tenuto conto che la consegna avvenne in data 27.07.2023, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 19.09.2023.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19.09.2023, come accertato con certificato in data medesima, e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redigere varianti suppletive.

CONTABILITA' FINALE

Dalla contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 19.09.2023 si deduce la spesa riassunta nel quadro economico che segue:

| QUADRO ECONOMICO asfalti | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 35.700,78 |
| a2 | sconto 3% | -1.071,02 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 650,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2) | 35.279,76 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 7.761,55 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 116,35 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 523,45 |
| b4 | IRAP | 35,94 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 1.368,44 |
| b6 | rientro dal fondo | 14,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 9.820,24 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 45.100,00 |

Resta quindi il seguente credito all'impresa:

| | |
|---|-------------------|
| - per lavori e somministrazioni principali, netti | € 35.279,76 |
| - a dedurre certificati di pagamento già emessi | € 35.100,00 |
| | ===== |
| Totale generale netto | € 179,76+ IVA 22% |

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato la contabilità senza riserve,

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di collaudo deve avvenire entro il primo trimestre (ovvero entro 90 giorni) a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:

l'impresa risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di CNCE, INPS ed INAIL;

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal personale dell'UTC.

QUADRO ECONOMICO FINALE

| QUADRO ECONOMICO asfalti | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| importo lavori (a) | | |
| a1 | lavori assoggettabili a sconto | 35.700,78 |
| a2 | sconto 3% | -1.071,02 |
| a3 | oneri per la sicurezza | 650,00 |
| A | totale spese appalto (a1+a2) | 35.279,76 |
| somme a disposizione (b) | | |
| b1 | iva 22% su lavori | 7.761,55 |
| b2 | Accantonamento fondo innovazione | 116,35 |
| b3 | compenso personale tecnico partecipante | 523,45 |
| b4 | IRAP | 35,94 |
| b5 | arrotondamenti/imprevisti | 1.368,44 |
| b6 | rientro dal fondo | 14,51 |
| B | totale somme a disposizione (a) | 9.820,24 |
| | TOTALE OPERA (a) + (b) | 45.100,00 |

Addì 20.10.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Civini Marco)

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE
COMUNALI.

CODICE CUP B17H23001780005 CODICE CIG: 9975231D05

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio dell'Impresa Appaltatrice, verificando ed ispezionando le opere eseguite ed i manufatti posati, riscontrati tutti i documenti contabili, e considerato che:

- 1) i lavori sono quelli previsti dal progetto e dalle varianti ordinate dalla Direzione Lavori e dall'Ente Appaltante, e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
- 2) i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna.
- 3) l'importo dei lavori risulta contenuto in quello previsto per tale titolo nelle somme autorizzate.
- 4) l'Impresa Appaltatrice, per quanto risulta dagli atti in possesso della Direzione Lavori e dell'Ente Appaltante, ha provveduto all'assicurazione degli operai.
- 5) non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- 6) non sono stati prodotti danni diretti od indiretti a proprietà di terzi.
- 7) l'Impresa Appaltatrice ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- 8) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- 9) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 10) non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltatura delle strade comunali CUP B17H23001780005 CODICE CIG: 9975231D05, assunti ed eseguiti dall'impresa "Giudici SpA" con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG), avente codice fiscale e partita I.V.A. 00226710168 sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni progettuali e per un importo complessivo di € 35.279,76_oltre ad Iva.

In considerazione che è già stato emesso il certificato di pagamento n. 1 dei lavori per complessivi € 35.100,00 oltre ad Iva, ne liquida l'importo quale risultante dal conto finale,

ovvero in € 179,76 oltre all'IVA, ovvero € 219,31 Iva 22% compresa per lavori e somministrazioni.

In conseguenza di quanto sopra possono essere pagate all'Impresa le somme sopra esposte a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile, la presentazione dei moduli relativi alla tracciabilità dei pagamenti, la superiore approvazione del presente atto e previo deposito della garanzia di cui all'art 117 comma 9 del d lgs 36/2023.

Atto redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Addì 20.10.2023.

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Civini Marco)

L'IMPRESA APPALTATRICE

(Fabio Magri)

visto:

L'ENTE APPALTANTE

(Geom. Giampietro Fongaro)